



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі

Виконані роботи **414489,570** тис. грн.
Залишки робіт **103540,162** тис. грн.
Всього **518029,732** тис. грн.

В тому числі зворотних сум

Виконані роботи **478,800** тис. грн.
Залишки робіт **1,000** тис. грн.
Всього **479,800** тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовка території Підготовка території	9188,125	-	-	9188,125
		в тому числі: виконані роботи	997,212	-	-	997,212
		залишки робіт	8190,913	-	-	8190,913
		Перевлаштування мереж системи зв'язку	1113,263	-	-	1113,263
		в тому числі: виконані роботи	1113,263	-	-	1113,263

2	Настанова [3.32]	-	залишки робіт Розробка містобудівного обґрунтування, землевпорядної документації та відшкодування витрат на відчуження в державну власність земельних ділянок та об'єктів нерухомого майна	-	-	333,556	-	333,556	-	333,556
3	Настанова [3.32]	-	в тому числі: виконані роботи залишки робіт Археологічні вишукування	-	-	333,556	-	333,556	-	333,556
		-	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	158,414	-	158,414	-	158,414
		-	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	158,414	-	158,414	-	158,414
	Разом по главі 1:	10301,388		-	-	491,970	-	491,970	-	10793,358
4	02-01	32816,411	Глава 2. Земляне полотно Земляне полотно	-	-	32816,411	-	32816,411	-	32816,411
		22508,848	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	491,970	-	491,970	-	2602,445
		10307,563	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	8190,913	-	8190,913	-	8190,913
	Разом по главі 2:	32816,411		-	-	-	-	-	-	22508,848
5	03-01	16236,503	Глава 3. Штучні споруди Пішохідний міст на ПК 20+11	-	-	16236,503	-	16236,503	-	16236,503
6	03-02	18453,692	Штучні споруди	-	-	18453,692	-	18453,692	-	18453,692
		16069,834	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	166,669	-	166,669	-	16069,834
		18001,155	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	18001,155	-	18001,155	-	18001,155
		452,537	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	452,537	-	452,537	-	452,537
	Разом по главі 3:	34690,195		-	-	-	-	-	-	34690,195
		34070,989	в тому числі: виконані роботи	-	-	34070,989	-	34070,989	-	34070,989

7	04-01	Глава 4. Дорожній одяг Дорожній одяг	-	залишки робіт	619,206	-	-	619,206
		в тому числі: виконані роботи	-		216038,560	-	-	216038,560
		залишки робіт	-		215121,121	-	-	215121,121
			-		917,439	-	-	917,439
		Разом по главі 4:			216038,560	-	-	216038,560
		в тому числі: виконані роботи	-		215121,121	-	-	215121,121
		залишки робіт	-		917,439	-	-	917,439
8	05-01	Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	-		1668,120	-	-	1668,120
		в тому числі: виконані роботи	-		555,665	-	-	555,665
		залишки робіт	-		1112,455	-	-	1112,455
		Разом по главі 5:			1668,120	-	-	1668,120
		в тому числі: виконані роботи	-		555,665	-	-	555,665
		залишки робіт	-		1112,455	-	-	1112,455
9	06-01	Глава 6. Пересічення та примикання Пересічення та примикання	-		6481,123	-	-	6481,123
		в тому числі: виконані роботи	-		6412,953	-	-	6412,953
		залишки робіт	-		68,170	-	-	68,170
		Разом по главі 6:			6481,123	-	-	6481,123
		в тому числі: виконані роботи	-		6412,953	-	-	6412,953
		залишки робіт	-		68,170	-	-	68,170
10	07-01	Глава 7. Облаштування та обстановка дороги Облаштування та обстановка дороги	-		33926,388	-	-	33926,388
		в тому числі: виконані роботи	-		31247,422	-	-	31247,422
		залишки робіт	-		2678,966	-	-	2678,966
11	07-02	Дорожні заки індивідуального проектування. Опори.	-		2394,638	-	-	2394,638

									103_СД_ССР
12	07-03	Мережі зовнішнього електроосвітлення				5242,017	12,869	-	5254,886
		Електропостачання зовнішнього електроосвітлення				1900,578	83,555	-	1984,133
				в тому числі:					
			-	виконані роботи		1900,578	83,555	-	1984,133
			-	залишки робіт		-	-	-	-
13	07-04	Майданчик для зважування в русі "WIM"				2874,433	17173,268	-	20047,701
				в тому числі:					
			-	виконані роботи		2326,704	17172,642	-	19499,346
			-	залишки робіт		547,729	0,626	-	548,355
		Разом по главі 7:				46338,054	17269,692	-	63607,746
				в тому числі:					
			-	виконані роботи		35474,704	17256,197	-	52730,901
			-	залишки робіт		10863,350	13,495	-	10876,845
		Разом по главах 1-7:				348333,851	17269,692	491,970	366095,513
				в тому числі:					
			-	виконані роботи		316254,755	17256,197	491,970	334002,922
			-	залишки робіт		32079,096	13,495	-	32092,591
14	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				21376,319	-	-	21376,319
		Тимчасові будівлі і споруди				21376,319	-	-	21376,319
		Разом по главі 8:				369710,170	17269,692	491,970	387471,832
				в тому числі:					
			-	виконані роботи		316254,755	17256,197	491,970	334002,922
			-	залишки робіт		53455,415	13,495	-	53468,910
15	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				326,078	-	-	326,078
16	Розрахунок N П-929	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період				-	-	6034,180	6034,180
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва				-	-	-	-
				в тому числі:					
			-	виконані роботи		-	-	1338,264	1338,264
			-	залишки робіт		-	-	4695,916	4695,916
17	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу				-	-	606,003	606,003
				в тому числі:					
			-	виконані роботи		-	-	506,003	506,003
			-	залишки робіт		-	-	100,000	100,000
18	Настанова [4.33]	Кошти на перебезування будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів				-	-	2770,058	2770,058

19	Розрахунок N П-94	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	- - -	- - -	788,817 1981,241 646,958	788,817 1981,241 646,958	788,817 1981,241 646,958
	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	- - -	- - -	489,868 646,958	489,868 646,958	489,868 646,958
	Разом по главі 9:		326,078	-	10547,067	10547,067	10873,145
	Разом по главах 1-9:		326,078	-	3122,952	3122,952	3122,952
			370036,248	17269,692	7424,115	7424,115	7750,193
			316254,755	17256,197	3614,922	3614,922	337125,874
			53781,493	13,495	7424,115	7424,115	61219,103
20	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
21	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)	- - -	- - -	612,191 918,287 3009,053	612,191 918,287 3009,053	612,191 918,287 3009,053
22	Настанова [4.32]	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	- - -	- - -	3009,053	3009,053	3009,053
23	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Отримання сертифікату ССЗ- 5.2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб зг. Постанови КМУ №461 від 13.04.2011 : 5,2 x 2684грн=13956,80грн Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля	- - - -	- - - -	17,500 13,957	17,500 13,957	15,000
	Разом по главі 10:		-	-	15,000	15,000	15,000
			-	-	4591,365	4591,365	4591,365
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	- - -	- - -	15,000	15,000	15,000
			-	-	-	-	-
			-	-	4591,365	4591,365	4591,365

Разом			390217,319	17270,097	24854,954	432342,370
	в тому числі:					
	виконані роботи	-	316907,479	17256,197	11895,226	346058,902
	залишки робіт	-	73309,840	13,900	12959,728	86283,468
Податок на додану вартість			-	-	85687,362	85687,362
	в тому числі:					
	виконані роботи	-	-	-	68430,668	68430,668
	залишки робіт	-	-	-	17256,694	17256,694
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			390217,319	17270,097	110542,316	518029,732
	в тому числі:					
	виконані роботи	-	316907,479	17256,197	80325,894	414489,570
	залишки робіт	-	73309,840	13,900	30216,422	103540,162
Зворотні суми			-	-	-	479,800
	у тому числі:					
	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком		-	-	-	479,800
	в тому числі:					
	виконані роботи	-	-	-	-	478,800
	залишки робіт	-	-	-	-	1,000

Директор

Головний інженер проекту

Погоджено замовником

Д.М. Каплинський

Д.М. Каплинський

В.П. Нечипоренко

