

Комп'ютерне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 26641,981 тис. грн.
В т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р. 4918,115 тис.грн.
В тому числі зворотних сум 25,274 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), сховище обліковий номер №103863 за адресою: вулиця
Володимирська, 78 у Голосіївському районі м. Києва» Коригування

Складений за поточними цінами станом на 7 грудня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільноїоборони), сховище обліковий номер № 103863» в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	15962,382	2408,053	0	18370,435
			2887,096	-	-	2887,096
			15962,382	2408,053	0	18370,435
			Разом по главі 2: в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.			2887,096

2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території			
		Благоустрій			
		в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.			
		875,865	0	0	875,865
		773,006	-	-	773,006
		Разом по главі 7:			
		в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.			
		875,865	0	0	875,865
		773,006	-	-	773,006
		Разом по главах 1-7:			
		в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.			
		16838,247	2408,053	-	19246,300
		3660,102	-	-	3660,102
		Разом по главах 1-8:			
		в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.			
		16838,247	2408,053	0	19246,300
		3660,102	-	-	3660,102
		Разом по главах 1-9:			
		в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.			
		16838,247	2408,053	0	19246,300
		3660,102	-	-	3660,102
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги			
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	284,814	284,814
		в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	-	57,791	57,791
4	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	0	375,899	375,899
		в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	-	73,202	73,202
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з придбанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	13,957	13,957
6	Довідка	Вартість збору за державну реєстрацію речових прав відмінних від права власності	0	0,130	0,130
		в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	-	0,130	0,130
		Разом по главі 10:			
		в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	0	674,800	674,800
		-	-	131,123	131,123
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд			
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт та експертизи	0	341,964	341,964
		в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	-	199,379	199,379
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	174,440	174,440
		в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	-	28,480	28,480

Настанова [4.38]	Разом по главі 12: в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	0	0	288,545	288,545
	Разом по главах 1-12: в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	-	-	227,859	227,859
Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П) в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	16838,247	2408,053	1191,204	20437,504
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	3660,102	-	358,982	4019,084
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	159,009	0	0	159,009
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	22,603	-	-	22,603
Розрахунок НП-145	Всього по зведеному кошторисному розрахунку в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	0	0	81,288	81,288
	Зворотні суми в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	-	-	11,494	11,494
Настанова [4.43]	У тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	371,177	57,793	19,973	448,943
	Податок на додану вартість в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	54,902	-	-	54,902
Настанова [3.39]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	1084,561	0	0	1084,561
	Зворотні суми в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	18452,994	2465,846	1292,465	22211,305
Настанова [3.39]	У тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	3737,607	-	370,476	4108,083
	Податок на додану вартість в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	0	0	4430,676	4430,676
Настанова [3.39]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	18452,994	2465,846	810,032	810,032
	Зворотні суми в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	3737,607	-	5723,141	26641,981
Настанова [3.39]	У тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	0	0	1180,508	4918,115
	Податок на додану вартість в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	0	0	0	25,274
Настанова [3.39]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	0	0	0	25,274
	Зворотні суми в т.ч. виконано робіт станом на 29.11.2023р.	0	0	0	25,274

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Олександр ПОЛУБЕХІН

Олексій МУРАВЛІОВ