

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання), система передавання тривожних сповіщень

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

Основа:

креслення (специфікації) № 73-08/23- РП -СПС -СКЕ -СПТС арк.1-5

Кошторисна вартість

75,903 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,23159 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

16,962 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>2670,81</u> 2584,10	<u>1,62</u> 0,17	2671	2584	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
2	1602-30001 варіант 1	Прилад приймально-контрольний ППКП 4П	шт	1	<u>8820,46</u> -	- -	8820	-	- -	- -	- -
3	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>275,94</u> 238,24	- -	276	238	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
4	1503-8874 варіант 1	Виносна клавіатура ПКІ	шт	1	<u>7743,42</u> -	- -	7743	-	- -	- -	- -
5	КМ10-184-5	Модуль передачі повідомлень	шт	1	<u>714,72</u> 714,72	- -	715	715	- -	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
6 & 1602-30001-7		Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM	шт	1	<u>5074,81</u> -	- -	5075	-	- -	- -	- -
7	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>259,17</u> 238,24	- -	259	238	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1511-3001-1 варіант 1	Акумулятор 12 В 7 А/г	шт	1	<u>1838,85</u>	-	1839	-	-	-	-
9	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	1	<u>1237,18</u>	<u>1,31</u>	1237	1236	<u>1</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
10	1504-15222 варіант 1	Модуль розширення релейних ліній, МРЛ-2.1	шт	1	<u>1235,87</u>	<u>0,14</u>	744	-	-	<u>0,0021</u>	-
11	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	17	<u>230,39</u>	<u>1,62</u>	3917	3587	<u>28</u>	<u>3,2000</u>	<u>54,4</u>
12	& 2402-4057-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3	шт	17	<u>211,01</u>	<u>0,17</u>	3747	-	<u>3</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,04</u>
13	КМ10-309-3	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	2	<u>220,39</u>	-	257	238	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
14	& 2402-4057-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	2	<u>119,12</u>	-	416	-	-	-	-
15	КМ10-668-2	Сповіщувач світловий у нормальному виконанні	шт	4	<u>208,15</u>	-	953	844	-	-	-
16	& 1507-2021-8 варіант 1	Оповіщувачі світлозвукові СЗО «ВИХІД»	шт	2	<u>238,16</u>	<u>1,62</u>	2233	-	<u>6</u>	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
17	& 1507-2021-8 варіант 2	Світловий показчик АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	шт	1	<u>211,01</u>	<u>0,17</u>	881	-	<u>1</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,01</u>
18	& 1507-2021-8 варіант 3	Оповіщувачі світлозвукові СЗО «ДЖМІЛЬ»	шт	1	<u>1116,36</u>	-	1175	-	-	-	-
19	КМ8-148-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	100 м	2,77	<u>1175,11</u>	-	3395	2482	-	<u>12,3200</u>	<u>34,13</u>
20	& С153-203-А варіант 1	Кабель сигналізації 4х0,22	м	213,11	<u>1225,60</u>	-	3395	-	-	-	-
21	& С153-203-А варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2х1,5	м	46,46	<u>896,03</u>	-	2607	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C153-203-A варіант 3	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 3x1,5	м	20,2	<u>73,26</u>	-	1480	-	-	-	-
23	КБ21-31-1 стосовно	Установлення кабель-каналів для проводів	100м	2,77	<u>1006,36</u>	<u>37,32</u>	2788	2684	<u>104</u>	<u>13,8000</u>	<u>38,23</u>
24	& C1630-1-5 варіант 1	Кабельний канал 20x16мм	м	277	<u>31,45</u>	-	8712	-	-	-	-
25	& C111-147-3 варіант 1	Саморіз 2,5x35 (500шт)	уп	1	<u>163,21</u>	-	163	-	-	-	-
26	& C111-136-31 варіант 1	Дюбель 6x35 (500шт)	уп	1	<u>193,80</u>	-	194	-	-	-	-
27	& C130-1097-11 варіант 1	Хомут монтажний	уп	2	<u>147,05</u>	-	294	-	-	-	-
28	& C1115-2333-A	Комплект опорів	компл	1	<u>397,05</u>	-	397	-	-	-	-
29	& C113-2438-A	Ізоляційна стрічка	мот	3	<u>91,80</u>	-	275	-	-	-	-
30	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна, бал	шт	2	<u>551,20</u>	-	1102	-	-	-	-
31	& 2402-4057-3 варіант 1	ЗІП Сповіщувач пожежний димовий СПД 3	шт	2	<u>220,39</u>	-	441	-	-	-	-
32	& 2402-4057-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	1	<u>208,15</u>	-	208	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					68409	14846	<u>141</u>		<u>213,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					68409		15		0,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53422				
		всього заробітна плата, грн.					14861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2101				
		Всього будівельні роботи, грн.					75903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					75903				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					231,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16962				

Склав _____ Зайкова Л.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Слободянюк С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]