

		В т.ч роботи до виконання по главах 1-8:	855,963	-	-	855,963
		В т.ч виконані роботи по главах 1-8:	3818,94	5,904	-	3824,844
		Разом по главах 1-9:	4674,903	5,904	-	4680,807
		В т.ч роботи до виконання по главах 1-9:	855,963	-	-	855,963
		В т.ч виконані роботи по главах 1-9:	3818,94	5,904	-	3824,844
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) (до виконання)	-	-	8,560	8,560
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) (до виконання)	-	-	12,839	12,839
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (до виконання)	-	-	13,929	13,929
5	Розрахунок	Отримання технічного паспорту (виконано)	-	-	23,958	23,958
6	Розрахунок	Отримання енергетичного сертифікату (до виконання)	-	-	30,000	30,000
7	Розрахунок	Витрати на геологію (виконано)	-	-	11,560	11,560
		Разом по главі 10:	-	-	100,846	100,846
		В т.ч роботи до виконання:	-	-	65,328	65,328
		В т.ч виконані роботи:	-	-	35,518	35,518
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (до виконання)	-	-	8,900	8,900
	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (виконано)	-	-	124,931	124,931
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1) (до виконання)	-	-	4,776	4,776
	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (виконано)	-	-	15,770	15,770
10	Настанова	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %) (до виконання)	-	-	3,424	3,424
	Настанова	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %) (виконано)	-	-	12,330	12,330
		Разом по главі 12:	-	-	170,131	170,131
		В т.ч роботи до виконання:	-	-	17,100	17,100
		В т.ч виконані роботи:	-	-	153,031	153,031
		Разом по главах 1-12:	4674,903	5,904	270,977	4951,784
		В т.ч роботи до виконання по главах 1-12:	855,963	-	82,428	938,391
		В т.ч виконані роботи по главах 1-12:	3818,940	5,904	188,549	4013,393
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) (до виконання)	17,169	-	-	17,169
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (до виконання)	-	-	8,731	8,731

	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (виконано)	-	-	31,546	31,546
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (до виконання)	20,543	-	1,978	22,521
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (до виконання)	-	-	-	-
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (до виконання)	-	-	194,898	194,898
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (виконано)	-	-	779,222	779,222
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку (до виконання)	893,675	-	288,035	1181,710
	Довідка про фактичні витрати 11.09.2024 №22/00/010/160149	Понесені витрати (виконано)	3818,940	5,904	999,317	4824,161
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	4712,615	5,904	1287,352	6005,871

Керівник проєктної організації _____

Кметь У.В.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Кулагіна Н.О.