

Довідка

фактичних витрат по об'єкту:

«Капітальний ремонт Васильківського закладу дошкільної освіти № 12 "Дюймовочка" за адресою:
вул. Кошубинського, 15А, м. Васильків, Київська область»

згідно договору № 197-23 від 22 листопада 2023 року.

станом на 04.09.2024р.

(грн.)

№	Види робіт	На весь період будівництва	Виконано станом на 04.09.2024р	Залишок всього
1	Договірна ціна	73 423 653,60	337 552,21	73 086 101,39
2	Витрати на утримання служб замовника технічний нагляд, без ПДВ	1 110 559,00	6 231,40	1 104 327,60
3	Витрати на авторський нагляд	170 880,00	0,00	170 880,00
4	Кошти на покриття ризиків	1 440 674,40	0,00	1 440 674,40
	Разом:	76 145 767,00	343 783,61	75 801 983,39

Заступник директора –
начальник управління
впровадження проектів будівництва

О.Є.Кравченко

Заступник начальника управління
начальник відділу кошторисно-
договірної роботи

Х.О.Друзь

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та фінансової звітності-
Головний бухгалтер

В.А.Зіберова

Начальник
виробничо-технічного відділу

Головний спеціаліст відділу кошторисно-
договірної роботи

М.В. Косянчук