

Витяг з протоколу
засідання Технічної ради ПрАТ «АК «Київводоканал»
від 27.02.2020 № 233

Порядок денний:

1. Розгляд змін до проєктної документації мереж каналізації в зв'язку зі зміною антикорозійного захисту колодязів із застосуванням поліетиленових вкладишів на захист полімерними матеріалами «Консолід-1» ПП «Енергокомпозит» (колодязь 5-існ. рек., в місці підключення до каналізаційної мережі по вул. Осінній) та на захист антикорозійною емаллю ХС-1169 ТОВ «Пенталак» (колодязі 1, 3, 4) для об'єкта «Будівництво житлового будинку, господарських будівель і споруд» за адресою: **вул. Осіння, 38-а**, технічні умови на каналізування від 01.04.2013 № 9227, замовник: ТОВ «Укрбазистрейд» для ЖБК «Осінній». Доповідач: Кернес Є.І.

2. Розгляд проєктної документації позамайданчикових мереж водопроводу та каналізації для об'єкта «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими об'єктами громадського обслуговування і паркінгом» за адресою: **вул. Сортувальна, 5**, відповідно до технічних умов на водопостачання від 10.12.2019 № 9601 та каналізування від 10.12.2019 № 9629, замовник: ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Доповідач: Кельман Т.М.

3. Розгляд проєктної документації позамайданчикових мереж водопроводу для об'єкта «Будівництво житлово-громадського комплексу у складі багатоповерхових будинків, дошкільного закладу, торгово-розважального і офісного центрів» за адресою: **вул. Причальна, 11**, відповідно до технічних умов на водопостачання від 25.06.2018 № 13451, замовник: ПрАТ «ХК «Київміськбуд» для ТОВ «Крузет». Доповідач: Кельман Т.М.

4. Розгляд змін до проєктної документації мереж водопроводу та каналізації в частині зміни деталювання водопровідних колодязів і камер та вилучення реконструкції каналізаційної камери КК8 (7 існ.) для об'єкта «Будівництво офісів з об'єктами сервісного обслуговування» за адресою: **на перетині вул. Васильківської та просп. Академіка Глушкова**, відповідно до технічних умов на водопостачання від 22.12.2016 № 3721 та на каналізування від 22.12.2016 № 3340, замовник: ТОВ НВФ «Реле». Доповідач: Булика О.В.

5. Розгляд змін до проєктної документації мереж водопроводу та каналізації для об'єкта «Будівництво 4-х квартирних зблокованого житлового будинку» за адресою: **пров. Голосіївський, 12**, відповідно до технічних умов на водопостачання від 26.06.2018 № 11259 та на каналізування від 02.10.2017 № 11297, замовник: Каніщій О. С. Доповідач: Мішина О.Г.

6. Розгляд змін до проєктної документації мереж каналізації (перша черга будівництва) в частині заміни матеріалу труби з ПЕ 100 SDR 17 на ПП Корсіс для об'єкта «Будівництво багатофункціонального комплексу (у складі торговельно-офісно-розважального комплексу з автостоянкою, автозаправочною станцією, паркінгом та мийкою» за адресою: **вул. Протасів Яр, 13-а, 15, 17**, технічні умови на каналізування від 26.07.2016 № 8553, замовник: ТОВ «Сокар Енерджі Україна». Доповідач: Кернес Є.І.

7. Розгляд змін до проєктної документації мереж водопроводу в частині заміни матеріалу труби з ВЧШГ на ПЕ 100 SDR 11 для об'єкта «Обслуговування та експлуатація нежитлової будівлі під автомаіючий комплекс з приміщеннями громадського призначення» за адресою: **вул. Анрі Барбюса, 38**, технічні умови на водопостачання від 30.03.2016 № 10184, замовник: ТОВ «Смартторг-2009». Доповідач: Костенко О.В.

8. Розгляд генплану (порушення захисної охоронної зони другої нитки Головного каналізаційного колектору) об'єкта «Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціально-громадського призначення та об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури» за адресою: **Залізничне шосе, 47**, технічні умови на каналізування від 10.01.2019 № 13983, замовник: ТОВ «Шато-Інвест». Доповідач: Пархоменко О.В.

9. Розгляд проекту виконання робіт «Розчищення русла р. Десна на ділянці, що межує з водозабірними спорудами Деснянської водопровідної станції». ТОВ «Гідробудшлях».

Доповідачі: Дем'янець А.Ф., Степанов В.С.

Додатково до «Порядку денного»

10. Розгляд питання щодо виконання робіт з санації аварійної ділянки **Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д = 3100 мм, довжиною 104 метри в районі вул. Тростянецької**. Виконавець робіт ТОВ «Укртунельбуд». (Складність виконання робіт обумовлена перерозподілом надходження стічних вод на різні черги очисних споруд БСА).

Доповідачі: Ролінський Р. К., Грубрин В.С.

Присутні учасники Технічної ради:

Новицький Д.Ю. – голова правління генеральний директор, голова Технічної ради;

Юник Н.С. – заступник генерального директора по капітальному будівництву та інвестиціях, заступник голови Технічної ради;

Верхотуров О.Ю. – головний інженер ПрАТ «АК «Київводоканал»;

Костюк В.А. – перший заступник директора департаменту – головний інженер департаменту експлуатації водопровідного господарства;

Тимчук М.М. – заступник директора департаменту експлуатації водопровідного господарства – начальник управління експлуатації водопровідних мереж;

Мазур Ю.П. – перший заступник директора департаменту – начальник управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій департаменту експлуатації каналізаційного господарства;

Ролінський Р.К. – заступник начальника управління – головний інженер управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій департаменту експлуатації каналізаційного господарства;

Грубрин В.С. – головний інженер Бортницької станції аерації департаменту експлуатації каналізаційного господарства;

Корлюга В.С. – головний диспетчер головної диспетчерської;

Каніболоцький В.Г. – начальник управління виробничого моніторингу та технологічного контролю;

Калюжний А.М. – начальник управління розвитку департаменту інформаційного забезпечення та зв'язку;

Дудніков В.В. – заступник начальника управління з контролю за водопостачанням та водовідведенням Розрахункового департаменту;

Баранік В.П. – заступник начальника управління видачі технічних умов та розгляду проектної документації;

Нізейка О.В. – начальник відділу інженерного супроводження проектів технічного управління дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації;

Любинецька К.І. – провідний інженер науково-технічного відділу управління виробничого моніторингу та технологічного контролю, секретар Технічної ради.

Відсутні з поважних причин:

Крушановський С.І. – заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку, заступник голови Технічної ради;

Гуменюк О.В. – директор департаменту екологічного нагляду;

Семеняк А.О. – головний інженер технічного департаменту.

Запрошені від ПрАТ «АК «Київводоканал»: представники управління видачі технічних умов та розгляду проектної документації: Непочатов О.О., Рафальська В.Т., Пунда О.В., Шутікова Т.І., заступник директора – начальник управління Деснянської водопровідної станції Оленченко В.М.

Запрошені від сторонніх організацій: ТОВ «Інжпроектсервіс» Кернес Є.І.; ТОВ «Авітон БудПроект» Кельман Т.М.; ФОП «Ліфанов О.М.» Булика О.В.; ФОП «Мішина О.С.» Мішина О.Г.; ТОВ «БІП ПМ» Пархоменко О.В.; ФОП «Осташенко О.А.» Костенко О.В.; ТОВ «Гідробудшлях» Дем'янець А.Ф., Степанов В.С., Сухих О.М.

Восьме питання «Порядку денного

Слухали інженера проєкту ТОВ «БІП ПМ» Пархоменко О.В. щодо розгляду генплану (порушення захисної охоронної зони другої нитки Головного каналізаційного колектору) об'єкта «Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціально-громадського призначення та об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури» за адресою: Залізничне шосе, 47, технічні умови на каналізування від 10.01.2019 № 13983, замовник: ТОВ «Шато-Інвест».

Після обговорення постановили:

Генеральний план будівництва зазначеного об'єкту з порушенням захисної охоронної зони другої нитки Головного каналізаційного колектору розглянуто.

Рекомендувати замовнику ТОВ «Шато-Інвест» звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України для отримання висновку щодо відхилень від вимог ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» в частині порушення розмірів захисної охоронної зони другої нитки Головного каналізаційного колектору.

У разі отримання позитивного висновку щодо унеможливлення взаємного негативного впливу об'єкту та каналізаційного колектору, генеральний план об'єкту винести повторно на розгляд Технічної ради.

Голова правління – генеральний
директор, голова Технічної ради

Д. Новицький