

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СТОЛИЦЯ»

Юридична адреса: УКРАЇНА, 03022, м. Київ, вул. Сумська, 3

Код ЄДРПОУ 42540689, ПІН 425406826595 МФО 334851

IBAN UA093348510000000002600383238 в АТ "ПУМБ"

вих № 12/09-Д/Н
від 12 вересня 2024

Державній інспекції архітектури
та містобудування України
м. Київ, б-р Лесі Українки, 26-Б

Відповідно до технічних умов на газопостачання по об'єкту за адресою: вул. Колоса Сергія, 2-е (мікрорайон Жуляни), м. Київ, було розроблено проект № КОЛ 08/18-ГПЗ.ГПВ, розроблений ФОП Сивоконь О.В.

Роботи з монтажу були виконані в 2021 році, отримано акт про прийомку завершеного будівництва об'єкту газопостачання приватного житлового будинку за адресою: вул. Сергія Колоса (Леніна), буд. 2-Е у Солом'янському районі м. Києва.

Відповідно до нормативно-правової бази, якщо по проекту інженерних мереж на які було видані технічні умови та отримано технічне рішення, процедури поновлення або продовження немає та не потребується.

Директор



Кісельова М. М.

АКТ
про прийомку завершеного будівництва
об'єкту газопостачання

приватного житлового будинку за адресою: вул. С. Колоса (Леніна) буд. 2-Е
у Солом'янському районі м. Києва
(назва і адреса об'єкту)

м. Київ

« _____ » _____ 2021 р.

Приймальна комісія у складі :

Голова комісії, представник : Боруль Віталій Петрович

Члени комісії, представників :

Генерального підрядчика: Головний інженер УСГБМ АТ «Київгаз» Кищук Борис Павлович

Експлуатаційної організації : Представник СТН АТ «Київгаз»

Головне управління Держпраці _____

ВСТАНОВИЛИ :

1. Генеральним підрядчиком, управлінням «Спецгазбудмонтаж» поданий до приймання закінчений будівництвом газопровід середній тиск: підзем.: газопровід-ввід ПЕ Ø32x3,0 L=20,5м; встановили: кран (підземн.) ст.Ø25=1шт; надзем.: Ø45x2,5 L=3,5м; Ø32x2,5 L=32,0м; Ø25x2,5 L=0,5м; встановили: кран Ø40=1шт; кран Ø32=2шт; кран Ø20=2шт; ВОГ на базі ГЛ GMS-G-10-32-0.6-У2-НЧ-БМ = 1шт; регулятор тиску FE-50=2 шт; низький тиск: надзем.: Ø108x4,0 L=3,5м; Ø32x3,2 L=1,0м; встановили: кран Ø32=2шт; внутріш.: Ø108x4,0 L=0,5м; Ø50x3,5 L=4,5м; встановили: кран Ø50=1шт; кран Ø25=2шт; електромагнітний клапан Madas = 1шт; котел «BUDERUS» 84.5 кВт =2шт; сигналізатор загазованості =1шт;

Субпідрядними організаціями _____
виконані _____

3. Проект № КОЛ 08/18-ГПЗ.ГПВ

розроблений ФОП Сивоконь О.В.

4. Будівництво здійснювалось терміном :

початок робіт 07 2021 р.

завершення робіт 09 2021 р.

Приймальна комісія розглянула документацію, надану згідно з вимогами ДБН В. 2.5-20.2018 і

"Правил безпеки систем газопостачання", здійснила зовнішній огляд об'єкту, визначила

Відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт за проектом, здійснила у разі необхідності

Додаткові випробування (окрім зафіксованих у виконавчій документації) _____

Ухвала приймальної комісії:

1. Будівельно – монтажні роботи виконані у повному обсязі згідно з проектом, вимогами ДБН В.2.5 – 20 – 2018 і "Правил безпеки систем газопостачання".

Поданий до приймання закінчений будівництвом газопровід середній тиск: підзем.: газопровід-ввід ПЕ Ø32x3,0 L=20,5м; встановили: кран (підземн.) ст.Ø25=1шт; надзем.: Ø45x2,5 L=3,5м; Ø32x2,5 L=32,0м; Ø25x2,5 L=0,5м; встановили: кран Ø40=1шт; кран Ø32=2шт; кран Ø20=2шт; ВОГ на базі ГЛ GMS-G-10-32-0.6-У2-НЧ-БМ = 1шт; регулятор тиску FE-50=2 шт; низький тиск: надзем.: Ø108x4,0 L=3,5м; Ø32x3,2 L=1,0м; встановили: кран Ø32=2шт; внутріш.: Ø108x4,0 L=0,5м; Ø50x3,5 L=4,5м; встановили: кран Ø50=1шт; кран Ø25=2шт; електромагнітний клапан Madas = 1шт; котел «BUDERUS» 84.5 кВт =2шт; сигналізатор загазованості =1шт;

вважати прийнятим замовником разом з поданою виконавчою документацією.

« _____ » _____ 2021 р.

Голова комісії _____

Представник генерального
підрядчика _____

Представник експлуатаційної
організації СТН АТ «Київгаз» _____

Інспектор головного управління Держпраці _____



В.П. Боруль

Б.П. Кищук

