

«Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для базової підготовки населення до національного спротиву в с. Кам'янка, вул. Кам'янецька, 11, Стрийської територіальної громади, Львівської області»
17/04-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на внутрішню систему пожежної сигналізації модульних будинків

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1177,252 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,47048 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

583,762 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	14401.96	2.08	14402	14070	2	60.8000	60.80
					14070,34	0,56			1	0,0026	-
2	& 8400-45	ППКП Prime A	шт	1	33170.00	-	33170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	1	13307.11	-	13307	13307	-	50.4000	50.40
					13307,11	-			-	-	-
4	& С1-120-297	E.NEXT e.mbox.pro.p.100.65.30 Корпус металевий IP54 з монтажною панеллю	шт	1	8925.14	-	8925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	6	2167.10	-	13003	13003	-	9.6000	57.60
					2167,10	-			-	-	-
6	& 8400-142	Модуль автодозвону M-GSM	шт	1	4910.00	-	4910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& 8400-90	Модуль M-LOOP	шт	1	2000.00	-	2000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& 8400-89	Модуль AM-MULTI+	шт	2	6640.00	-	13280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 8400-43	Модуль AM-OUT2R	шт	2	<u>1900.00</u>	-	3800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	2	<u>4068.58</u>	-	8137	8137	-	<u>14.4000</u>	<u>28.80</u>
					4068,58	-			-	-	-
11	& 8400-46	Блок живлення БЖ 2415	шт	2	<u>7140.00</u>	-	14280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КМ8-121-7	Монтаж акумулятора стаціонарного	шт	8	<u>2355.26</u>	-	18842	18842	-	<u>9.6000</u>	<u>76.80</u>
					2355,26	-			-	-	-
13	& 8400-4	Акумуляторна батарея 12В 7.2Аг	шт	8	<u>623.34</u>	-	4987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КМ31-14-2	Монтаж гучномовця, тип 25А	шт	5	<u>1295.95</u>	-	6480	6480	-	<u>5.6000</u>	<u>28.00</u>
					1295,95	-			-	-	-
15	& 8400-42	Оповіщувач Джміль-1 (24V)	шт	5	<u>1220.00</u>	-	6100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КМ10-682-1	Табло виносне, кількість сигналів до 5	шт	22	<u>1570.18</u>	-	34544	34544	-	<u>6.4000</u>	<u>140.80</u>
					1570,18	-			-	-	-
17	& 8400-13	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" ОС3-12	шт	22	<u>1040.00</u>	-	22880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	110	<u>695.39</u>	-	76493	76493	-	<u>3.2000</u>	<u>352.00</u>
					695,39	-			-	-	-
19	& 8400-47	Сповіщувач димовий DETECTO SMK110	шт	110	<u>1250.00</u>	-	137500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	22	<u>490.68</u>	-	10795	10795	-	<u>2.0000</u>	<u>44.00</u>
					490,68	-			-	-	-
21	& 8400-49	Сповіщувач ручний DETECTO MNL110	шт	22	<u>1460.00</u>	-	32120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	9,4	<u>11314.82</u>	-	106359	106359	-	<u>47.2100</u>	<u>443.77</u>
					11314,82	-			-	-	-
23	& С1-12-5	Кабель-канал 20х10/2000мм.,Mutlusan	шт	270	<u>45.75</u>	-	12353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& С1-12-7	Кабель-канал 25х25/2000мм.,Mutlusan	шт	200	<u>82.30</u>	-	16460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КМ8-409-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3	<u>11044.81</u>	-	33134	33134	-	<u>50.1900</u>	<u>150.57</u>
					11044,81	-			-	-	-
26	& С1-120-295 варіант 1	Труба гофрована гнучка 30/26 мм з протяжкою негорюча стійка до УФ випромінювання (750Н) бухта	м	100	<u>27.76</u>	-	2776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1-120-295 варіант 2	Труба вінілпластова, діам. 50 мм	м	200	<u>42.30</u> -	<u>-</u> -	8460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	20,5	<u>4334.33</u> 4026,46	<u>307.87</u> 169,11	88854	82542	<u>6312</u> 3467	<u>16.8000</u> 0,7056	<u>344.40</u> 14,46
29	КМ8-401-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	9	<u>17716.41</u> 17716,41	<u>-</u> -	159448	159448	<u>-</u> -	<u>73.9200</u> -	<u>665.28</u> -
30	& C1-12-17	Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	300	<u>18.64</u> -	<u>-</u> -	5592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1-11-83	Кабель NHXH FE 180/E30 3x1,5	м	50	<u>72.81</u> -	<u>-</u> -	3641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1-11-86	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	2400	<u>53.85</u> -	<u>-</u> -	129240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1-120-296	Кабель J-Y(St)Y 4x2x0,8	м	200	<u>90.07</u> -	<u>-</u> -	18014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в оболонці	коробка	4	<u>785.09</u> 785,09	<u>-</u> -	3140	3140	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>12.80</u> -
35	& C1-11-87	Коробка розподільча KBP 01/30 100в	шт	4	<u>555.97</u> -	<u>-</u> -	2224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 8400-47	Резервне обладнання Сповіщувач димовий DETECTO SMK110	шт	11	<u>1250.00</u> -	<u>-</u> -	13750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 8400-49	Сповіщувач ручний DETECTO MNL110	шт	2	<u>1460.00</u> -	<u>-</u> -	2920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1086320	580294	<u>6314</u> 3468		<u>2456.02</u> 14,46
		Разом устаткування, грн.					291697				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11457				
		Всього устаткування, грн.					303154				
		Разом будівельні роботи, грн.					794623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208015				
		всього заробітна плата, грн.					583762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					874098				

		Всього по кошторису					1177252				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2470,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					583762				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]