

РП "Реконструкція системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Великобичківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області"
50/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Модульну котельню (змін)
Котельня**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 55,950 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12972 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,912 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Плита під котельню											
	ФП-1										
1	КБ1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,018	<u>27980,50</u> 27980,50	-	504	504	-	<u>396,1000</u> -	<u>7,13</u> -
2	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,35	<u>1230,74</u> 167,90	<u>150,11</u> 41,39	1661	227	<u>203</u> 56	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>3,24</u> 0,68
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,011	<u>215195,09</u> 10542,97	<u>2428,07</u> 988,42	2367	116	<u>27</u> 11	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,66</u> 0,12
4	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,023	<u>231155,28</u> 18975,11	<u>8789,03</u> 3009,05	5317	436	<u>202</u> 69	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>5,74</u> 0,75
5	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	т	0,036	<u>29029,84</u> -	-	1045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2153	<u>32621,26</u>	-	7023	-	-	-	-
7	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,09	<u>5387,39</u>	-	485	188	-	<u>26,7400</u>	<u>2,41</u>
Разом прями витрати по розділу 1							18402	1471	<u>432</u>		<u>20,18</u>
Разом будівельні роботи, грн.							18402		136		1,55
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16499				
всього заробітна плата, грн.							1607				
Загальновиборничі витрати, грн.							948				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							2,61				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							334				
Всього будівельні роботи, грн.							19350				

Всього по розділу 1							19350				
Розділ 2. монтаж котельні											
8	КМ38-1-7	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 2 т	шт	1	<u>11174,61</u>	<u>3389,62</u>	11175	4656	<u>3390</u>	<u>59,0000</u>	<u>59</u>
							4656,28	1062,32	1062	10,4730	10,47
9	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>5292,89</u>	<u>80,69</u>	5293	475	<u>81</u>	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
							475,05	24,56	25	0,2836	0,28
10	С130-10	Баки розширювальні круглі, місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>4720,21</u>	-	4720	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
11	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2487,15</u>	<u>166,85</u>	2487	1702	<u>167</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
							1702,19	43,10	43	0,5002	0,5
12	С1630-1173 варіант 1	Циркуляційний насос системи опалення типу "IMP-PUMPS"	шт	1	<u>9199,95</u>	-	9200	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							32875	6833	<u>3638</u>		<u>86,27</u>
Разом будівельні роботи, грн.							32875		1130		11,25
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22404				
всього заробітна плата, грн.							7963				
Загальновиборничі витрати, грн.							3724				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							7,86				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							1008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					36599					

		Всього по розділу 2					36599					
		Разом прямі витрати по кошторису					51277	8304	<u>4070</u>			<u>106,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					51277		1266			12,8
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38903					
		всього заробітна плата, грн.					9570					
		Загальновиробничі витрати, грн.					4673					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,47					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1342					
		Всього будівельні роботи, грн.					55950					

		Всього по кошторису					55950					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					129,72					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10912					

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]