

«Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для базової підготовки населення до національного спротиву в с. Кам'янка, вул. Кам'янецька, 11, Стрийської територіальної громади, Львівської області»
17/04-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на внутрішнє опалення та вентиляцію модульних будинків

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4445,098 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,20744 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1039,102 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,44	<u>36538.49</u> 33411,38	<u>3125.83</u> 1542,89	16077	14701	<u>1375</u> 679	<u>142.6800</u> 6,2332	<u>62.78</u> 2,74
2	& C130-420-1	Конвектор електричний Atlantic F129 CMG-BD1 500W	шт	44	<u>3868.98</u> -	<u>-</u> -	170235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	варіант 3										
3	& C130-420-1	Конвектор електричний Atlantic F120 CMG-BD0/M	шт	22	<u>3655.99</u> -	<u>-</u> -	80432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 4										
		Разом прямі витрати по розділу 1					266744	14701	<u>1375</u> 679		<u>62.78</u> 2,74
		Разом будівельні роботи, грн.					266744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					250668				
		всього заробітна плата, грн.					15380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26675 - - 293419				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					293419				
		Розділ 2. Вентиляція									
4	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	44	<u>1572.02</u> 1523,56	<u>45.95</u> 22,84	69169	67037	<u>2022</u> 1005	<u>6.2100</u> 0,0931	<u>273.24</u> 4,10
5	КР20-23-4	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	44	<u>152.73</u> 150,42	<u>-</u> -	6720	6618	<u>-</u> -	<u>0.6500</u> -	<u>28.60</u> -
6	& С130-62-1 варіант 3	Вентилятор настінний 125МК	шт	44	<u>1958.26</u> -	<u>-</u> -	86163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С130-62-1 варіант 2	Витяжний ковпак МВ 122	шт	44	<u>285.79</u> -	<u>-</u> -	12575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0432	<u>59412.28</u> 58378,78	<u>1033.50</u> 512,15	2567	2522	<u>45</u> 22	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>11.31</u> 0,09
9	& С130- 1108-1	Повітропровід з оцинкованої сталі, б=0.55 мм, 125 мм	м	11	<u>585.01</u> -	<u>-</u> -	6435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1630-114 варіант 2	Кріплення повітропроводів	кг	4,4	<u>268.12</u> -	<u>-</u> -	1180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					184809	76177	<u>2067</u> 1027		<u>313.15</u> 4,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					184809 106565 77204 18483 - - 203292				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					203292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кондиціонування									
11	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 блоків	8,8	<u>64984.00</u> 60907,62	<u>3987.07</u> 1769,77	571859	535987	<u>35086</u> 15574	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>2288.88</u> 61,56
12	C130-426 варіант 2	Кондиціонер настінного типу CH-S09FTXLA-NG	шт	88	<u>25611.23</u> -	<u>-</u> -	2253788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1630-115 варіант 2	Кронштейн з нержавіючої сталі	комплект	88	<u>1481.34</u> -	<u>-</u> -	130358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP20-23-4	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	88	<u>152.73</u> 150,42	<u>-</u> -	13440	13237	<u>-</u> -	<u>0.6500</u> -	<u>57.20</u> -
15	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	6,6	<u>33142.35</u> 31403,52	<u>1719.52</u> 885,13	218740	207263	<u>11349</u> 5842	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>844.80</u> 25,74
16	& C1545-265-1	Трубопровід мідний в ізоляції K-flex б=13.0 мм, 6,35 мм	м	330	<u>312.02</u> -	<u>-</u> -	102967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1545-265-1 варіант 2	Трубопровід мідний в ізоляції K-flex б=13.0 мм, 9,53 мм	м	330	<u>312.02</u> -	<u>-</u> -	102967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-3-1	Прокладання металопластикових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	4,4	<u>5435.26</u> 5347,30	<u>87.96</u> 48,32	23915	23528	<u>387</u> 213	<u>23.9800</u> 0,2016	<u>105.51</u> 0,89
19	C113-1898 варіант 2	Труба металопластикові дренажна 20x2 мм	м	440	<u>44.98</u> -	<u>-</u> -	19791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	114,4	<u>58.95</u> -	<u>-</u> -	6744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	22	<u>6585.20</u> 6585,20	<u>-</u> -	144874	144874	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>440.00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3589443	924889	<u>46822</u> 21629		<u>3736.39</u> 88,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3589443				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2617732				
		всього заробітна плата, грн.					946518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					358944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3948387				

		Всього по розділу 3					3948387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4040996	1015767	<u>50264</u> 23335		<u>4112.32</u> 95,12
		Разом будівельні роботи, грн.					4040996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2974965				
		всього заробітна плата, грн.					1039102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					404102				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4445098				

		Всього по кошторису					4445098				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4207,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1039102				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]