

**Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий  
будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування**

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА**

04/2023-ПКД - ЗК

Том 7

2024 р.

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий  
Будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

04/2023-ПКД - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

2024 р.



## ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленими модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Копіювання**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНм;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНРРС-97);
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегашіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Роботи з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах житлово-комунального господарства. ВБН Д.2.8-204.01.05-2003;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКнр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКнб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіону України.

Загальновибірочні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 5,53 грн./мод.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 3,65 грн./мод.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8 14627,00 грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мініпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8 12588,53 грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці Мініпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8 14099,18 грн.

Тарифна сітка для водопізаів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3 20884,67 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 4 14973,95 грн.

Тарифна сітка для робіт з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах Держжитлокомунгоспу з важкими та шкідливими умовами праці при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8 15078,68 грн.

Всього за зведеним кошторисними розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

|          |          |
|----------|----------|
| 2920,740 | тис.грн. |
| 2048,140 | тис.грн. |

вартість устаткування -  
інші витрати -  
податок на додану вартість -

28,672 тис.грн.  
680,792 тис.грн.  
163,136 тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:



Перевіряє:



( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2920,740 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 20 " \_\_\_\_\_ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за  
адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Копіювання

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

| №<br>ч.ч | Номери<br>кошторисів і<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                        |                 |                      |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|          |                                       |                                                                                                              | будівельних<br>робіт          | установлення,<br>меблі та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1        | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                      | 6               | 7                    |
| 1        | 02-01                                 | Глава 2. Об'єкти основного призначення                                                                       |                               |                                        |                 |                      |
|          |                                       | Встановлення модульної котельні                                                                              | 547,119                       | 18,336                                 | -               | 565,455              |
|          |                                       | Разом по главі 2:                                                                                            | 547,119                       | 18,336                                 | -               | 565,455              |
| 2        | 04-01                                 | Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства                                                                  |                               |                                        |                 |                      |
|          |                                       | Зовнішні мережі електропостачання                                                                            | 38,665                        | 10,336                                 | -               | 49,001               |
|          |                                       | Разом по главі 4:                                                                                            | 38,665                        | 10,336                                 | -               | 49,001               |

| 1           | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                            | 5                              | 6                             | 7                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 3           | 06-01                                                    | Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання<br><br>Зовнішні мережі тепlopостачання<br><br>Разом по главі 6:                                                                                                                                                   | 0.200<br><br>0.200                           | -<br><br>-                     | -<br><br>-                    | 0.200<br><br>0.200                           |
| 4           | 07-01                                                    | Глава 7. Благоустрій та озеленення території<br><br>Благоустрій<br><br>Разом по главі 7:<br>Разом по главах 1-7:<br>Разом по главах 1-8:                                                                                                                                                                                | 103.914<br><br>103.914<br>689.898<br>689.898 | -<br><br>-<br>28.672<br>28.672 | -<br><br>-<br>-<br>-          | 103.914<br><br>103.914<br>718.570<br>718.570 |
| 5           | Розрахунок<br>N П-915-1                                  | Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати<br><br>Послуги завалища<br><br>Разом по главі 9:<br>Разом по главах 1-9:                                                                                                                                                                                                       | 2.342<br><br>2.342<br>692.240                | -<br><br>-<br>28.672           | -<br><br>-<br>-               | 2.342<br><br>2.342<br>720.912                |
| 6           | Настанова [4.32]                                         | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги<br><br>Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)<br><br>Разом по главі 10:                                                                                                                                                                           | -<br><br>-<br>-                              | -<br><br>-<br>-                | 10.814<br><br>10.814          | 10.814<br><br>10.814                         |
| 7<br>8<br>9 | Настанова [4.34]<br>Настанова [4.34]<br>Настанова [4.35] | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд<br><br>Вартість проектних робіт. Коригування<br>Вартість експертизи проектної документації. Коригування<br>Кошти на здійснення авторського нагляду. Коригування<br><br>Разом по главі 12:<br>Разом по главах 1-12:<br>Кошторисний прибуток (П) | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-               | 57.539<br>5.000<br>8.900<br>- | 57.539<br>5.000<br>8.900<br>-                |
|             | Настанова [4.38]                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 692.240<br>7.536                             | 28.672<br>-                    | 71.439<br>82.253<br>-         | 71.439<br>803.165<br>7.536                   |

| 1 | 2                | 3                                                                             | 4        | 5      | 6       | 7        |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
|   | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)        | -        | -      | 4,981   | 4,981    |
|   | Настанова [4.43] | Разом                                                                         | 699,776  | 28,672 | 87,234  | 815,682  |
|   | Додаток          | Податок на додану вартість                                                    | -        | -      | 163,136 | 163,136  |
|   |                  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                   | 699,776  | 28,672 | 250,370 | 978,818  |
|   |                  | Понесені затрати .                                                            | 1348,364 | -      | 593,558 | 1941,922 |
|   |                  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 2048,140 | 28,672 | 843,928 | 2920,740 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-915-1

Послуги звалища1. Вихідні дані2. Розрахунок

п2.1

Послуги звалища

Будівельні роботи

 $(69,278-58,28) * 0,21296 = (69,278-58,28) * 0,21296 = 2,342;$ 

Трудовитрати = 0

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду1. Вихідні дані

п1.1

Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:

 $= C1046 = 1,50$ 

п1.2

Підсумок глав 1-9, тис.грн:

 $= П23+П23Г+П713+П6 = 720,912$ 

п1.3

Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 $П713\_ТУ = 0,000$ 2. Розрахунок

п2.1

Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (720,912 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 10,814$ 

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130  
Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт системи тепlopостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11, Коригування

## 1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1,36327;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П73.1Д = 1,36327;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,1253 - 0 = 0,1253;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

## 2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1,36327 - 0,1253 + 0 = 1,23797;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1,36327 - 1,36327 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (1,23797 - 0) = 0;$$

| Кошторисний номер об'єкта | Найменування об'єкта                                             | Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год. | Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год. | Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год. | Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3 | Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6 | Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год. | Кошторисний прибуток, тис.грн. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2                                                                | 3                                              | 4                                  | 5                                                             | 6                                                         | 7                                                        | 8                                             | 9                              |
| 02-01                     | Встановлення модульної котельні (без пускачапаоджувальних робіт) | 0,57284                                        | 0,06182                            | -                                                             | -                                                         | 0,63466                                                  | 7,65                                          | 4,85515                        |
| 04-01                     | Зовнішні мережі електропостачання                                | 0,47023                                        | 0,04090                            | -                                                             | -                                                         | 0,51113                                                  | 1,99                                          | 1,01715                        |
| 06-01                     | Зовнішні мережі тепlopостачання                                  | 0,04966                                        | 0,00489                            | -                                                             | -                                                         | 0,05455                                                  | 7,65                                          | 0,41731                        |
| 07-01                     | Благоустрій                                                      | 0,00058                                        | 0,00006                            | -                                                             | -                                                         | 0,00064                                                  | 7,65                                          | 0,00490                        |
|                           |                                                                  | 0,14466                                        | 0,01763                            | -                                                             | -                                                         | 0,16229                                                  | 7,65                                          | 1,24152                        |
| Разом:                    |                                                                  | 1,23797                                        | 0,12530                            | -                                                             | -                                                         | 1,36327                                                  | 5,52791                                       | 7,53600                        |

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$7,536 * ИП130 = 7,536 * 1 = 7,536;$$

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11, Коригування

## 1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 1,36327;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

П73.1Д = 1,36327;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

П736 - П57 = 0,1253 - 0 = 0,1253;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

## 2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1,36327 - 0,1253 + 0 = 1,23797;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1,36327 - 1,36327 - 0 = 0;

п.2.3. Коefіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (1,23797 - 0) = 0;

| Кошторисний номер об'єкта | Найменування об'єкта                                            | Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год. | Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год. | Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год. | Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год, гр6=гр3хп2.3 | Загальна трудомісткість тис.люд.-год, гр7=гр3+гр4+гр5+гр6 | Показник адмінвитрат, грн./люд.-год. | Адміністративні витрати, тис.грн. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                         | 2                                                               | 3                                               | 4                                   | 5                                                             | 6                                                          | 7                                                         | 8                                    | 9                                 |
| 02-01                     | Встановлення модульної котельні (без пусконаладжувальних робіт) | 0,57284                                         | 0,06182                             | -                                                             | -                                                          | 0,63466                                                   | 3,89                                 | 2,46883                           |
| 04-01                     | Зовнішні мережі електропостачання                               | 0,47023                                         | 0,04090                             | -                                                             | -                                                          | 0,51113                                                   | 3,26                                 | 1,66628                           |
| 06-01                     | Зовнішні мережі теплопостачання                                 | 0,04966                                         | 0,00489                             | -                                                             | -                                                          | 0,05455                                                   | 3,89                                 | 0,21220                           |
| 07-01                     | Благоустрій                                                     | 0,00058                                         | 0,00006                             | -                                                             | -                                                          | 0,00064                                                   | 3,89                                 | 0,00249                           |
|                           |                                                                 | 0,14466                                         | 0,01763                             | -                                                             | -                                                          | 0,16229                                                   | 3,89                                 | 0,63131                           |
| Разом:                    |                                                                 | 1,23797                                         | 0,12530                             | -                                                             | -                                                          | 1,36327                                                   | 3,65380                              | 4,98100                           |

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

4,981 \* ИНП147 = 4,981 \* 1 = 4,981;

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Корипвання

### Підсумкова відомість ресурсів

| № ч.ч.                  | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | у тому числі:                 |                      |                              |                                      | Обґрунтування ціни |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                         |              |                                                                                                                              |                |           | Поточна ціна за одиницю, грн. | відпускна ціна, грн. | транс-портна складовка, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |                    |
| 1                       | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6/7                           | 8/9                  | 10/11                        | 12/13                                | 14                 |
| <b>I. Витрати труда</b> |              |                                                                                                                              |                |           |                               |                      |                              |                                      |                    |
| 1                       | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люди.год       | 547,14    | 83,94                         |                      |                              |                                      |                    |
| 2                       |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | 3,8       |                               |                      |                              |                                      |                    |
| 3                       | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люди.год       | 149,78    | 82,80                         |                      |                              |                                      |                    |
| 4                       |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | 3,6       |                               |                      |                              |                                      |                    |
| 5                       |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люди.год       | 70,82     | 101,12                        |                      |                              |                                      |                    |
| 6                       |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | 5,1       |                               |                      |                              |                                      |                    |
| 7                       |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люди.год       | -         | -                             |                      |                              |                                      |                    |
| 8                       |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люди.год       | 470,23    | 115,60                        |                      |                              |                                      |                    |
| 9                       |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                              |                                      |                    |
| 9.1                     |              | загальновиrobничих витрат                                                                                                    | люди.год       | 125,3     | 133,52                        |                      |                              |                                      |                    |
| 9.2                     |              | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд                                                                | люди.год       | -         |                               |                      |                              |                                      |                    |
| 9.3                     |              | коштів на виконання будівельних робіт:                                                                                       | люди.год       | -         |                               |                      |                              |                                      |                    |
| 9.4                     |              | у зимовий період                                                                                                             | люди.год       | -         |                               |                      |                              |                                      |                    |
|                         |              | у літній період                                                                                                              | люди.год       | -         |                               |                      |                              |                                      |                    |

| 1  | 2                                        | 3                                                                                                  | 4        | 5          | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
|    |                                          |                                                                                                    |          |            |                          |     |       |       |    |
|    | Разом кошторисна трудомісткість          |                                                                                                    | люд.год  | 1363.27    |                          |     |       |       |    |
|    | Середній розряд робіт                    |                                                                                                    | розряд   | 5.0        |                          |     |       |       |    |
|    | <b>II. Будівельні машини і механізми</b> |                                                                                                    |          |            |                          |     |       |       |    |
| 10 | КБМ203-1001                              | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м                                                            | маш. год | 0.6048     | <u>494.08</u><br>298.82  |     |       |       |    |
| 11 | КБМ212-202                               | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                                         | маш. год | 0.17587    | <u>976.1</u><br>171.67   |     |       |       |    |
| 12 | КБМ201-14                                | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т                                                        | маш. год | 0.06491016 | <u>400.92</u><br>26.02   |     |       |       |    |
| 13 | КБМ201-11                                | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                         | маш. год | 0.2102     | <u>283.39</u><br>59.57   |     |       |       |    |
| 14 | КБМ201-12                                | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                         | маш. год | 0.744891   | <u>352.88</u><br>262.86  |     |       |       |    |
| 15 | КБМ201-13                                | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т                                                         | маш. год | 0.200499   | <u>375.25</u><br>75.24   |     |       |       |    |
| 16 | КБМ203-101                               | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                          | маш. год | 0.003036   | <u>498.01</u><br>1.51    |     |       |       |    |
| 17 | КБМ215-202                               | Агрегати зварювальні двопостові для ручного зварювання на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]    | маш. год | 12         | <u>654.32</u><br>7851.84 |     |       |       |    |
| 18 | КБМ204-201                               | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 3.2560418  | <u>311.35</u><br>1013.77 |     |       |       |    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                            | 4        | 5         | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
| 19 | КБМ234-201    | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0.3550196 | <u>4.77</u><br>1.69      |     |       |       |    |
| 20 | КБМ207-150    | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]                                                                     | маш. год | 0.002184  | <u>865.88</u><br>1.89    |     |       |       |    |
| 21 | КБМ215-1301   | Верстати трубозагинальні для труб діаметром 200-500 мм                                                       | маш. год | 1.9       | <u>164.43</u><br>312.42  |     |       |       |    |
| 22 | КБМ224-200-П1 | Водоплазна станція на понтоні                                                                                | маш. год | 0.744     | <u>838.3</u><br>623.70   |     |       |       |    |
| 23 | КБМ206-337    | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                            | маш. год | 0.1922414 | <u>422.9</u><br>81.30    |     |       |       |    |
| 24 | КБМ204-1400   | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С         | маш. год | 0.3711567 | <u>4.33</u><br>1.61      |     |       |       |    |
| 25 | КБМ205-101    | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв      | маш. год | 0.84991   | <u>314.59</u><br>267.37  |     |       |       |    |
| 26 | КБМ205-401    | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв                        | маш. год | 0.5214196 | <u>38.11</u><br>19.87    |     |       |       |    |
| 27 | КБМ212-906    | Котли дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                                  | маш. год | 0.9301212 | <u>440.96</u><br>410.15  |     |       |       |    |
| 28 | КБМ202-129    | Крани багтові, вантажопідйомність 8 т                                                                        | маш. год | 0.0117096 | <u>303.49</u><br>3.55    |     |       |       |    |
| 29 | КБМ202-1102   | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажній технологіїного устаткування, вантажопідйомність 10 т    | маш. год | 6.89246   | <u>627.53</u><br>4325.23 |     |       |       |    |
| 30 | КБМ202-1140   | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т                                                       | маш. год | 2.4323332 | <u>611.44</u><br>1487.23 |     |       |       |    |

| 1  | 2                        | 3                                                                               | 4        | 5         | 6/7                        | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|-----|-------|-------|----|
| 31 | КЕМ202-1143              | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т                           | маш. год | 0.0961    | <u>794.67</u><br>76.37     |     |       |       |    |
| 32 | КЕМ202-1143<br>варіант 1 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т                           | маш. год | 1.5816203 | <u>794.67</u><br>1256.87   |     |       |       |    |
| 33 | КЕМ202-1245              | Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т                              | маш. год | 0.330966  | <u>766.74</u><br>253.76    |     |       |       |    |
| 34 | КЕМ215-702               | Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12.5 т | маш. год | 13.9      | <u>1105.03</u><br>15359.92 |     |       |       |    |
| 35 | КЕМ212-1601              | Машини поглинально-мийні, місткість 6000 л                                      | маш. год | 0.004704  | <u>769.33</u><br>3.62      |     |       |       |    |
| 36 | КЕМ233-201               | Машини свердлильні електричні                                                   | маш. год | 4.222216  | <u>5.25</u><br>22.17       |     |       |       |    |
| 37 | КЕМ233-202               | Машини свердлильні пневматичні при роботі від пересувних компресорів            | маш. год | 0.744     | <u>5.25</u><br>3.91        |     |       |       |    |
| 38 | КЕМ203-850<br>варіант 1  | Навантажувачі фронтальні ЦІВНЕРР L538                                           | маш. год | 0.9335076 | <u>363.57</u><br>339.40    |     |       |       |    |
| 39 | КЕМ203-1080              | Підйомні штовпні будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                           | маш. год | 0.1279362 | <u>112.05</u><br>14.34     |     |       |       |    |
| 40 | КЕМ204-1000              | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А          | маш. год | 30.677283 | <u>23.76</u><br>728.89     |     |       |       |    |
| 41 | КЕМ233-330               | Прес гідравлічний з електроприводом                                             | маш. год | 1.16      | <u>4.69</u><br>5.44        |     |       |       |    |
| 42 | КЕМ233-345               | Прес-ножиці комбіновані                                                         | маш. год | 0.9439164 | <u>63.93</u><br>60.34      |     |       |       |    |
| 43 | КЕМ201-311               | Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]                       | маш. год | 0.10406   | <u>522.71</u><br>54.39     |     |       |       |    |

| 1                                                                        | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4        | 5              | 6/7                    | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|-----|-------|-------|----|
| 44                                                                       | КБМ204-502  | Установка для заварювання ручного дугового [простийного струму]                                                                                          | маш. год | 16.65999962    | <u>13.26</u><br>220.91 |     |       |       |    |
| 45                                                                       | КБМ204-2900 | Установки для підвільних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см <sup>2</sup> ], високий 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ] | маш. год | 0.069          | <u>5.62</u><br>0.39    |     |       |       |    |
| 46                                                                       | КБМ233-325  | Установки для свердління отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм                                                                                      | маш. год | 1.0726         | 104.47<br>112.05       |     |       |       |    |
| 47                                                                       | СЗ31-34-3   | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км                                                                                            | т        | 10.309         | 158.32<br>1632.12      |     |       |       |    |
| <b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>                     |             |                                                                                                                                                          |          | <b>грн.</b>    | <b>37442.20</b>        |     |       |       |    |
| Бензин                                                                   |             |                                                                                                                                                          |          | кг             | 35.983                 |     |       |       |    |
| Дизельне паливо                                                          |             |                                                                                                                                                          |          | кг             | 359.507                |     |       |       |    |
| Електроенергія                                                           |             |                                                                                                                                                          |          | кВт-год        | 566.986                |     |       |       |    |
| Стиснене повітря                                                         |             |                                                                                                                                                          |          | м <sup>3</sup> | 26.784                 |     |       |       |    |
| Масляні матеріали                                                        |             |                                                                                                                                                          |          | кг             | 27.412                 |     |       |       |    |
| Гідравлічна рідина                                                       |             |                                                                                                                                                          |          | кг             | 2.405                  |     |       |       |    |
| <b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b> |             |                                                                                                                                                          |          |                |                        |     |       |       |    |
| 48                                                                       | КБМ270-106  | Апарат для газового зварювання і різання                                                                                                                 | маш. год | 8.0693862      |                        |     |       |       |    |
| 49                                                                       | КБМ211-101  | Бадді, місткість 2 м <sup>3</sup>                                                                                                                        | маш. год | 1.1814         |                        |     |       |       |    |
| 50                                                                       | КБМ270-50   | Вібратори для усіх видів будівництва, крім підротехнічного                                                                                               | маш. год | 2.084375       |                        |     |       |       |    |
| 51                                                                       | КБМ270-116  | Вібратори поверхневі                                                                                                                                     | маш. год | 3.0609         |                        |     |       |       |    |
| 52                                                                       | КБМ270-115  | Дрилі електричні                                                                                                                                         | маш. год | 2.9877421      |                        |     |       |       |    |
| 53                                                                       | КБМ270-150  | Кирувальник                                                                                                                                              | маш. год | 0.10406        |                        |     |       |       |    |

| 1                                                    | 2                       | 3                                                                       | 4        | 5          | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                 | 12/13                   | 14     |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 54                                                   | КБМ203-402              | Льбідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]                 | маш. год | 0,02       |                             |                             |                       |                         |        |
| 55                                                   | КБМ203-404              | Льбідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]                  | маш. год | 0,6805992  |                             |                             |                       |                         |        |
| 56                                                   | КБМ203-405              | Льбідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]                    | маш. год | 0,0384708  |                             |                             |                       |                         |        |
| 57                                                   | КБМ233-301              | Машини шліфувальні електричні                                           | маш. год | 1,39131892 |                             |                             |                       |                         |        |
| 58                                                   | КБМ233-302              | Машини шліфувальні кутові                                               | маш. год | 0,1104     |                             |                             |                       |                         |        |
| 59                                                   | КБМ200-68               | Пістолет монтажний                                                      | маш. год | 3,5336     |                             |                             |                       |                         |        |
| 60                                                   | КБМ200-64               | Перфоратор електромагнітний                                             | маш. год | 1,8685     |                             |                             |                       |                         |        |
| 61                                                   | КБМ270-135              | Перфоратори електричні                                                  | маш. год | 0,3619     |                             |                             |                       |                         |        |
| 62                                                   | КБМ270-236              | Пилосос промисловий                                                     | маш. год | 0,2668     |                             |                             |                       |                         |        |
| 63                                                   | КБМ204-1100             | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг          | маш. год | 34,7645749 |                             |                             |                       |                         |        |
| 64                                                   | КБМ233-1100             | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                         | маш. год | 0,42483    |                             |                             |                       |                         |        |
| 65                                                   | КБМ204-900              | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 0,0465     |                             |                             |                       |                         |        |
| <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b> |                         |                                                                         |          |            |                             |                             |                       |                         |        |
| 66                                                   | +2405-1719<br>варіант 2 | LP5000 Стікове кріплення лотка (кроншпелін)                             | шт       | 4          | <u>226,85</u><br>907,40     | <u>221,00</u><br>884,00     | <u>1,4</u><br>5,60    | <u>4,45</u><br>17,80    | 30 км. |
| 67                                                   | +С1113-21               | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева                                      | т        | 0,01046    | <u>124637,79</u><br>1303,71 | <u>121622,22</u><br>1272,17 | <u>571,69</u><br>5,98 | <u>2443,88</u><br>25,56 | 30 км. |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                  | 4     | 5          | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                          | 14 |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----|
| 68 | 8С113-2147-4               | Ізоляція для труб 57х3 (Мірепон)                                                                   | м     | 15.1       | <u>45.94</u><br>693.69     | <u>45.00</u><br>679.50     | <u>0.04</u><br>0.60   | <u>0.9</u> 30 км.<br>13.59     |    |
| 69 | 8С113-1536-3<br>варіант 1  | Ізоляція фольгована, t=50 мм                                                                       | м     | 7          | <u>240.76</u><br>1685.32   | <u>235.80</u><br>1650.60   | <u>0.24</u><br>1.68   | <u>4.72</u> 30 км.<br>33.04    |    |
| 70 | +С1547-16<br>варіант 1     | Автоматичний вимикач е.моб.ро.60.1.С new,<br>1р, 1А, С, 6кА new Е.Нех                              | шт    | 1          | <u>107.96</u><br>107.96    | <u>105.54</u><br>105.54    | <u>0.3</u><br>0.30    | <u>2.12</u> 30 км.<br>2.12     |    |
| 71 | 8х1511-6041-1<br>варіант 1 | Акумуляторна батарея 12 В, 7 Аг- Енергу 24<br>12V 7AH OB „ОНРАНА.ІА”                               | шт    | 1          | <u>704.18</u><br>704.18    | <u>690.00</u><br>690.00    | <u>0.37</u><br>0.37   | <u>13.81</u> 30 км.<br>13.81   |    |
| 72 | С111-387-1                 | Біліпо тустотерте цинкове                                                                          | т     | 0.0011227  | <u>143404.49</u><br>161.00 | <u>140089.01</u><br>157.28 | <u>503.63</u><br>0.57 | <u>2811.85</u> 30 км.<br>3.15  |    |
| 73 | С1545-4                    | Бірка маркувальна                                                                                  | 100шт | 0.2406     | <u>187.55</u><br>45.12     | <u>183.76</u><br>44.21     | <u>0.11</u><br>0.03   | <u>3.68</u> 30 км.<br>0.88     |    |
| 74 | +С113-2106<br>варіант 1    | Бокс КМГН 1 / 2, УЕК                                                                               | шт    | 1          | <u>35.87</u><br>35.87      | <u>35.10</u><br>35.10      | <u>0.07</u><br>0.07   | <u>0.7</u> 30 км.<br>0.70      |    |
| 75 | С111-98                    | Болти із шестигранною головоюю одинковані,<br>діаметр різби 12-[14] мм                             | т     | 0.00016263 | <u>77762.91</u><br>12.65   | <u>75899.36</u><br>12.34   | <u>338.79</u><br>0.06 | <u>1524.76</u> 30 км.<br>0.25  |    |
| 76 | С111-1846                  | Болти анкерні                                                                                      | т     | 0.0012     | <u>74311.74</u><br>89.17   | <u>72555.66</u><br>87.07   | <u>298.99</u><br>0.36 | <u>1457.09</u> 30 км.<br>1.74  |    |
| 77 | С111-1848                  | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                              | т     | 0.0115088  | <u>94133.21</u><br>1083.36 | <u>91985.78</u><br>1058.65 | <u>301.68</u><br>3.47 | <u>1845.75</u> 30 км.<br>21.24 |    |
| 78 | С112-23                    | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,<br>5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I<br>сорт | м3    | 0.000007   | <u>12604.83</u><br>0.09    | <u>12134.22</u><br>0.08    | <u>223.46</u><br>-    | <u>247.15</u> 30 км.<br>0.01   |    |
| 79 | С111-113                   | Бязь сурова                                                                                        | 10м2  | 0.01       | <u>523.81</u><br>5.24      | <u>512.08</u><br>5.12      | <u>1.46</u><br>0.01   | <u>10.27</u> 30 км.<br>0.11    |    |
| 80 | С147-29                    | В'язальний дріт                                                                                    | 100кг | 0.011101   | <u>7858.7</u><br>87.24     | <u>7678.03</u><br>85.23    | <u>26.58</u><br>0.30  | <u>154.09</u> 30 км.<br>1.71   |    |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                    | 4     | 5        | 6/7                  | 8/9                  | 10/11            | 12/13            | 14                |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 81 | +С1534-68<br>Варіант 2  | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі<br>марки 20, діаметр 530 мм, товщина стінки 8<br>мм        | шт    | 1        | 25082.06<br>25082.06 | 24553.00<br>24553.00 | 37.25<br>37.25   | 491.81<br>491.81 | 30 км.            |
| 82 | С1546-7                 | Вазелін технічний                                                                                    | т     | 0.00001  | 156290.12<br>1.56    | 152703.83<br>1.53    | 521.78<br>0.01   | 3064.51<br>0.02  | 30 км.            |
| 83 | +290902-57<br>Варіант 1 | Вимикан одноклавішний, 16А/250В,<br>герметичний IP65, IK07, Etarel Waterproof48,<br>срібл, 48011 ССZ | шт    | 1        | 479.54<br>479.54     | 469.96<br>469.96     | 0.18<br>0.18     | 9.4<br>9.40      | 30 км.            |
| 84 | +С142-10-2              | Вода                                                                                                 | м3    | 0.036604 | ---                  | ---                  | ---              | ---              |                   |
| 85 | С1546-8                 | Вода дистильована                                                                                    | м3    | 0.00014  | 608.08<br>0.09       | 97.07<br>0.01        | 499.09<br>0.07   | 11.92<br>0.01    | 30 км.            |
| 86 | +С121-254<br>Варіант 1  | Ворота распашні (2.9х2.42)                                                                           | шт    | 1        | 37501.38<br>37501.38 | 37000.00<br>37000.00 | 222.21<br>222.21 | 279.17<br>279.17 | 30 км.            |
| 87 | С1545-20                | Втулка В22                                                                                           | 100шт | 0.0366   | 41.39<br>1.51        | 40.54<br>1.48        | 0.04<br>-        | 0.81<br>0.03     | 30 км.            |
| 88 | С1545-24                | Втулка В69                                                                                           | 100шт | 0.025    | 192.62<br>4.82       | 188.40<br>4.71       | 0.44<br>0.01     | 3.78<br>0.10     | 30 км.            |
| 89 | С111-219                | Гіпсові в'язучі Г-3                                                                                  | т     | 0.000226 | 3611.3<br>0.82       | 3082.23<br>0.70      | 458.26<br>0.10   | 70.81<br>0.02    | 30 км.            |
| 90 | +С1630-37<br>Варіант 3  | Газохід Ф510/570 нерж. 1мм/од. 0.5мм дл. 1м                                                          | шт    | 3        | ---                  | ---                  | ---              | ---              | комплект в модулі |
| 91 | С111-322                | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2                                                            | т     | 0.00001  | 31767.59<br>0.32     | 30677.37<br>0.31     | 467.33<br>-      | 622.89<br>0.01   | 30 км.            |
| 92 | С111-115                | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50<br>мм                                                     | т     | 0.000785 | 50572.2<br>39.70     | 49241.80<br>38.65    | 338.79<br>0.27   | 991.61<br>0.78   | 30 км.            |
| 93 | С1555-378<br>Варіант 1  | Геотекстиль поліпропиленовий, щільність 150<br>г/м2                                                  | м2    | 55.503   | 65.66<br>3644.33     | 64.14<br>3559.96     | 0.23<br>12.77    | 1.29<br>71.60    | 30 км.            |

| 1   | 2                       | 3                                                                                               | 4     | 5          | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                 | 12/13                          | 14 |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----|
| 94  | C111-850                | Гума листова вулканізована кольорова                                                            | кг    | 0.3        | <u>141.03</u><br>42.31      | <u>137.88</u><br>41.36      | <u>0.38</u><br>0.11   | <u>2.77</u> 30 км.<br>0.84     |    |
| 95  | C123-521                | Дерев'яні деталі рихтувань                                                                      | м3    | 0.00154    | <u>12246.26</u><br>18.86    | <u>11751.30</u><br>18.10    | <u>254.84</u><br>0.39 | <u>240.12</u> 30 км.<br>0.37   |    |
| 96  | C112-81                 | Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3    | 0.000607   | <u>5276.37</u><br>3.20      | <u>4949.45</u><br>3.00      | <u>223.46</u><br>0.14 | <u>103.46</u> 30 км.<br>0.06   |    |
| 97  | +C111-794<br>варіант 1  | Дріт оцинкований, діаметр 2,5 мм                                                                | т     | 0.0014     | <u>77077.11</u><br>107.91   | <u>75300.00</u><br>105.42   | <u>265.79</u><br>0.37 | <u>1511.32</u> 30 км.<br>2.12  |    |
| 98  | C111-822                | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм                       | т     | 0.000416   | <u>41974.29</u><br>17.46    | <u>40885.47</u><br>17.01    | <u>265.79</u><br>0.11 | <u>823.03</u> 30 км.<br>0.34   |    |
| 99  | C1110-111               | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм                                                         | т     | 0.00075    | <u>50902.29</u><br>38.18    | <u>49566.03</u><br>37.17    | <u>338.18</u><br>0.25 | <u>998.08</u> 30 км.<br>0.76   |    |
| 100 | C111-1608               | Дрантя                                                                                          | кг    | 0.1        | <u>15.86</u><br>1.59        | <u>14.81</u><br>1.48        | <u>0.74</u><br>0.07   | <u>0.31</u> 30 км.<br>0.04     |    |
| 101 | C1545-42                | Дюбелі У658, У661                                                                               | 100шт | 0.0143     | <u>619.26</u><br>8.86       | <u>606.82</u><br>8.68       | <u>0.3</u><br>-       | <u>12.14</u> 30 км.<br>0.18    |    |
| 102 | C1545-43                | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ                                                                    | 100шт | 0.06       | <u>1398.81</u><br>83.93     | <u>1370.97</u><br>82.26     | <u>0.41</u><br>0.02   | <u>27.43</u> 30 км.<br>1.65    |    |
| 103 | C1545-44                | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм                                                                      | 100шт | 0.5582     | <u>1397.22</u><br>779.93    | <u>1369.52</u><br>764.47    | <u>0.3</u><br>0.17    | <u>27.4</u> 30 км.<br>15.29    |    |
| 104 | C111-1899               | Електроди для зварювання магистральних газонефтопроводів                                        | т     | 0.01       | <u>120335.85</u><br>1203.36 | <u>117637.53</u><br>1176.38 | <u>338.79</u><br>3.39 | <u>2359.53</u> 30 км.<br>23.59 |    |
| 105 | +C111-1504              | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42                                                              | т     | 0.0001024  | <u>110001.74</u><br>11.26   | <u>107500.00</u><br>11.01   | <u>344.84</u><br>0.04 | <u>2156.9</u> 30 км.<br>0.21   |    |
| 106 | +C111-1513<br>варіант 1 | Електроди, діаметр 4 мм                                                                         | т     | 0.00098272 | <u>112296.74</u><br>110.36  | <u>109750.00</u><br>107.85  | <u>344.84</u><br>0.34 | <u>2201.9</u> 30 км.<br>2.17   |    |

| 1   | 2                       | 3                                                                              | 4       | 5          | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                  | 12/13                    | 14     |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 107 | C111-1513               | Електроди, діаметр 4 мм, марка 342                                             | т       | 0.000652   | <u>47459.39</u><br>30.94    | <u>46183.97</u><br>30.11    | <u>344.84</u><br>0.22  | <u>930.58</u><br>0.61    | 30 км. |
| 108 | +C111-1515              | Електроди, діаметр 4 мм, марка 346                                             | т       | 0.0026993  | <u>114909.03</u><br>310.17  | <u>112311.07</u><br>303.16  | <u>344.84</u><br>0.93  | <u>2253.12</u><br>6.08   | 30 км. |
| 109 | +C111-1521              | Електроди, діаметр 5 мм, марка 342                                             | т       | 0.0241598  | <u>114909.03</u><br>2776.18 | <u>112311.07</u><br>2713.41 | <u>344.84</u><br>8.33  | <u>2253.12</u><br>54.44  | 30 км. |
| 110 | +C111-1522              | Електроди, діаметр 5 мм, марка 342A                                            | т       | 0.0003725  | <u>173751.74</u><br>64.72   | <u>170000.00</u><br>63.33   | <u>344.84</u><br>0.13  | <u>3406.9</u><br>1.26    | 30 км. |
| 111 | C111-1529               | Електроди, діаметр 6 мм, марка 342                                             | т       | 0.0003     | <u>46772.24</u><br>14.03    | <u>45510.30</u><br>13.65    | <u>344.84</u><br>0.10  | <u>917.1</u><br>0.28     | 30 км. |
| 112 | C1999-9001              | Електроенергія                                                                 | кВт-год | 0.096      | --                          | --                          | --                     | --                       |        |
| 113 | +C1113-246<br>варіант 2 | Емаль антикорозійна ПФ-115 жаростійка                                          | т       | 0.00063232 | <u>1457270.62</u><br>921.46 | <u>1428125.00</u><br>903.03 | <u>571.69</u><br>0.36  | <u>28573.93</u><br>18.07 | 30 км. |
| 114 | C1113-246               | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                | т       | 0.00016    | <u>127063.19</u><br>20.33   | <u>124000.06</u><br>19.84   | <u>571.69</u><br>0.09  | <u>2491.44</u><br>0.40   | 30 км. |
| 115 | +C1113-246<br>варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                | т       | 0.0179968  | <u>131270.62</u><br>2362.45 | <u>128125.00</u><br>2305.84 | <u>571.69</u><br>10.29 | <u>2573.93</u><br>46.32  | 30 км. |
| 116 | +C1545-65<br>варіант 2  | Кабель силовий вогнестійкий (N)HXH-J<br>FE180/E30 3x1,5 RE 0,6/1 kV ТОВ "Алай" | м       | 3.06       | <u>55.12</u><br>168.67      | <u>53.77</u><br>164.54      | <u>0.27</u><br>0.83    | <u>1.08</u><br>3.30      | 30 км. |
| 117 | +C1545-65<br>варіант 3  | Кабель силовий вогнестійкий JE-H(S)H...BD<br>FE180/E30 1x2x0,8 ТОВ "Алай"      | м       | 10.2       | <u>22.05</u><br>224.91      | <u>21.35</u><br>217.77      | <u>0.27</u><br>2.75    | <u>0.43</u><br>4.39      | 30 км. |
| 118 | C151-2<br>варіант 1     | Кабель силовий з жилами, з ізоляцією з ПВХ<br>пластикату ВВГнгЛ 4x16 мм2       | 1000м   | 0.0051     | <u>254624.36</u><br>1298.58 | <u>248947.59</u><br>1269.63 | <u>684.14</u><br>3.49  | <u>4992.63</u><br>25.46  | 30 км. |
| 119 | +C118-37<br>варіант 1   | Кабельний канал з подвійним замком<br>Neomax 20x10 мм ТОВ "Електромаркет"      | м       | 16         | <u>17.37</u><br>277.92      | <u>15.70</u><br>251.20      | <u>1.33</u><br>21.28   | <u>0.34</u><br>5.44      | 30 км. |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                             | 4   | 5         | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 120 | С1113-271                   | Калій іркий технічний                                                                                         | м3  | 0,00007   | <u>144529,52</u><br>10.12  | <u>141241,89</u><br>9.89   | <u>453,72</u><br>0.03 | <u>2833,91</u><br>0.20 | 30 км. |
| 121 | С111-310                    | Каніфоль соснова                                                                                              | т   | 0,00001   | <u>434622,92</u><br>4.35   | <u>425533,75</u><br>4.26   | <u>567,15</u><br>0.01 | <u>8522,02</u><br>0.08 | 30 км. |
| 122 | С1537-97                    | Канат подвійного звивання, тип ТК, одиноканий, з дроту марки В, маркувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм | 10м | 0,00013   | <u>598,1</u><br>0.08       | <u>577,86</u><br>0.08      | <u>8,51</u><br>-      | <u>11,73</u><br>-      | 30 км. |
| 123 | С111-309                    | Канати прядивні просочені                                                                                     | т   | 0,0000007 | <u>223137,13</u><br>0.16   | <u>218456,38</u><br>0.15   | <u>305,51</u><br>-    | <u>4375,24</u><br>0.01 | 30 км. |
| 124 | С111-318                    | Картон будівельний прокладний, марка А                                                                        | т   | 0,0002    | <u>68194,61</u><br>13.64   | <u>66203,57</u><br>13.24   | <u>653,89</u><br>0.13 | <u>1337,15</u><br>0.27 | 30 км. |
| 125 | С111-797                    | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм                                                             | т   | 0,0000077 | <u>32715,69</u><br>0.25    | <u>31808,42</u><br>0.24    | <u>265,79</u><br>-    | <u>641,48</u><br>0.01  | 30 км. |
| 126 | +С111-324                   | Кисень технічний газоподібний                                                                                 | м3  | 13,73664  | <u>75,08</u><br>1031.35    | <u>67,98</u><br>933.82     | <u>5,63</u><br>77.34  | <u>1,47</u><br>20.19   | 30 км. |
| 127 | +С111-324<br>варіант 1      | Кисень технічний газоподібний                                                                                 | м3  | 1,21256   | <u>67,75</u><br>82.15      | <u>60,79</u><br>73.71      | <u>5,63</u><br>6.83   | <u>1,33</u><br>1.61    | 30 км. |
| 128 | С1546-22                    | Клей нитрогліфталевий                                                                                         | кг  | 0,04      | <u>255,5</u><br>10.22      | <u>250,01</u><br>10.00     | <u>0,48</u><br>0.02   | <u>5,01</u><br>0.20    | 30 км. |
| 129 | +С113-1566                  | Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 133/225 мм                    | шт  | 17        | <u>1048,01</u><br>17816.17 | <u>1027,31</u><br>17464.27 | <u>0,15</u><br>2.55   | <u>20,55</u><br>349.35 | 30 км. |
| 130 | &С1111-88-2                 | Консолі для трубопроводів                                                                                     | шт  | 4         | <u>646,3</u><br>2585.20    | <u>631,00</u><br>2524.00   | <u>2,63</u><br>10.52  | <u>12,67</u><br>50.68  | 30 км. |
| 131 | &2405-11331-16<br>варіант 1 | Короб/Лоток неперфорований300х100 горячого цинкування, 35303, ДКС                                             | м   | 1         | <u>391,37</u><br>391.37    | <u>382,52</u><br>382.52    | <u>1,18</u><br>1.18   | <u>7,67</u><br>7.67    | 30 км. |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                | 4  | 5          | 6/7                           | 8/9                           | 10/11                   | 12/13                     | 14     |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 132 | +С1512-5<br>варіант 2            | Коробка відпов. з кабельними вводами, IP55,<br>100х100х50мм, 53800ДКС                                            | шт | 3          | <u>171.46</u><br>514.38       | <u>168.08</u><br>504.24       | <u>0.02</u><br>0.06     | <u>3.36</u><br>10.08      | 30 км. |
| 133 | +С1512-5<br>варіант 1            | Коробка розподільча (комутаційна)<br>вогнестійка, для кабельних мереж "КРОМА"<br>КП-02-90 К8 ТОВ „ОНРАНА.УА"     | шт | 1          | <u>871.1</u><br>871.10        | <u>854.00</u><br>854.00       | <u>0.02</u><br>0.02     | <u>17.08</u><br>17.08     | 30 км. |
| 134 | 8,2405-11331-<br>16<br>варіант 2 | Кришка з заземленням на прямий елемент<br>основа 150 гарячого цинкування, 35523, ДКС                             | м  | 1          | <u>212.98</u><br>212.98       | <u>207.62</u><br>207.62       | <u>1.18</u><br>1.18     | <u>4.18</u><br>4.18       | 30 км. |
| 135 | +2405-11333-<br>15<br>варіант 4  | Кришка на кут СД 90 вертикальний<br>зовнішній 90°, основа 300, гарячого<br>цинкування, метод Сендзім, 38245, ДКС | шт | 1          | <u>405.58</u><br>405.58       | <u>395.94</u><br>395.94       | <u>1.69</u><br>1.69     | <u>7.95</u><br>7.95       | 30 км. |
| 136 | С111-1639                        | Крути армовані абразивні зачистні, діаметр<br>180х6 мм                                                           | шт | 0.34034    | <u>361.06</u><br>122.88       | <u>353.73</u><br>120.39       | <u>0.25</u><br>0.09     | <u>7.08</u><br>2.40       | 30 км. |
| 137 | +С1113-77                        | Ксипол нафтовий, марка А                                                                                         | т  | 0.00031762 | <u>645107.43</u><br>204.90    | <u>632000.00</u><br>200.74    | <u>458.26</u><br>0.15   | <u>12649.17</u><br>4.01   | 30 км. |
| 138 | +2405-11333-<br>15<br>варіант 3  | Кут СД 90 вертикальний зовнішній 90°,<br>300/100, гарячого цинкування, метод<br>Сендзіміра, 36824, ДКС           | шт | 1          | <u>405.58</u><br>405.58       | <u>395.94</u><br>395.94       | <u>1.69</u><br>1.69     | <u>7.95</u><br>7.95       | 30 км. |
| 139 | С112-8                           | Лісоматеріали круглі хвойних порід для<br>будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24<br>см                      | м3 | 0.00062    | <u>3569.25</u><br>2.21        | <u>3239.17</u><br>2.01        | <u>260.09</u><br>0.16   | <u>69.99</u><br>0.04      | 30 км. |
| 140 | С1546-31                         | Лак безбарвний електроізоляційний КФ-95                                                                          | т  | 0.00004    | <u>221200.78</u><br>8.85      | <u>216291.82</u><br>8.65      | <u>571.69</u><br>0.02   | <u>4337.27</u><br>0.18    | 30 км. |
| 141 | С1546-35                         | Лак електроізоляційний N318                                                                                      | т  | 0.00001    | <u>287585.28</u><br>2.88      | <u>281374.66</u><br>2.81      | <u>571.69</u><br>0.01   | <u>5638.93</u><br>0.06    | 30 км. |
| 142 | С111-500                         | Лак кам'яновугільний, марка Г                                                                                    | т  | 0.00002    | <u>13221.25</u><br>0.26       | <u>12390.32</u><br>0.25       | <u>571.69</u><br>0.01   | <u>259.24</u><br>-        | 30 км. |
| 143 | +С121-782                        | Металеві конструкції                                                                                             | т  | 0.87494    | <u>177088.87</u><br>154942.14 | <u>175416.05</u><br>153478.52 | <u>354.54</u><br>310.20 | <u>1318.28</u><br>1153.42 | 30 км. |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                         | 4     | 5      | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                   | 12/13                  | 14     |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| 144 | +С121-783               | Металоконструкції індивідуальні                                                                           | т     | 0.0054 | <u>116572.32</u><br>629.49 | <u>115350.00</u><br>622.89 | <u>354.54</u><br>1.91   | <u>867.78</u><br>4.69  | 30 км. |
| 145 | С1546-51                | Моноідрат літію                                                                                           | кг    | 0.003  | <u>762.93</u><br>2.29      | <u>747.45</u><br>2.24      | <u>0.52</u><br>-        | <u>14.96</u><br>0.05   | 30 км. |
| 146 | С113-106                | Муфти прями короткі [фрігінги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм | 10шт  | 0.0255 | <u>503.64</u><br>12.84     | <u>491.25</u><br>12.53     | <u>2.51</u><br>0.06     | <u>9.88</u><br>0.25    | 30 км. |
| 147 | +С1545-134<br>варіант 2 | Накінечник ДТ-16 мідний кабельний, ІЕК                                                                    | 100шт | 0.2    | <u>5776.79</u><br>1155.36  | <u>5663.00</u><br>1132.60  | <u>0.52</u><br>0.10     | <u>113.27</u><br>22.66 | 30 км. |
| 148 | +С1545-134<br>варіант 1 | Накінечник ДТЛ-35 мідно-алюмінієвий кабельний, ІЕК                                                        | 100шт | 0.12   | <u>4590.53</u><br>550.86   | <u>4500.00</u><br>540.00   | <u>0.52</u><br>0.06     | <u>90.01</u><br>10.80  | 30 км. |
| 149 | С1545-153               | Наконечники кабельні                                                                                      | шт    | 21     | <u>22.82</u><br>479.22     | <u>22.36</u><br>469.56     | <u>0.01</u><br>0.21     | <u>0.45</u><br>9.45    | 30 км. |
| 150 | С1545-156               | Нитки швейні                                                                                              | кг    | 0.045  | <u>421.69</u><br>18.98     | <u>413.05</u><br>18.59     | <u>0.37</u><br>0.02     | <u>8.27</u><br>0.37    | 30 км. |
| 151 | С111-1668               | Оліфа натуральна                                                                                          | кг    | 0.0008 | <u>303.21</u><br>0.24      | <u>296.74</u><br>0.24      | <u>0.52</u><br>-        | <u>5.95</u><br>-       | 30 км. |
| 152 | +С1421-10634            | Пісок природний, рядовий                                                                                  | м3    | 8.723  | <u>1351.3</u><br>11787.39  | <u>852.50</u><br>7436.36   | <u>472.3</u><br>4119.87 | <u>26.5</u><br>231.16  | 30 км. |
| 153 | С1545-161               | Патрони Д або К довгі                                                                                     | 100шт | 0.545  | <u>218.73</u><br>119.21    | <u>213.32</u><br>116.26    | <u>1.12</u><br>0.61     | <u>4.29</u><br>2.34    | 30 км. |
| 154 | С1545-163               | Патрони до пістолета Д-2                                                                                  | 100шт | 0.0132 | <u>106.56</u><br>1.41      | <u>103.35</u><br>1.36      | <u>1.12</u><br>0.01     | <u>2.09</u><br>0.04    | 30 км. |
| 155 | С1545-168               | Патрубок У-479                                                                                            | 100шт | 0.025  | <u>4615.09</u><br>115.38   | <u>4510.40</u><br>112.76   | <u>14.2</u><br>0.36     | <u>90.49</u><br>2.26   | 30 км. |
| 156 | С1545-169               | Перемикача заземлювальна                                                                                  | шт    | 2.25   | <u>42.72</u><br>96.12      | <u>41.66</u><br>93.74      | <u>0.22</u><br>0.50     | <u>0.84</u><br>1.88    | 30 км. |

| 1   | 2                       | 3                                                                                 | 4     | 5          | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                          | 14 |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----|
| 157 | +С1534-218<br>варіант 2 | Перехідник із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 530 на 426 мм, довж. 300мм | шт    | 1          | <u>9523.29</u><br>9523.29  | <u>9297.00</u><br>9297.00  | <u>39.56</u><br>39.56 | <u>186.73</u> 30 км.<br>186.73 |    |
| 158 | С1522-26                | Припої опов'яно-свинцеві безсурьмістості в чушках, марка ПОС40                    | т     | 0.00009    | <u>1062384.67</u><br>95.61 | <u>1041287.81</u><br>93.72 | <u>265.79</u><br>0.02 | <u>20831.07</u> 30 км.<br>1.87 |    |
| 159 | С1522-27                | Припої опов'яно-свинцеві безсурьмістості в чушках, марка ПОС30                    | т     | 0.00004    | <u>821051.36</u><br>32.84  | <u>804686.52</u><br>32.19  | <u>265.79</u><br>0.01 | <u>16099.05</u> 30 км.<br>0.64 |    |
| 160 | С1546-63                | Припой ПОС-18                                                                     | т     | 0.000025   | <u>767236.88</u><br>19.18  | <u>751739.30</u><br>18.79  | <u>453.72</u><br>0.01 | <u>15043.86</u> 30 км.<br>0.38 |    |
| 161 | +С152-101<br>варіант 1  | Провід ВВГнгд 3х1.5 мм2                                                           | 1000м | 0.016      | <u>28679.51</u><br>458.87  | <u>28026.88</u><br>448.43  | <u>90.29</u><br>1.44  | <u>562.34</u> 30 км.<br>9.00   |    |
| 162 | +С1545-65<br>варіант 1  | Провід зв'язку та сигналізації КСВВнг LS ТОВ "Алай"                               | м     | 17.34      | <u>9.46</u><br>164.04      | <u>9.00</u><br>156.06      | <u>0.27</u><br>4.68   | <u>0.19</u> 30 км.<br>3.30     |    |
| 163 | +15095-1094             | Провід напругою до 380в перерізом 16мм2 ПВ3                                       | 1000м | 0.00612    | <u>122133.83</u><br>747.46 | <u>119680.00</u><br>732.44 | <u>59.05</u><br>0.36  | <u>2394.78</u> 30 км.<br>14.66 |    |
| 164 | +С1546-66               | Пропан-бутан технічний                                                            | м3    | 2.33712    | <u>165.67</u><br>387.19    | <u>154.00</u><br>359.92    | <u>8.42</u><br>19.68  | <u>3.25</u> 30 км.<br>7.59     |    |
| 165 | +С111-217<br>варіант 2  | Профлист стіна                                                                    | м2    | 39.15      | <u>605.95</u><br>23722.94  | <u>593.75</u><br>23245.31  | <u>0.32</u><br>12.53  | <u>11.88</u> 30 км.<br>465.10  |    |
| 166 | +С111-217<br>варіант 1  | Профнастил                                                                        | м2    | 42.3176    | <u>605.95</u><br>25642.35  | <u>593.75</u><br>25126.08  | <u>0.32</u><br>13.54  | <u>11.88</u> 30 км.<br>502.73  |    |
| 167 | +С1545-153<br>варіант 1 | Резистор 0,25 В, 510 Ом                                                           | шт    | 3          | <u>2.05</u><br>6.15        | <u>2.00</u><br>6.00        | <u>0.01</u><br>0.03   | <u>0.04</u> 30 км.<br>0.12     |    |
| 168 | С1425-11680             | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25                              | м3    | 0.00046    | <u>2097.12</u><br>0.96     | <u>1330.31</u><br>0.61     | <u>725.69</u><br>0.33 | <u>41.12</u> 30 км.<br>0.02    |    |
| 169 | +С1113-156              | Розчинник, марка Р-4                                                              | т     | 0.00001536 | <u>248874.58</u><br>3.82   | <u>243423.00</u><br>3.74   | <u>571.69</u><br>0.01 | <u>4879.89</u> 30 км.<br>0.07  |    |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                            | 4     | 5       | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 170 | +241649-1052<br>варіант 2         | Рукав металевий д-40мм                                                                                                       | 1000м | 0.00515 | <u>69744.11</u><br>359.18 | <u>68100.00</u><br>350.72 | <u>276.58</u><br>1.42 | <u>1367.53</u><br>7.04 | 30 км. |
| 171 | C111-1757                         | Радно                                                                                                                        | м2    | 0.42    | <u>85.89</u><br>36.07     | <u>84.07</u><br>35.31     | <u>0.14</u><br>0.06   | <u>1.68</u><br>0.70    | 30 км. |
| 172 | &C111-872-1-<br>10<br>варіант 2   | Сітка 5Вр-1 50х50мм                                                                                                          | м2    | 58.146  | <u>163.68</u><br>9517.34  | <u>159.70</u><br>9285.92  | <u>0.77</u><br>44.77  | <u>3.21</u><br>186.65  | 30 км. |
| 173 | +C111-870<br>варіант 1            | Сітка Рабиця (Сітка 3хїд) з пласиковим<br>покриттям 50х50-2,5мм                                                              | м2    | 13.94   | <u>111.71</u><br>1557.24  | <u>109.50</u><br>1526.43  | <u>0.02</u><br>0.28   | <u>2.19</u><br>30.53   | 30 км. |
| 174 | +C1545-153<br>варіант 2           | Саморіз ТЕХ-НІ 4,8х19 А2                                                                                                     | шт    | 100     | <u>3.61</u><br>361.00     | <u>3.53</u><br>353.00     | <u>0.01</u><br>1.00   | <u>0.07</u><br>7.00    | 30 км. |
| 175 | &C111-88-145<br>варіант 1         | Саморіз покрівельний                                                                                                         | шт    | 638     | <u>2.49</u><br>1588.62    | <u>2.10</u><br>1339.80    | <u>0.34</u><br>216.92 | <u>0.05</u><br>31.90   | 30 км. |
| 176 | +1507-1040<br>варіант 1           | Світильник промисловий ДЛП 36 Вт 1200мм<br>5000 К Оптима                                                                     | шт    | 4       | <u>1226.22</u><br>4904.88 | <u>1201.33</u><br>4805.32 | <u>0.85</u><br>3.40   | <u>24.04</u><br>96.16  | 30 км. |
| 177 | +C111-1779                        | Свердла кінцеві алмазні, діаметр 40 мм                                                                                       | шт    | 0.052   | <u>1008.05</u><br>52.42   | <u>988.14</u><br>51.38    | <u>0.14</u><br>0.01   | <u>19.77</u><br>1.03   | 30 км. |
| 178 | C1544-89                          | Скпострічка липка ізоляційна на<br>поліаісиновому компаунді, марка ЛСЭПП,<br>ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19<br>мм | кг    | 0.06    | <u>1035.45</u><br>62.13   | <u>1014.39</u><br>60.86   | <u>0.76</u><br>0.05   | <u>20.3</u><br>1.22    | 30 км. |
| 179 | &C113-1878-2-<br>3M4<br>варіант 1 | Скоба двуплакова діам. 40 мм                                                                                                 | шт    | 16      | <u>12.82</u><br>205.12    | <u>12.50</u><br>200.00    | <u>0.07</u><br>1.12   | <u>0.25</u><br>4.00    | 30 км. |
| 180 | +C1545-239<br>варіант 1           | Скоба металева д.16мм одноплакова<br>1003178                                                                                 | 100шт | 0.2     | <u>305.28</u><br>61.06    | <u>299.20</u><br>59.84    | <u>0.09</u><br>0.02   | <u>5.99</u><br>1.20    | 30 км. |
| 181 | C1545-244                         | Скоби двоплакові К146П                                                                                                       | 100шт | 0.051   | <u>364.86</u><br>18.61    | <u>355.68</u><br>18.14    | <u>2.03</u><br>0.10   | <u>7.15</u><br>0.37    | 30 км. |

| 1   | 2                             | 3                                                                                             | 4     | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                   | 12/13                         | 14 |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----|
| 182 | C1545-241                     | Скобки для проводів кабелів двофазкові К729, К730                                             | 100шт | 0.625    | <u>729.06</u><br>455.66    | <u>714.60</u><br>446.63    | <u>0.16</u><br>0.10     | <u>14.3</u><br>8.93 30 км.    |    |
| 183 | C111-1843                     | Сталеві деталі рихтувань                                                                      | т     | 0.0033   | <u>123517.4</u><br>407.61  | <u>122276.32</u><br>403.51 | <u>321.6</u><br>1.06    | <u>919.48</u><br>3.04 30 км.  |    |
| 184 | &C111-1804-4-3КЯ<br>варіант 5 | Сталь листовая товщ. 20мм                                                                     | т     | 0.06563  | <u>49579.87</u><br>3253.93 | <u>48945.00</u><br>3212.26 | <u>265.79</u><br>17.44  | <u>369.08</u><br>24.23 30 км. |    |
| 185 | &C111-1804-4-3КЯ<br>варіант 1 | Сталь листовая товщ. 8мм                                                                      | т     | 0.09822  | <u>45922.65</u><br>4510.52 | <u>45315.00</u><br>4450.84 | <u>265.79</u><br>26.11  | <u>341.86</u><br>33.57 30 км. |    |
| 186 | +C1110-171                    | Сталь штабова 40х4 мм                                                                         | т     | 0.044075 | <u>43672.11</u><br>1924.85 | <u>42550.00</u><br>1875.39 | <u>265.79</u><br>11.71  | <u>856.32</u><br>37.75 30 км. |    |
| 187 | C1545-232                     | Стискані відгалужувальні У731, У733                                                           | 100шт | 0.00918  | <u>1440.65</u><br>13.23    | <u>1410.71</u><br>12.95    | <u>1.69</u><br>0.02     | <u>28.25</u><br>0.26 30 км.   |    |
| 188 | C1544-92                      | Стрічка ізоляційна "Тара"                                                                     | кг    | 0.0376   | <u>201.45</u><br>7.57      | <u>196.74</u><br>7.40      | <u>0.76</u><br>0.03     | <u>3.95</u><br>0.14 30 км.    |    |
| 189 | C1545-101                     | Стрічка монтажна ЛМ                                                                           | 100м  | 0.007225 | <u>681.32</u><br>4.92      | <u>667.54</u><br>4.82      | <u>0.42</u><br>-        | <u>13.36</u><br>0.10 30 км.   |    |
| 190 | C111-1683                     | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                                                 | кг    | 0.284    | <u>825.16</u><br>234.35    | <u>808.24</u><br>229.54    | <u>0.74</u><br>0.21     | <u>16.18</u><br>4.60 30 км.   |    |
| 191 | C1424-11608                   | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3    | 0.17136  | <u>3252.54</u><br>557.36   | <u>2397.10</u><br>410.77   | <u>791.66</u><br>135.66 | <u>63.78</u><br>10.93 30 км.  |    |
| 192 | +C1424-11634                  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше      | м3    | 10.78344 | <u>4479.18</u><br>48300.97 | <u>4479.18</u><br>48300.97 | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- 3 доставкою     |    |
| 193 | C111-1881                     | Тальк мелений, 1 сорт                                                                         | т     | 0.000276 | <u>18095.84</u><br>4.99    | <u>17282.76</u><br>4.77    | <u>458.26</u><br>0.13   | <u>354.82</u><br>0.09 30 км.  |    |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                             | 4  | 5         | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                  | 14                |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 194 | +С1630-37<br>варіант 4            | Трійник 30° Ф510/570 нерж. 1мм/од.0,5мм                                                                                       | шт | 1         | ---                        | ---                        | ---                    | ---                    | комплект в модулі |
| 195 | &C113-953-2-<br>3и3<br>варіант 2  | Труба ПВХ гнучка гофрована УФ сітка д. 16 мм. з протяжкою. ДКС 91916А                                                         | м  | 16        | <u>14.24</u><br>227.84     | <u>13.87</u><br>221.92     | <u>0.09</u><br>1.44    | <u>0.28</u><br>4.48    | 30 км.            |
| 196 | &C113-953-2-<br>3и3<br>варіант 1  | Труба ПВХ гофрована д. 40 мм                                                                                                  | м  | 4         | <u>39.78</u><br>159.12     | <u>38.91</u><br>155.64     | <u>0.09</u><br>0.36    | <u>0.78</u><br>3.12    | 30 км.            |
| 197 | &C111-1139-2-<br>3и1<br>варіант 2 | Труба профільна 100х50х4мм Сталь С235                                                                                         | т  | 0.02758   | <u>48476.66</u><br>1336.99 | <u>47850.00</u><br>1319.70 | <u>265.79</u><br>7.33  | <u>360.87</u><br>9.96  | 30 км.            |
| 198 | &C111-1139-1-<br>3и0<br>варіант 2 | Труба профільна 60х40х3мм Сталь С235                                                                                          | т  | 0.05882   | <u>48476.66</u><br>2851.40 | <u>47850.00</u><br>2814.54 | <u>265.79</u><br>15.63 | <u>360.87</u><br>21.23 | 30 км.            |
| 199 | С1545-267                         | Труби полілітхлоридні                                                                                                         | т  | 0.0001236 | <u>220858.25</u><br>27.30  | <u>216155.70</u><br>26.72  | <u>372</u><br>0.05     | <u>4330.55</u><br>0.53 | 30 км.            |
| 200 | +С113-6                           | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м  | 0.5088    | <u>247.3</u><br>125.83     | <u>244.34</u><br>124.32    | <u>1.12</u><br>0.57    | <u>1.84</u><br>0.94    | 30 км.            |
| 201 | С1545-264                         | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм                                                                                           | кг | 0.28      | <u>310.92</u><br>87.06     | <u>304.45</u><br>85.25     | <u>0.37</u><br>0.10    | <u>6.1</u><br>1.71     | 30 км.            |
| 202 | +С111-1292                        | Уайт-спірит                                                                                                                   | т  | 0.0012838 | <u>136844.12</u><br>175.68 | <u>133548.38</u><br>171.45 | <u>612.52</u><br>0.79  | <u>2683.22</u><br>3.44 | 30 км.            |
| 203 | +С111-1654                        | Фарба БТ-177, срібляста                                                                                                       | т  | 0.000306  | <u>153583.12</u><br>47.00  | <u>150000.00</u><br>45.90  | <u>571.69</u><br>0.17  | <u>3011.43</u><br>0.93 | 30 км.            |
| 204 | С1546-29                          | Фарба емалева МО-1                                                                                                            | т  | 0.000552  | <u>155014.12</u><br>85.57  | <u>151402.94</u><br>83.57  | <u>571.69</u><br>0.32  | <u>3039.49</u><br>1.68 | 30 км.            |

| 1   | 2                               | 3                                                                                         | 4     | 5         | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                    | 12/13                  | 14     |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 205 | C111-390                        | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева      | т     | 0.00004   | <u>69352.04</u><br>2.77    | <u>67488.57</u><br>2.70    | <u>503.63</u><br>0.02    | <u>1359.84</u><br>0.05 | 30 км. |
| 206 | &C111-2009-8-<br>1<br>варіант 1 | Хімічний анкер 300 мм                                                                     | шт    | 32        | <u>685.16</u><br>21925.12  | <u>671.25</u><br>21480.00  | <u>0.48</u><br>15.36     | <u>13.43</u><br>429.76 | 30 км. |
| 207 | +C126-1214<br>варіант 2         | Хайртка 1х2,0м з оцинкованої сітки з полімерним покриттям (ручка+замок)                   | шт    | 1         | <u>6046.26</u><br>6046.26  | <u>6000.00</u><br>6000.00  | <u>1.25</u><br>1.25      | <u>45.01</u><br>45.01  | 30 км. |
| 208 | C111-1853-3                     | Цвіяхи будівельні 3,0х80 мм                                                               | т     | 0.00022   | <u>35112.35</u><br>7.72    | <u>34122.19</u><br>7.51    | <u>301.68</u><br>0.07    | <u>688.48</u><br>0.14  | 30 км. |
| 209 | C111-179                        | Цвіяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм                                            | т     | 0.0000026 | <u>42672.75</u><br>0.11    | <u>41497.24</u><br>0.11    | <u>338.79</u><br>-       | <u>836.72</u><br>-     | 30 км. |
| 210 | C111-1019                       | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0     | т     | 0.000014  | <u>28806.21</u><br>0.40    | <u>28325.98</u><br>0.40    | <u>265.79</u><br>-       | <u>214.44</u><br>-     | 30 км. |
| 211 | &C111-1838-2<br>варіант 1       | Швелери N20 із сталі                                                                      | т     | 0.08492   | <u>57418.22</u><br>4875.96 | <u>56725.00</u><br>4817.09 | <u>265.79</u><br>22.57   | <u>427.43</u><br>36.30 | 30 км. |
| 212 | &C1545-510-3                    | Шинна перехідники ZB2S 160:3                                                              | компл | 2         | <u>909.19</u><br>1818.38   | <u>891.25</u><br>1782.50   | <u>0.11</u><br>0.22      | <u>17.83</u><br>35.66  | 30 км. |
| 213 | C111-1374                       | Шпатель паперовий                                                                         | т     | 0.00001   | <u>50963.66</u><br>0.51    | <u>49622.56</u><br>0.50    | <u>341.81</u><br>-       | <u>999.29</u><br>0.01  | 30 км. |
| 214 | C111-1482                       | Шурупи з напівкрутлою головою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм                        | т     | 0.0002    | <u>59807.56</u><br>11.96   | <u>58296.07</u><br>11.66   | <u>338.79</u><br>0.07    | <u>1172.7</u><br>0.23  | 30 км. |
| 215 | C1421-9452                      | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3    | 1.3719    | <u>1636.72</u><br>2245.42  | <u>976.76</u><br>1340.02   | <u>627.87</u><br>861.37  | <u>32.09</u><br>44.03  | 30 км. |
| 216 | C1421-9453                      | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3    | 6.66036   | <u>1403.33</u><br>9346.68  | <u>747.94</u><br>4981.55   | <u>627.87</u><br>4181.84 | <u>27.52</u><br>183.29 | 30 км. |

| 1                       | 2                          | 3                                                                                         | 4       | 5       | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                   | 12/13                   | 14     |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 217                     | C1421-9454                 | Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3      | 0.84672 | <u>1226.07</u><br>1038.14   | <u>574.16</u><br>486.15     | <u>627.87</u><br>531.63 | <u>24.04</u><br>20.36   | 30 км. |
| 218                     | +1517-2345<br>варіант 1    | Ящик Е.НEXТ ЯПРП-250А ІР31 рубильник перекидний ВР32-35В71250                             | шт      | 1       | <u>11527.16</u><br>11527.16 | <u>11299.45</u><br>11299.45 | <u>1.69</u><br>1.69     | <u>226.02</u><br>226.02 | 30 км. |
| 219                     | C1999-9001                 | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат                        | кВт-год | 7.0146  | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-               |                         |                         |        |
| 220                     | C1999-9005                 | Масляні матеріали                                                                         | кг      | 0.1471  | <u>163.15</u><br>24.00      | <u>163.15</u><br>24.00      |                         |                         |        |
|                         | Разом                      |                                                                                           | грн.    |         | 24.00                       | 24.00                       |                         |                         |        |
|                         | Разом по розділу III       |                                                                                           | грн.    |         | 482382.00                   | 465422.83                   | 11080.75                | 5878.39                 |        |
| <b>IV. Устаткування</b> |                            |                                                                                           |         |         |                             |                             |                         |                         |        |
| 221                     | +1504-1009<br>варіант 2    | Автоматичний вимикач 40А 3р (16кА) ЕТІ                                                    | шт      | 2       | <u>5046.48</u><br>10092.96  | <u>4855.80</u><br>9711.60   | <u>145.67</u><br>291.34 | <u>45.01</u><br>90.02   | 3%     |
|                         |                            | У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                            | шт      | 2       | <u>5046.48</u><br>10092.96  | <u>4855.80</u><br>9711.60   | <u>145.67</u><br>291.34 | <u>45.01</u><br>90.02   |        |
| 222                     | +1504-1006<br>варіант 1    | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, 6А ЕТІ 213712                                   | шт      | 1       | <u>243.19</u><br>243.19     | <u>234.00</u><br>234.00     | <u>7.02</u><br>7.02     | <u>2.17</u><br>2.17     | 3%     |
| 223                     | +1602-30127-9<br>варіант 2 | Модуль релеяних ліній МРЛ-2.1 ТОВ "Трас-12"                                               | шт      | 1       | <u>829.34</u><br>829.34     | <u>798.00</u><br>798.00     | <u>23.94</u><br>23.94   | <u>7.40</u><br>7.40     | 3%     |
|                         |                            | У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                            | шт      | 1       | <u>829.34</u><br>829.34     | <u>798.00</u><br>798.00     | <u>23.94</u><br>23.94   | <u>7.40</u><br>7.40     |        |
| 224                     | +1602-30127-9<br>варіант 1 | Модуль цифрового автодозвона МЦА- GSM                                                     | шт      | 1       | <u>4539.53</u><br>4539.53   | <u>4368.00</u><br>4368.00   | <u>131.04</u><br>131.04 | <u>40.49</u><br>40.49   | 3%     |

| 1                   | 2                         | 3                                                                               | 4    | 5 | 6/7                | 8/9                | 10/11            | 12/13          | 14 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----|
|                     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                  | шт   | 1 | 4539.53<br>4539.53 | 4368.00<br>4368.00 | 131.04<br>131.04 | 40.49<br>40.49 |    |
| 225                 | +1602-30087<br>варіант 2  | Оповіщувач світло-звуковий "ПОЖЕЖА" ОСЗ-2 ТОВ "Трас-12"                         | шт   | 1 | 997.7<br>997.70    | 960.00<br>960.00   | 28.80<br>28.80   | 8.90<br>8.90   | 3% |
|                     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                  | шт   | 1 | 997.7<br>997.70    | 960.00<br>960.00   | 28.80<br>28.80   | 8.90<br>8.90   |    |
| 226                 | +1602-30087<br>варіант 3  | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "Джміль" ТОВ "Трас-12"                           | шт   | 1 | 1197.24<br>1197.24 | 1152.00<br>1152.00 | 34.56<br>34.56   | 10.68<br>10.68 | 3% |
|                     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                  | шт   | 1 | 1197.24<br>1197.24 | 1152.00<br>1152.00 | 34.56<br>34.56   | 10.68<br>10.68 |    |
| 227                 | &1601-2243-1<br>варіант 1 | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П ТОВ "Трас-12"                   | шт   | 1 | 8125.01<br>8125.01 | 7818.00<br>7818.00 | 234.54<br>234.54 | 72.47<br>72.47 | 3% |
|                     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                  | шт   | 1 | 8125.01<br>8125.01 | 7818.00<br>7818.00 | 234.54<br>234.54 | 72.47<br>72.47 |    |
| 228                 | +1602-30087<br>варіант 1  | Світильник евакуаційний У103-90LED-3.7W-6500K-3/6H-150/300L ТОВ "Електромаркет" | шт   | 1 | 556.01<br>556.01   | 535.00<br>535.00   | 16.05<br>16.05   | 4.96<br>4.96   | 3% |
|                     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                  | шт   | 1 | 556.01<br>556.01   | 535.00<br>535.00   | 16.05<br>16.05   | 4.96<br>4.96   |    |
| 229                 | +1602-30033<br>варіант 2  | Слов'яувач пожежний ручний СПР "Трас" ТОВ "Трас-12"                             | шт   | 2 | 648.5<br>1297.00   | 624.00<br>1248.00  | 18.72<br>37.44   | 5.78<br>11.56  | 3% |
|                     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                  | шт   | 2 | 648.5<br>1297.00   | 624.00<br>1248.00  | 18.72<br>37.44   | 5.78<br>11.56  |    |
| 230                 | +1602-30033<br>варіант 1  | Слов'яувач пожежний тепловий ГТЛ-ВР ПП "АРТОН"                                  | шт   | 3 | 264.39<br>793.17   | 254.40<br>763.20   | 7.63<br>22.89    | 2.36<br>7.08   | 3% |
|                     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                  | шт   | 3 | 264.39<br>793.17   | 254.40<br>763.20   | 7.63<br>22.89    | 2.36<br>7.08   |    |
| Разом по розділу IV |                           |                                                                                 | грн. |   | 28671.15           | 27587.80           | 827.62           | 255.73         |    |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6/7      | 8/9      | 10/11  | 12/13  | 14 |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|----|
|   |   | У тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується<br><br>Підсумкові витрати енергоносіїв<br>для усіх машин | грн.    |         | 28427.96 | 27353.80 | 820.60 | 253.56 |    |
|   |   | Електроенергія                                                                                                             | кВт-год | 574.001 |          |          |        |        |    |
|   |   | Стиснене повітря                                                                                                           | м3      | 26.784  |          |          |        |        |    |
|   |   | Масляні матеріали                                                                                                          | кг      | 27.559  |          |          |        |        |    |
|   |   | Гідравлічна рідина                                                                                                         | кг      | 2.405   |          |          |        |        |    |
|   |   | Бензин                                                                                                                     | л       | 48.625  |          |          |        |        |    |
|   |   | Дизельне паливо                                                                                                            | л       | 422.949 |          |          |        |        |    |
|   |   | Додаткові дані                                                                                                             |         |         |          |          |        |        |    |
|   |   | Будівельне сміття                                                                                                          | т       | 10.309  |          |          |        |        |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.  
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошт торгової ціни ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис, ініціали, прізвище ]

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

**Загальновиборничі витрати на будову**  
**Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий**  
**будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування**

| Номер<br>Об'єкту | Найменування об'єкту                 | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторисна<br>трудоміст-<br>кість робіт,<br>що перед-<br>бачені в<br>прямих вит-<br>ратах,<br>люд.год | Трудоміст-<br>кість в за-<br>гальнови-<br>борничих<br>витратах,<br>люд.год | I блок.<br>Заробітна<br>платя в<br>загально-<br>виборничих<br>витратах,<br>грн. | Заробітна<br>платя в<br>прямих<br>витратах,<br>грн. | II блок.<br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання,<br>грн. | III блок.<br>Кошти на<br>покриття<br>реалізації<br>загально-<br>виборничих<br>витрат,<br>грн. | Додаткові<br>кошти<br>II блоку, що<br>пов'язані з<br>оплатою<br>тимчасової<br>непраце-<br>здатності,<br>грн. | Всього<br>загально-<br>виборничих<br>витрат,<br>грн. |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                    | 3                                                                                                                                          | 4                                                                          | 5                                                                               | 6                                                   | 7                                                                                                                       | 8                                                                                             | 9                                                                                                            | 10                                                   |
| 02-01            | Встановлення модульної<br>котельні   | 1043.07                                                                                                                                    | 102.72                                                                     | 13714                                                                           | 105310                                              | 26189                                                                                                                   | 7304                                                                                          | 1577                                                                                                         | 48784                                                |
| 04-01            | Зовнішні мережі<br>електропостачання | 49.65                                                                                                                                      | 4.89                                                                       | 655                                                                             | 4233                                                | 1073                                                                                                                    | 381                                                                                           | 65                                                                                                           | 2174                                                 |
| 06-01            | Зовнішні мережі<br>теплопостачання   | 0.58                                                                                                                                       | 0.06                                                                       | 7                                                                               | 58                                                  | 15                                                                                                                      | 5                                                                                             | 1                                                                                                            | 28                                                   |
| 07-01            | Благоустрій                          | 144.66                                                                                                                                     | 17.63                                                                      | 2352                                                                            | 10246                                               | 2772                                                                                                                    | 1118                                                                                          | 167                                                                                                          | 6409                                                 |
| <b>Разом:</b>    |                                      | <b>1237.96</b>                                                                                                                             | <b>125.3</b>                                                               | <b>16728</b>                                                                    | <b>119847</b>                                       | <b>30049</b>                                                                                                            | <b>8808</b>                                                                                   | <b>1810</b>                                                                                                  | <b>57395</b>                                         |

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Додаток Д (Е) довідковий  
до ДБН А.2.2-3:2014  
затверджений Наказом  
Міністерства будівництва  
України  
від 04.06.2014 № 163

## Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт систем теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі  
КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Копіювання

| №<br>п/п | Найменування робіт та витрат                                                                        | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1        | Локальний кошторис 02-01-01 на загально-будівельні роботи                                           | 2                 | 4         | 5        |
| 1        | Розділ 1. Металоконострукції. Опора Л.14. Ороловок Л.15                                             | отв.              | 4         |          |
| 1        | Свердління отворів , діаметр 20мм, у під'ятку опори, товщина металу до 20 мм                        | отв.              | 4         |          |
| 2        | Свердління отворів, діаметр 23мм, у пластині, товщина металу до 20 мм                               | отв.              | 4         |          |
| 3        | Ручне газове різання листової сталі, товщина листа 20 мм                                            | м                 | 3.88      |          |
| 4        | Ручне газове різання листової сталі, товщина листа 10 мм                                            | м                 | 6.52      |          |
| 5        | Ручне газове різання листової сталі, товщина листа 8 мм                                             | м                 | 9.72      |          |
| 6        | Виготовлення графічних конструкцій елементів опори ороловка (опори 0,251т., ороловок 0,06т)         | т                 | 0.24877   |          |
| 7        | Очищення поверхонь шлітками м/к опори ороловка під орунтування                                      | м2                | 6.6       |          |
| 8        | Різування металевих поверхонь опори і ороловка за два рази 'рунтовою' ф-021                         | м2                | 6.6       |          |
| 9        | Монтаж м/к опори та ороловка на Н більш 3,5м                                                        | т                 | 0.24877   |          |
| 10       | Фарбування металевих по'рунтованих поверхонь емаллю Пф-115                                          | м2                | 6.6       |          |
| 11       | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубахастих інвентарних при висоті приміщень до 6 м | м2                | 4         |          |
| 12       | Монтаж захисної оролки устаткування                                                                 | т                 | 0.0864    |          |
| 13       | Улаштування хвіртки без устанавлення стовпів при металевих оролоках і оролоках із панелей           | шт                | 1         |          |
| 14       | Улаштування воріт двоступінчастих з устанавленням залізобетонних стовпів без фундаментів            | шт                | 1         |          |
| 15       | Різування металевих поверхонь оролки ф-021 за 1 раз                                                 | м2                | 3.681     |          |
| 16       | Фарбування металевих поверхонь оролки Пф-115 за 2 рази                                              | м2                | 3.681     |          |
| 17       | Очищення поверхонь шлітками (д.530мм -1м)                                                           | м2                | 1.66      |          |
| 18       | Знепильовання металевих поверхонь                                                                   | м2                | 1.664     |          |

|    |                                                                                                          |    |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 19 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів                                                          | М2 | 1,664 |
| 20 | діаметром більше 500 мм уайт-спиритом<br>Грунтування металевих поверхонь за один раз<br>Грунтовою ГФ-021 | М2 | 1,664 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4       | 5 |
| 21 | Фарбування металевих покривних поверхонь                                                                                                                                                                                                                                                  | M2         | 1,664   |   |
| 22 | емалю ПФ-115 за два рази                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |   |
| 23 | Газопроводи і повітропроводи позачехові, прямі ділянки: діаметр труби до 700 мм, монтаж                                                                                                                                                                                                   | Т          | 0,079   |   |
| 24 | Виготовлення та установка гнутих відводів, 90° (шт.) на висоті більше 3,5 м                                                                                                                                                                                                               | гнут. від. | 2       |   |
| 25 | Газопроводи і повітропроводи внутрішньоховові, прямі ділянки: діаметр труби до 700 мм, монтаж                                                                                                                                                                                             | Т          | 0,05832 |   |
| 26 | Знежирування поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом                                                                                                                                                                                                     | M2         | 1,664   |   |
| 27 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-021                                                                                                                                                                                                                              | M2         | 1,664   |   |
| 28 | Фарбування металевих покривних поверхонь емалю ПФ-115 за два рази (жаростійка)                                                                                                                                                                                                            | M2         | 1,664   |   |
| 29 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м                                                                                                                                                                              | M2         | 7       |   |
| 30 | Розділ 4. Навіс паливного складу                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |   |
| 31 | Виготовлення конструкції навісу                                                                                                                                                                                                                                                           | Т          | 0,87494 |   |
| 32 | Монтаж дрюних металоконострукцій вагою до 0,5 т (навісу)                                                                                                                                                                                                                                  | Т          | 0,87494 |   |
| 33 | Монтаж покривного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                                                                                                                                                                                              | M2         | 40,69   |   |
| 34 | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ПФ-021                                                                                                                                                                                                                              | M2         | 42,396  |   |
| 35 | Фарбування металевих покривних поверхонь емалю ПФ-115 за два рази                                                                                                                                                                                                                         | M2         | 42,396  |   |
| 36 | Локальний кошторис 02-01-02 на монтаж устаткування котельні                                                                                                                                                                                                                               |            |         |   |
| 37 | Навантаження і розвантаження устаткування краном на автомобільному ході вантажопідйомністю до 10,0 т, маса 1 штуки вантажу до 5,0 т; навантаження монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 13 т [із убудованими механізмами] | шт вантажу | 0       |   |
| 38 | установлення і відновлення геометричної форми [з контролем]                                                                                                                                                                                                                               | шт         | 0       |   |
| 39 | Локальний кошторис 02-01-03 на придбання устаткування котельні                                                                                                                                                                                                                            |            |         |   |
| 40 | Розділ 1. Устаткування, що не монтується                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |   |
| 41 | Локальний кошторис 02-01-04 на пусконаладжувальні роботи                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |   |
| 42 | Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напівомеханічна теплопродуктивність до 1 т/кал/год                                                                                                                                                                   | котел      | 1       |   |
| 43 | Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на мазуті або твердому паливі, теплопродуктивність до 2,5 т/кал/год                                                                                                                                         | котел      | 1       |   |
| 44 | Локальний кошторис 02-01-05 на внутрішній мережі тепло та водопостачання, запішки                                                                                                                                                                                                         |            |         |   |
| 45 | Розділ 1. Трубопроводи опалення                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |   |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3       | 4      | 5    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|
| 38 | Безканальне прокладання теплоізоляційних трубопроводів діаметром 125 мм [пінопіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], температурі 150 град.С | М       | 1.76   | 1.76 |
| 39 | Безканальне прокладання теплоізоляційних трубопроводів діаметром 125 мм [пінопіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], температурі 150 град.С | М       | -1.76  |      |
| 40 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 150 мм                                                                                                                  | шт      | 0      |      |
| 41 | Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів (консоль 4 шт)                                                                                                                                                 | т       | 0.0072 |      |
| 42 | Ізоляція трубопроводів трубами із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                                      | м       | 15.1   |      |
| 43 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, ґрунта ґрунтів 2                                                                                                                           | м3      | 0      |      |
| 44 | Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, ґрунта ґрунтів 1                                                                                                                                                       | м3      | 0      |      |
| 45 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                                                                                                                                               | шт      | 0      |      |
| 46 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 16 мм2                                                                                                                                                  | м       | 0      |      |
| 47 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2                                                                                                                             | м       | 24     |      |
| 48 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розікнанню струму контуру з діагоналлю до 20 м                                                                                                                             | вимір.  | 1      |      |
| 49 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»                                                                                                                                                       | струм-ч | 4      |      |
| 50 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас-4П)                                                                                                                             | шт      | 1      |      |
| 51 | Установлення знімних та висувних блоків [модуль, комір, ТЄ3ів], маса до 5 кг. Монтаж модуля цифрового GSM автотривожного МЛГА-GSM                                                                                     | шт      | 1      |      |
| 52 | Установлення знімних та висувних блоків [модуль, комір, ТЄ3ів], маса до 5 кг. Монтаж модуля релейних ліній МРЛ-2.1                                                                                                    | шт      | 1      |      |
| 53 | Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год                                                                                                                                                                    | шт      | 1      |      |
| 54 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А                                                                                            | шт      | 1      |      |
| 55 | Ящик протяжний або короб, розмір до 200х200 мм                                                                                                                                                                        | шт      | 1      |      |
| 56 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (Світльний евакуаційний)                                                                                                                                          | шт      | 1      |      |

57

Сповіслювач ПС автоматичний тепловий  
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному  
виконанні

шт

2

|                                                  |                                                            |                |       |   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|---|
| 1                                                | 2                                                          | 3              | 4     | 5 |
| 58                                               | Кнопка, установленная на пульты и панели                   | шт             | 1     |   |
| 59                                               | Совещуач ПС ручний у нормальном виконанні                  | шт             | 2     |   |
|                                                  | Монтаж табло сигнального або коридорного                   | шт             |       |   |
|                                                  | (Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "Джміль", Оповіщувач       | шт             |       |   |
|                                                  | світловий ОСЗ-2 "Пожежа")                                  | шт             | 1     |   |
| 60                                               | Монтаж коробки кабельної сполучної або                     | шт             |       |   |
|                                                  | розгалужувальної                                           |                |       |   |
| 61                                               | Прокладання коробів пластикових                            | м              | 16    |   |
| 62                                               | Провід перший одножильний або багатожильний у              | м              | 30    |   |
|                                                  | загальному об'єкті у прокладених трубах або                |                |       |   |
|                                                  | металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup>       |                |       |   |
| Роботи                                           |                                                            |                |       |   |
| 63                                               | Накладження систем пожежогасіння, димовиведення і          | шт             | 1     |   |
|                                                  | ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю             |                |       |   |
|                                                  | шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф (Прилад                |                |       |   |
|                                                  | приймально-контрольний пожежний Тірас-4П)                  |                |       |   |
| 64                                               | Накладження систем пожежогасіння, димовиведення і          | шт             | 3     |   |
|                                                  | ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю             |                |       |   |
|                                                  | шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф              |                |       |   |
|                                                  | (Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П)          |                |       |   |
| 65                                               | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. (Модуль        | шт             | 1     |   |
|                                                  | цифрового автодозвона МЛА- GSM)                            |                |       |   |
| 66                                               | Накладження систем пожежогасіння, димовиведення і          | шт             | 2     |   |
|                                                  | ОПС. Совіщувач тепловий                                    |                |       |   |
| 67                                               | Накладження систем пожежогасіння, димовиведення і          | шт             | 1     |   |
|                                                  | ОПС. Совіщувач ручний контактний                           |                |       |   |
| 68                                               | Накладження систем пожежогасіння, димовиведення і          | шт             | 2     |   |
|                                                  | ОПС. Совіщувач світловий, світлозвуковий                   |                |       |   |
| Локальний кошторис 04-01-01 на електропостачання |                                                            |                |       |   |
| Розділ 1. Зовнішні мережі                        |                                                            |                |       |   |
| 69                                               | Улаштування верхнього шару двохшарової основи зі           | м <sup>2</sup> | 3.36  |   |
|                                                  | шцебеню за товщиною 15 см                                  |                |       |   |
| 70                                               | Улаштування основи зі шцебеню, за зміни товщини на         | м <sup>2</sup> | 3.36  |   |
|                                                  | кожен 1 см вишукати до товщі 10см до 3 норм 27-13-1 - 27-  |                |       |   |
| 71                                               | Улаштування бетонної підготовки (3,36м <sup>2</sup> x 5см) | м <sup>3</sup> | 0.168 |   |
| Розділ 2. Електроштова будівлі                   |                                                            |                |       |   |
| 72                                               | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                       | шафа           | 1     |   |
| Розділ 3. Роботи в існуючій шттовій              |                                                            |                |       |   |
| 73                                               | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,                | шт             | 2     |   |
|                                                  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні     |                |       |   |
|                                                  | або колоні, струм до 100 А                                 |                |       |   |
| 74                                               | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або      | жил            | 6     |   |
|                                                  | проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до       |                |       |   |
|                                                  | затискачів апаратів і приладів, установлених на            |                |       |   |
|                                                  | пристроях, переріз жили до 16 мм <sup>2</sup>              |                |       |   |
| 75                                               | Свердління кільцевими алмазними свердлами з                | шт             | 2     |   |
|                                                  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в              |                |       |   |
|                                                  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів         |                |       |   |
|                                                  | глибиною 200 мм, діаметром 40 мм                           |                |       |   |

|    |                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | Додавати до глибини 250мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 40 мм |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |  |
|-----------|--|
| шт        |  |
| 2         |  |
| 72_кп.В05 |  |

|                                                                    |                                                                                                                                  |    |        |   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|
| 1                                                                  | 2                                                                                                                                | 3  | 4      | 5 |
| Локальний кошторис 04-01-02 на електропостачання, додаткові роботи |                                                                                                                                  |    |        |   |
| Розділ 1. Зовнішні мережі                                          |                                                                                                                                  |    |        |   |
| 77                                                                 | Руків металевий, зовнішній діаметр до 48 мм                                                                                      | М  | 9      |   |
| 78                                                                 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням                                                                                   | М  | 5      |   |
| 79                                                                 | Прокладання лотків                                                                                                               | М  | 1      |   |
| Розділ 2. Модуль склад палива                                      |                                                                                                                                  |    |        |   |
| 80                                                                 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штантах], кількість ламп 2 шт                       | ШТ | 4      |   |
| 81                                                                 | Встановлення вимикачів герметичних                                                                                               | ШТ | 1      |   |
| 82                                                                 | Встановлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                               | ШТ | 1      |   |
| 83                                                                 | Руків металевий, зовнішній діаметр до 48 мм                                                                                      | М  | 16     |   |
| 84                                                                 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в трубі                                     | М  | 16     |   |
| Локальний кошторис 06-01-01 на теплові мережі                      |                                                                                                                                  |    |        |   |
| 85                                                                 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021                                                                     | М2 | 1,7    |   |
| 86                                                                 | Фарбування металевих порштунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази                                                 | М2 | 1,7    |   |
| 87                                                                 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм                | М  | 4      |   |
| Локальний кошторис 07-01-01 на бларогустрі                         |                                                                                                                                  |    |        |   |
| 88                                                                 | Розбирання щебеневий підготовки тов. = 100 мм                                                                                    | М3 | 4,3    |   |
| 89                                                                 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                                                                     | М3 | 1,74   |   |
| 90                                                                 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, ґрунта ґрунтів 3 (шлак, що злежався) (сміття-8,95 тн) | М3 | 17,75  |   |
| 91                                                                 | Вильнення ґрунту пневматичними трамбівками, ґрунта ґрунтів 1, 2                                                                  | М3 | 2,38   |   |
| 92                                                                 | Влаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                  | М2 | 52,86  |   |
| 93                                                                 | Влаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ. 150 мм                                                        | М3 | 7,93   |   |
| 94                                                                 | Влаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см                                                                     | М2 | 52,86  |   |
| 95                                                                 | Влаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожні 1 см вишукати до 10 см товщ.                                   | М2 | -52,86 |   |
| 96                                                                 | Влаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), кривність заповнювача 5-10 мм                                         | М3 | 10,572 |   |
| 97                                                                 | Армування стяжки дробною сіткою                                                                                                  | М2 | 52,86  |   |
| 98                                                                 | Навантаження сміття вручну                                                                                                       | Т  | 10,309 |   |
| 99                                                                 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км                                                                    | Т  | 10,309 |   |

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підпис

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11.  
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Встановлення модульної котельні

Кошторисна вартість об'єкта 565,455 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,14579 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 119,024 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

| № і кошторис-них роз-рахунків | Номери кошторисів | Найменування робіт і витрат                                                             | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                  |         | Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год. | Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|                               |                   |                                                                                         | будівельних робіт             | установ-ня, меблів та інвен-тарю | всього  |                                           |                                         |                              |
| 1                             | 02-01-01          | на загально-будівельні роботи                                                           | 428,683                       | -                                | 428,683 | 0,51892                                   | 49,394                                  | -                            |
| 2                             | 02-01-02          | на монтаж устаткування котельні                                                         | -                             | -                                | -       | -                                         | -                                       | -                            |
| 3                             | 02-01-03          | на придбання устаткування котельні                                                      | -                             | -                                | -       | -                                         | -                                       | -                            |
| 4                             | 02-01-04          | на пусконаладжувальні роботи                                                            | 60,345                        | -                                | 60,345  | 0,40089                                   | 46,916                                  | -                            |
| 5                             | 02-01-05          | на внутрішні мережі тепло та водопостачання, залишки                                    | 19,501                        | -                                | 19,501  | -                                         | -                                       | -                            |
| 6                             | 02-01-06          | на внутрішні мережі тепло та водопостачання, додаткові роботи                           | 4,117                         | -                                | 4,117   | 0,00735                                   | 0,632                                   | -                            |
| 7                             | 02-01-07          | на монтаж системи зовнішнього блискавкозахисту                                          | 4,201                         | -                                | 4,201   | 0,01865                                   | 1,966                                   | -                            |
| 8                             | 02-01-08          | на монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією при пожежі | 15,312                        | -                                | 15,312  | 0,10061                                   | 8,485                                   | -                            |
| 9                             | 02-01-09          | на придбання устаткування придбання устаткування                                        | -                             | 18,336                           | 18,336  | -                                         | -                                       | -                            |
| 10                            | 02-01-010         | на пусконаладжувальні роботи                                                            | 14,96                         | -                                | 14,96   | 0,09937                                   | 11,631                                  | -                            |
|                               |                   | Всього:                                                                                 | 547,119                       | 18,336                           | 565,455 | 1,14579                                   | 119,024                                 | -                            |

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

(ім'я, ініціали, прізвище)

[Идиотизм, (меланхолия, психозы)]

Ідентифікація (ініціали, прізвище) [ ]

Имя, (имя, прилагательное)



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери показу локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                                                    | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                    |                                                                                      |                        |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
|                                    |                                                                                      |                        |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
| Трудовітність, тис. люд.год.       |                                                                                      |                        |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
| Заробітна плата, тис. грн.         |                                                                                      |                        |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
| 02-01-01                           | загально-будівельні роботи                                                           | 0.39550<br>35.133      | 0.00575<br>0.594     | 0.06466<br>6.593                                        | -                                                  | -                            | 0.46591<br>42.32    | 0.05301<br>7.074           | 0.51892<br>49.394        |
| 02-01-02                           | монтаж устаткування котельні                                                         | -                      | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
| 02-01-03                           | придбання устаткування котельні                                                      | -                      | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
| 02-01-04                           | пусконаладжувальні роботи                                                            | -                      | -                    | -                                                       | -                                                  | 0.36880                      | 0.36880<br>42.633   | 0.03209<br>4.283           | 0.40089<br>46.916        |
| 02-01-05                           | внутрішні мережі тепло та водопостачання, запилки                                    | -                      | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
| 02-01-06                           | внутрішні мережі тепло та водопостачання, додаткові роботи                           | 0.00671<br>0.546       | -                    | 0.00001<br>0.001                                        | -                                                  | -                            | 0.00672<br>0.547    | 0.00063<br>0.085           | 0.00735<br>0.632         |
| 02-01-07                           | монтаж системи зовнішнього блискавкозахисту                                          | -                      | 0.00691<br>0.582     | 0.00018<br>0.02                                         | -                                                  | 0.01000                      | 0.01709<br>1.758    | 0.00156<br>0.208           | 0.01865<br>1.966         |
| 02-01-08                           | монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією при пожежі | -                      | 0.09197<br>7.383     | 0.00115<br>0.1                                          | -                                                  | -                            | 0.09312<br>7.483    | 0.00749<br>1.002           | 0.10061<br>8.485         |
| 02-01-09                           | придбання устаткування                                                               | -                      | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
| 02-01-010                          | пусконаладжувальні роботи                                                            | -                      | -                    | -                                                       | -                                                  | 0.09143                      | 0.09143<br>10.569   | 0.00794<br>1.062           | 0.09937<br>11.631        |
| Разом :                            |                                                                                      | 0.40221<br>35.679      | 0.10463<br>8.559     | 0.06600<br>6.714                                        | -                                                  | 0.47023                      | 1.04307<br>105.31   | 0.10272<br>13.714          | 1.14579<br>119.024       |



|   |   |     |     |     |      |       |       |       |       |
|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|

Склад

\_\_\_\_\_

Перепішив

\_\_\_\_\_

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Корикування 04/2023-ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на загально-будівельні роботи встановлення модульної котельні

Основа: креслення (специфікації) № 04/2023-ПКД-АБ арк.1-15  
Кошторисна вартість 428,683 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,51892 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 49,394 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4.2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № ч.ч.                                   | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  | Витрати труда робітників, люд.год. |                                   |                             |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                          |                            |                                                                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин                 | не зайнятих обслуговуванням машин |                             |
|                                          |                            |                                                                                              |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    | в тому числі заробітної плати     | тих, що обслуговують машини |
| 1                                        | 2                          | 3                                                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                                 | на одиницю                        | всього                      |
| Розділ 1. Металокопиркування. Опора Л.14 |                            |                                                                                              |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |                             |
| Оголовок Л.15                            |                            |                                                                                              |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |                             |
| 1                                        | ПР44-32-15                 | Свердління отворів, діаметр 20мм, у підп'ятнику опори, товщина металу до 20 мм               | 10 отв.        | 0,4       | 1395,19                | 1077,07            | 558                     | 127              | 431                                | 2,7900                            | 1,12                        |
| 2                                        | ПР44-32-15                 | Свердління отворів, діаметр 23мм, у пластині, товщина металу до 20 мм                        | 10 отв.        | 0,4       | 318,12                 | 430,94             | 558                     | 127              | 172                                | 4,6500                            | 1,86                        |
| 3                                        | ЖР1-556-11                 | Ручне газове різання листової сталі, товщина листа 20 мм                                     | 10 м           | 0,388     | 1395,19                | 1077,07            | 558                     | 127              | 431                                | 2,7900                            | 1,12                        |
| 4                                        | ЖР1-556-6                  | Ручне газове різання листової сталі, товщина листа 10 мм                                     | 10 м           | 0,652     | 318,12                 | 430,94             | 370                     | 149              | 172                                | 4,6500                            | 1,86                        |
| 5                                        | ЖР1-556-5                  | Ручне газове різання листової сталі, товщина листа 8 мм                                      | 10 м           | 0,972     | 953,60                 | -                  | 650                     | 255              | -                                  | 3,7200                            | 1,44                        |
| 6                                        | КБ9-72-1                   | Виготовлення гратчастих конструкцій елементів опори оголовка (опори 0,251т., оголовок 0,06т) | т              | 0,24877   | 383,61                 | -                  | 4977                    | 3120             | -                                  | -                                 | -                           |
|                                          |                            |                                                                                              |                |           | 22006,02               | 4643,97            | 4977                    | 3120             | 1155                               | 145,6000                          | 36,22                       |
|                                          |                            |                                                                                              |                |           | 12541,98               | 1149,29            |                         |                  | 286                                | 10,8062                           | 2,69                        |



| 1                                                      | 2                            | 3                                                                                          | 4     | 5       | 6         | 7      | 8     | 9    | 10 | 11        | 12    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|-------|------|----|-----------|-------|
| 17                                                     | С111-1139-2-3И1<br>варіант 2 | Труба профільна 100х50х4мм Сталь С235                                                      | т     | 0.02758 | 48476.66  | -      | 1337  | -    | -  | -         | -     |
| 18                                                     | С111-870<br>варіант 1        | Сітка Рабица (Сітка 3х4) з пласковим покриттям 50х50-2,5мм                                 | м2    | 13.94   | 111.71    | -      | 1557  | -    | -  | -         | -     |
| 19                                                     | С111-794<br>варіант 1        | Дріт оцинкований, діаметр 2,5 мм                                                           | т     | 0.0014  | 77077.11  | -      | 108   | -    | -  | -         | -     |
| 20                                                     | С111-217<br>варіант 2        | Профлист стіна                                                                             | м2    | 39.15   | 605.95    | -      | 23723 | -    | -  | -         | -     |
| 21                                                     | С111-88-145<br>варіант 1     | Саморіз покрівельний                                                                       | шт    | 313     | 2.49      | -      | 779   | -    | -  | -         | -     |
| 22                                                     | КЕ7-25-9                     | Улаштування хвіртки без установалення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей | 100шт | 0.01    | 8047.36   | 192.27 | 80    | 79   | 1  | 102.9500  | 1.03  |
| 23                                                     | КЕ7-25-4<br>К=1,15           | Улаштування воріт двоствулкових з установаленням залізобетонних стовпів без фундамента     | 100шт | 0.01    | 136013.72 | 818.11 | 1360  | 1330 | 8  | 1599.1325 | 15.99 |
| 24                                                     | С121-254<br>варіант 1        | Ворота распашні (2,9х2,42)                                                                 | шт    | 1       | 37501.38  | -      | 37501 | -    | -  | -         | -     |
| 25                                                     | С126-1214<br>варіант 2       | Хвіртка 1х2,0м з оцинкованої сітки з полімерним покриттям (ручка +замок)                   | шт    | 1       | 6046.26   | -      | 6046  | -    | -  | -         | -     |
| 26                                                     | КР12-55-1                    | Грунтування металевих поверхонь огорожі ГФ-021 за 1 раз                                    | 100м2 | 0.03681 | 4308.41   | 1.12   | 159   | 48   | -  | 15.8900   | 0.58  |
| 27                                                     | КР12-54-2                    | Фарбування металевих поверхонь огорожі ПФ-115 за 2 рази                                    | 100м2 | 0.03681 | 6216.90   | 1.12   | 229   | 68   | -  | 0.0111    | -     |
| Разом прями витрати по розділу 2                       |                              |                                                                                            |       |         | 1841.94   | 0.99   | 76688 | 2473 | 12 | 0.0111    | -     |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                              |                                                                                            |       |         |           |        | 76688 |      | 1  |           | 30.39 |
| в тому числі:                                          |                              |                                                                                            |       |         |           |        |       |      |    |           | 0.01  |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                              |                                                                                            |       |         |           |        | 74203 |      |    |           |       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                              |                                                                                            |       |         |           |        | 2474  |      |    |           |       |
| Загальновиборничі витрати, грн.                        |                              |                                                                                            |       |         |           |        | 1404  |      |    |           |       |
| трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. |                              |                                                                                            |       |         |           |        | 3.65  |      |    |           |       |
| заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.    |                              |                                                                                            |       |         |           |        | 487   |      |    |           |       |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                              |                                                                                            |       |         |           |        | 78092 |      |    |           |       |
| Всього по розділу 2                                    |                              |                                                                                            |       |         |           |        | 78092 |      |    |           |       |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                        | 4        | 5       | 6                                 | 7                          | 8     | 9    | 10                   | 11                        | 12                    |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------------------------|-------|------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 28 | КБ13-44-7              | <b>Розділ 3. Газовідвідний тракт</b><br>Очищення поверхонь щітками (д.530мм -1м)                                                                         | м2       | 1,66    | <u>19,08</u>                      | -                          | 32    | 32   | -                    | 0,2500                    | 0,42                  |
| 29 | КБ13-44-9              |                                                                                                                                                          | м2       | 1,664   | <u>19,08</u><br><u>17,12</u>      | -                          | 28    | 22   | -                    | -                         | -                     |
| 30 | КБ13-45-5              |                                                                                                                                                          | 100м2    | 0,01664 | <u>13,31</u><br><u>5007,23</u>    | 0,17                       | 83    | 8    | -                    | 0,01700                   | 0,28                  |
| 31 | КБ13-16-6              |                                                                                                                                                          | 100м2    | 0,01664 | <u>491,37</u><br><u>2592,82</u>   | -                          | 43    | 8    | -                    | 0,0020                    | -                     |
| 32 | КБ13-26-6<br>Н1=2      |                                                                                                                                                          | 100м2    | 0,01664 | <u>680,49</u><br><u>6107,68</u>   | 4,42                       | 102   | 11   | 1                    | 6,3600                    | 0,11                  |
| 33 | ГР9-3001-4             | Газопроводи і повітропроводи позачехові, прямі ділянки: діаметр труб до 700 мм, монтаж                                                                   | т        | 0,079   | <u>4346,27</u><br><u>4343,12</u>  | -                          | 343   | 343  | -                    | 0,0520                    | -                     |
| 34 | С1630-37<br>варіант 3  | Газохід Ф510/570 нерж.1мм/ол.0,5мм дп.1м                                                                                                                 | шт       | 3       | -                                 | -                          | -     | -    | -                    | 48,9200                   | 3,86                  |
| 35 | С1630-37<br>варіант 4  | Трійник 30° Ф510/570 нерж.1мм/ол.0,5мм                                                                                                                   | шт       | 1       | -                                 | -                          | -     | -    | -                    | -                         | -                     |
| 36 | КБ25-10-3              | ===== Додат =<br>Виготовлення та установлення гнучких відводів, виготовлених на заварювальній базі, діаметр труб д. 530 90° 1шт.) на виситі більше 3,5 м | гнуг.від | 2       | <u>15736,64</u><br><u>3291,46</u> | <u>11793,85</u><br>2060,25 | 31473 | 6583 | <u>23588</u><br>4121 | <u>33,1800</u><br>20,5462 | <u>66,36</u><br>41,09 |
| 37 | С1534-218<br>варіант 2 | Перехідник із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 530 на 426 мм, довж. 300мм                                                                        | шт       | 1       | <u>9523,29</u>                    | -                          | 9523  | -    | -                    | -                         | -                     |
| 38 | С1534-68<br>варіант 2  | Відводи гнугі під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм                                                                  | шт       | 1       | <u>25082,06</u>                   | -                          | 25082 | -    | -                    | -                         | -                     |
| 39 | ГР9-3013-4             | Газопроводи і повітропроводи енурпрішньюцехові, прямі ділянки: діаметр труб до 700 мм, монтаж                                                            | т        | 0,05632 | <u>9314,25</u><br><u>3218,44</u>  | <u>4872,67</u><br>1520,09  | 543   | 188  | <u>284</u><br>89     | <u>40,7600</u><br>14,2769 | <u>2,38</u><br>0,83   |
| 40 | КБ13-45-5              | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом                                                                    | 100м2    | 0,01664 | <u>5007,23</u><br><u>491,37</u>   | -                          | 83    | 8    | -                    | 6,3600                    | 0,11                  |
| 41 | КБ13-16-6              | Грунтування металевих поверхонь за обін раз грунтовою ГФ-021                                                                                             | 100м2    | 0,01664 | <u>2592,82</u><br><u>455,39</u>   | <u>48,03</u><br>3,81       | 43    | 8    | 1                    | <u>4,7800</u><br>0,0448   | <u>0,08</u><br>-      |
| 42 | КБ13-26-6<br>Н1=2      | Фарбування металевих поругинуваних поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази (жаростійка)                                                                      | 100м2    | 0,01664 | <u>56495,68</u><br><u>680,49</u>  | <u>55,74</u><br>4,42       | 940   | 11   | 1                    | <u>7,2400</u><br>0,0520   | <u>0,12</u><br>-      |

| 1                                       | 2             | 3                                                                                                               | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8            | 9     | 10                   | 11                         | 12                    |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 43                                      | КР20-5-3      | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубочастих інвентарних рихлювачів при висоті приміщення до 6 м | 100м2 | 0.07    | <u>12988.16</u><br>9040.97  | -                         | 909          | 633   | -                    | 117.0200                   | 8.19                  |
|                                         |               | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                |       |         |                             |                           | 69227        | 7855  | <u>23882</u><br>4210 | -                          | 82.11<br>41.92        |
|                                         |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |       |         |                             |                           | 69227        |       |                      |                            |                       |
|                                         |               | в тому числі:                                                                                                   |       |         |                             |                           |              |       |                      |                            |                       |
|                                         |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |       |         |                             |                           | 37490        |       |                      |                            |                       |
|                                         |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |       |         |                             |                           | 12065        |       |                      |                            |                       |
|                                         |               | Загальноновиробничі витрати, грн.                                                                               |       |         |                             |                           | 5820         |       |                      |                            |                       |
|                                         |               | трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.                                                          |       |         |                             |                           | 12.68        |       |                      |                            |                       |
|                                         |               | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.                                                           |       |         |                             |                           | 1691         |       |                      |                            |                       |
|                                         |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                           |       |         |                             |                           | <b>75047</b> |       |                      |                            |                       |
|                                         |               | - - - - -                                                                                                       |       |         |                             |                           |              |       |                      |                            |                       |
|                                         |               | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                      |       |         |                             |                           | <b>75047</b> |       |                      |                            |                       |
| <b>Розділ 4. Навіс паливного складу</b> |               |                                                                                                                 |       |         |                             |                           |              |       |                      |                            |                       |
| 44                                      | КБ9-72-1      | Виготовлення конструкцій навісу                                                                                 | т     | 0.87494 | <u>20006.02</u><br>12541.98 | <u>4643.97</u><br>1149.29 | 17504        | 10973 | <u>4063</u><br>1006  | <u>145.6000</u><br>10.8062 | <u>127.39</u><br>9.45 |
| 45                                      | КР20-12-2     | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (навісу)                                                        | 1т    | 0.87494 | <u>10767.26</u><br>6680.99  | <u>2780.19</u><br>452.00  | 9421         | 5845  | <u>2432</u><br>395   | <u>69.1900</u><br>4.1211   | <u>60.54</u><br>3.61  |
| 46                                      | С121-782      | Металеві конструкції                                                                                            | т     | 0.87494 | <u>177088.87</u><br>-       | -                         | 154942       | -     | -                    | -                          | -                     |
| 47                                      | КБ9-42-1      | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                 | 100м2 | 0.4069  | <u>7988.33</u><br>4566.50   | <u>3092.85</u><br>775.12  | 3250         | 1858  | <u>1258</u><br>315   | <u>58.3280</u><br>7.0026   | <u>23.73</u><br>2.85  |
| 48                                      | С111-217      | Профнастил                                                                                                      | м2    | 42.3176 | <u>605.95</u><br>-          | -                         | 25642        | -     | -                    | -                          | -                     |
| 49                                      | С111-88-145   | Саморіз покрівельний                                                                                            | шт    | 325     | <u>2.49</u><br>-            | -                         | 809          | -     | -                    | -                          | -                     |
| 50                                      | КБ13-16-6     | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021                                                    | 100м2 | 0.42396 | <u>3154.33</u><br>910.78    | -                         | 1337         | 386   | -                    | <u>9.5600</u><br>-         | <u>4.05</u><br>-      |
| 51                                      | КБ13-26-6     | Фарбування металевих пофарбованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази                                           | 100м2 | 0.42396 | <u>5668.84</u><br>680.49    | -                         | 2403         | 289   | -                    | <u>7.2400</u><br>-         | <u>3.07</u><br>-      |
| 52                                      | С111-2009-8-1 | Хімічний анкер 300 мм                                                                                           | шт    | 32      | <u>685.16</u><br>-          | -                         | 21925        | -     | -                    | -                          | -                     |

| 1 | 2 | 3                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10    | 11 | 12     |
|---|---|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|-------|----|--------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 4                          |   |   |   |   | 237233        | 19351 | 7753  |    | 218,78 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                             |   |   |   |   | 237233        |       | 1716  |    | 15,91  |
|   |   | в тому числі:                                             |   |   |   |   |               |       |       |    |        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.          |   |   |   |   | 210129        |       |       |    |        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                              |   |   |   |   | 21067         |       |       |    |        |
|   |   | Загальноновиробничі витрати, грн.                         |   |   |   |   | 11262         |       |       |    |        |
|   |   | Трудові витрати в загальноновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 27,93         |       |       |    |        |
|   |   | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.     |   |   |   |   | 3728          |       |       |    |        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>248495</b> |       |       |    |        |
|   |   | -----                                                     |   |   |   |   |               |       |       |    |        |
|   |   | <b>Всього по розділу 4</b>                                |   |   |   |   | <b>248495</b> |       |       |    |        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                          |   |   |   |   | 406649        | 35727 | 33802 |    | 401,25 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                             |   |   |   |   | 406649        |       | 6593  |    | 64,66  |
|   |   | в тому числі:                                             |   |   |   |   |               |       |       |    |        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.          |   |   |   |   | 337120        |       |       |    |        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                              |   |   |   |   | 42320         |       |       |    |        |
|   |   | Загальноновиробничі витрати, грн.                         |   |   |   |   | 22034         |       |       |    |        |
|   |   | Трудові витрати в загальноновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 53,01         |       |       |    |        |
|   |   | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.     |   |   |   |   | 7074          |       |       |    |        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>428683</b> |       |       |    |        |
|   |   | -----                                                     |   |   |   |   |               |       |       |    |        |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                |   |   |   |   | <b>428683</b> |       |       |    |        |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                       |   |   |   |   | 518,92        |       |       |    |        |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                          |   |   |   |   | 49394         |       |       |    |        |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загально-будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єкт робіт

| №  | Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                           | 4              | 5         |          |
| 1  |      | Свердління отворів , діаметр 20мм, у підп'ятнику опори, товщина металу до 20 мм                             | отв.           | 4         |          |
| 2  |      | Свердління отворів, діаметр 23мм, у пластині, товщина металу до 20 мм                                       | отв.           | 4         |          |
| 3  |      | Ручне газове різання листової сталі, товщина листа 20 мм                                                    | м              | 3.88      |          |
| 4  |      | Ручне газове різання листової сталі, товщина листа 10 мм                                                    | м              | 6.52      |          |
| 5  |      | Ручне газове різання листової сталі, товщина листа 8 мм                                                     | м              | 9.72      |          |
| 6  |      | Виготовлення гратчастих конструкцій елементов опори оголовка (опори 0,251т., оголовок 0,06т)                | т              | 0.24877   |          |
| 7  |      | Очищення поверхонь шітками м/к опори оголовка під орунтування                                               | м2             | 6.6       |          |
| 8  |      | Грунтування металевих поверхонь опори і оголовка за два рази грунтовкою ГФ-021                              | м2             | 6.6       |          |
| 9  |      | Монтаж м/к опори та оголовка на Н біляш3,5м                                                                 | т              | 0.24877   |          |
| 10 |      | Фарбування металевих порунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                   | м2             | 6.6       |          |
| 11 |      | Установлення та розбирання внутрішніх металевих тручастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2             | 4         |          |
| 12 |      | Монтаж захисної опорожі устаткування                                                                        | т              | 0.0864    |          |
| 13 |      | Улаштування хвісток без установлення стовпів при металевих опорожах і опорожах із панелей                   | шт             | 1         |          |
| 14 |      | Улаштування воріт двоступількових з установленням залізобетонних стовпів без фундаментів                    | шт             | 1         |          |
| 15 |      | Грунтування металевих поверхонь опорожі ГФ-021 за 1 раз                                                     | м2             | 3.681     |          |
| 16 |      | Фарбування металевих поверхонь опорожі ПФ-115 за 2 рази                                                     | м2             | 3.681     |          |
| 17 |      | Очищення поверхонь шітками (д.530мм - 1м)                                                                   | м2             | 1.66      |          |
| 18 |      | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів                                                             | м2             | 1.664     |          |
| 19 |      | діаметром більше 500 мм уайт-спиритом                                                                       | м2             | 1.664     |          |

20 | Грунтування металевих поверхонь за один раз  
Грунтовою ГФ-021

M2

1.664

|    |                                                                                                                                    |           |         |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|
| 1  | 2                                                                                                                                  | 3         | 4       | 5 |
| 21 | Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази                                                                 | M2        | 1.664   |   |
| 22 | Газопроводи і повітропроводи позачехові, прямі ділянки: діаметр труб до 700 мм, монтаж                                             | T         | 0.079   |   |
| 23 | Виготовлення та установка гнучих відводів, виготовлених на зварювальній базі, діаметр труб до 530 90° (шт.) на висоті більше 3,5 м | гнуч.від. | 2       |   |
| 24 | Газопроводи і повітропроводи внутрішньохові, прямі ділянки: діаметр труб до 700 мм, монтаж                                         | T         | 0.05832 |   |
| 25 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом                                              | M2        | 1.664   |   |
| 26 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-021                                                                       | M2        | 1.664   |   |
| 27 | Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази (жаростійка)                                                    | M2        | 1.664   |   |
| 28 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трьохчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м                      | M2        | 7       |   |
| 29 | Виготовлення конструкцій навісу                                                                                                    | T         | 0.87494 |   |
| 30 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (навісу)                                                                           | T         | 0.87494 |   |
| 31 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                                    | M2        | 40.69   |   |
| 32 | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ПФ-021                                                                       | M2        | 42.396  |   |
| 33 | Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази                                                                 | M2        | 42.396  |   |

Сума

[посада, підпис (ініціалу, прізвище)]

Прийняв

[посада, підпис (ініціалу, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Погозовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування

### Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на загально-будівельні роботи

| Номер<br>позитиву<br>п.п. | Шифр і<br>номер<br>позиції<br>нормативу | Кількість | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторис-<br>на трудо-<br>місткість<br>робіт, що<br>передба-<br>чені в пря-<br>мих вит-<br>ратах (ро-<br>бітників-бу-<br>дівельників<br>та робітни-<br>ків, що об-<br>слуговують<br>машини) | Усереднені<br>коєфіцієнти<br>переходу<br>від норма-<br>тивно-ро-<br>зрахункової<br>кошторис-<br>ної трудо-<br>місткості<br>робіт, що<br>передба-<br>чені в<br>прямих<br>витратах,<br>до трудо-<br>витрат пра-<br>цівників,<br>заробітна<br>плата яких<br>врахову-<br>ється в<br>загально-<br>виборни-<br>чих<br>витратах | Трудоміст-<br>кість в за-<br>гальнови-<br>борничих<br>витратах | Усередне-<br>на вартість<br>людино-<br>години пра-<br>ці, пра-<br>цівників,<br>заробітна<br>плата яких<br>врахову-<br>ється в<br>загально-<br>виборни-<br>чих витра-<br>тах | I блок.<br>Заробітна<br>плата в<br>загально-<br>виборничих<br>витратах | Заробітна<br>плата в<br>прямих<br>витратах | II блок.<br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання, | Усереднені<br>показники<br>для визна-<br>чення кош-<br>тів на пок-<br>риття реш-<br>ти статей<br>загально-<br>виборничих<br>витрат | III блок.<br>Кошти на<br>покриття<br>решти<br>статей<br>загально-<br>виборничих<br>витрат | Загально-<br>виборничі<br>витрати<br>без ураху-<br>вання від-<br>рахувань<br>на єдиний<br>внесок від<br>коштів на<br>оплату по<br>непраце-<br>здатності, |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                       | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                              | 7                                                                                                                                                                           | 8                                                                      | 9                                          | 10                                                                                                              | 11                                                                                                                                 | 12                                                                                        | 13                                                                                                                                                       |
| 1                         | ПР44-32-15                              | 0,4       | 7,4400<br>2,98                                                                                                                                                                                                                   | 0,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | люди, год<br>гр.4хгр.5<br>0,29                                 | грн.<br>133,48                                                                                                                                                              | грн.<br>97,32<br>39                                                    | 749,06<br>299                              | грн.<br>186,20<br>75                                                                                            | грн./<br>люди, год<br>7,15                                                                                                         | 53,20<br>21                                                                               | 336,72<br>135                                                                                                                                            |
| 2                         | ПР44-32-15                              | 0,4       | 7,4400<br>2,98                                                                                                                                                                                                                   | 0,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,7291<br>0,29                                                 | 133,48                                                                                                                                                                      | 97,32<br>39                                                            | 749,06<br>299                              | 186,20<br>75                                                                                                    | 7,15                                                                                                                               | 53,20<br>21                                                                               | 336,72<br>135                                                                                                                                            |
| 3                         | ЖР1-556-11                              | 0,388     | 3,7200<br>1,44                                                                                                                                                                                                                   | 0,079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,2939<br>0,11                                                 | 133,48                                                                                                                                                                      | 39,23<br>15                                                            | 383,61<br>149                              | 93,02<br>36                                                                                                     | 1,97                                                                                                                               | 7,33<br>3                                                                                 | 139,58<br>54                                                                                                                                             |

| 1  | 2          | 3       | 4                        | 5     | 6                       | 7      | 8                      | 9                        | 10                     | 11   | 12                     | 13                     |
|----|------------|---------|--------------------------|-------|-------------------------|--------|------------------------|--------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------------|
| 4  | ЖР1-556-6  | 0,652   | <u>2.8200</u><br>1.84    | 0,079 | <u>0.2228</u><br>0.15   | 133.48 | <u>29.74</u><br>19     | <u>290.80</u><br>190     | <u>70.52</u><br>46     | 1.97 | <u>5.56</u><br>4       | <u>105.82</u><br>69    |
| 5  | ЖР1-556-5  | 0,972   | <u>2.5400</u><br>2.47    | 0,079 | <u>0.2007</u><br>0.2    | 133.48 | <u>26.78</u><br>26     | <u>261.92</u><br>255     | <u>63.51</u><br>62     | 1.97 | <u>5.00</u><br>5       | <u>95.29</u><br>93     |
| 6  | КБ9-72-1   | 0,24877 | <u>156.4062</u><br>38.91 | 0.12  | <u>18.7687</u><br>4.67  | 133.48 | <u>2505.25</u><br>623  | <u>13691.27</u><br>3406  | <u>3563.23</u><br>867  | 7.48 | <u>1169.92</u><br>291  | <u>7238.40</u><br>1801 |
| 10 | КБ13-44-7  | 6,6     | <u>0.2500</u><br>1.65    | 0,087 | <u>0.0218</u><br>0.14   | 133.48 | <u>2.90</u><br>19      | <u>19.08</u><br>126      | <u>4.84</u><br>32      | 6.83 | <u>1.71</u><br>11      | <u>9.45</u><br>62      |
| 11 | КБ13-16-6  | 0,066   | <u>11.1596</u><br>0.74   | 0,087 | <u>0.9709</u><br>0.06   | 133.48 | <u>129.59</u><br>9     | <u>1061.55</u><br>70     | <u>262.05</u><br>17    | 6.83 | <u>76.22</u><br>5      | <u>467.86</u><br>31    |
| 12 | КБ9-34-3   | 0,24877 | <u>75.6398</u><br>18.82  | 0.12  | <u>9.0768</u><br>2.26   | 133.48 | <u>1211.57</u><br>301  | <u>6154.87</u><br>1531   | <u>1620.62</u><br>403  | 7.48 | <u>565.79</u><br>141   | <u>3397.98</u><br>845  |
| 13 | КБ13-26-6  | 0,066   | <u>4.2555</u><br>0.28    | 0,087 | <u>0.3702</u><br>0.02   | 133.48 | <u>49.42</u><br>3      | <u>399.21</u><br>27      | <u>98.70</u><br>7      | 6.83 | <u>29.07</u><br>2      | <u>177.19</u><br>12    |
| 14 | КР20-5-3   | 0,04    | <u>117.0200</u><br>4.68  | 0.12  | <u>14.0424</u><br>0.56  | 133.48 | <u>1874.38</u><br>75   | <u>9040.97</u><br>362    | <u>2401.38</u><br>96   | 7.48 | <u>875.31</u><br>35    | <u>5151.07</u><br>206  |
| 15 | КБ9-35-1   | 0,0864  | <u>138.4544</u><br>11.96 | 0.12  | <u>16.6145</u><br>1.44  | 133.48 | <u>2217.71</u><br>192  | <u>10972.53</u><br>948   | <u>2901.85</u><br>251  | 7.48 | <u>1035.64</u><br>89   | <u>6155.20</u><br>532  |
| 22 | КБ7-25-9   | 0,01    | <u>103.2400</u><br>1.03  | 0.12  | <u>12.3888</u><br>0.12  | 133.48 | <u>1653.66</u><br>17   | <u>7880.03</u><br>79     | <u>2097.41</u><br>20   | 7.48 | <u>772.24</u><br>8     | <u>4523.31</u><br>45   |
| 23 | КБ7-25-4   | 0,01    | <u>1600.3665</u><br>16   | 0.12  | <u>192.0440</u><br>1.92 | 133.48 | <u>25634.03</u><br>256 | <u>133121.96</u><br>1331 | <u>34926.32</u><br>349 | 7.48 | <u>11970.74</u><br>120 | <u>72531.09</u><br>725 |
| 26 | КР12-55-1  | 0,03681 | <u>15.9011</u><br>0.58   | 0.12  | <u>1.9081</u><br>0.07   | 133.48 | <u>254.70</u><br>9     | <u>1292.05</u><br>48     | <u>340.29</u><br>13    | 7.48 | <u>118.94</u><br>4     | <u>713.93</u><br>26    |
| 27 | КР12-54-2  | 0,03681 | <u>22.6811</u><br>0.83   | 0.12  | <u>2.7217</u><br>0.1    | 133.48 | <u>363.30</u><br>13    | <u>1842.93</u><br>68     | <u>485.37</u><br>18    | 7.48 | <u>169.65</u><br>6     | <u>1018.32</u><br>37   |
| 28 | КБ13-44-7  | 1,66    | <u>0.2500</u><br>0.42    | 0,087 | <u>0.0218</u><br>0.04   | 133.48 | <u>2.90</u><br>5       | <u>19.08</u><br>32       | <u>4.84</u><br>8       | 6.83 | <u>1.71</u><br>3       | <u>9.45</u><br>16      |
| 29 | КБ13-44-9  | 1,664   | <u>0.1720</u><br>0.28    | 0,087 | <u>0.0150</u><br>0.02   | 133.48 | <u>2.00</u><br>3       | <u>13.48</u><br>22       | <u>3.41</u><br>6       | 6.83 | <u>1.17</u><br>2       | <u>6.58</u><br>11      |
| 30 | КБ13-45-5  | 0,01664 | <u>6.3600</u><br>0.11    | 0,087 | <u>0.5533</u><br>0.01   | 133.48 | <u>73.86</u><br>1      | <u>491.37</u><br>8       | <u>124.35</u><br>2     | 6.83 | <u>43.44</u><br>1      | <u>241.65</u><br>4     |
| 31 | КБ13-16-6  | 0,01664 | <u>4.8248</u><br>0.08    | 0,087 | <u>0.4198</u><br>0.01   | 133.48 | <u>56.03</u><br>1      | <u>459.20</u><br>8       | <u>113.35</u><br>1     | 6.83 | <u>32.95</u><br>1      | <u>202.33</u><br>3     |
| 32 | КБ13-26-6  | 0,01664 | <u>7.2920</u><br>0.12    | 0,087 | <u>0.6344</u><br>0.01   | 133.48 | <u>84.68</u><br>1      | <u>684.91</u><br>11      | <u>169.31</u><br>3     | 6.83 | <u>49.80</u><br>1      | <u>303.79</u><br>5     |
| 33 | ПР9-3001-4 | 0,079   | <u>48.9200</u><br>3.86   | 0,088 | <u>4.3050</u><br>0.34   | 133.48 | <u>574.63</u><br>45    | <u>4243.12</u><br>343    | <u>1081.91</u><br>86   | 7.48 | <u>365.92</u><br>29    | <u>2022.46</u><br>160  |
| 36 | КБ25-10-3  | 2       | <u>53.7262</u><br>107.45 | 0.102 | <u>5.4801</u><br>10.96  | 133.48 | <u>731.48</u><br>1463  | <u>5351.71</u><br>10704  | <u>1338.30</u><br>2677 | 7.4  | <u>397.57</u><br>795   | <u>2467.35</u><br>4935 |
| 39 | ПР9-3013-4 | 0,05832 | <u>55.0369</u><br>3.21   | 0.088 | <u>4.8432</u><br>0.28   | 133.48 | <u>646.48</u><br>38    | <u>4738.53</u><br>277    | <u>1184.70</u><br>69   | 7.48 | <u>411.68</u><br>24    | <u>2242.86</u><br>131  |

| 1             | 2         | 3       | 4                         | 5     | 6                       | 7      | 8                      | 9                        | 10                     | 11   | 12                     | 13                     |
|---------------|-----------|---------|---------------------------|-------|-------------------------|--------|------------------------|--------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------------|
| 40            | КБ13-45-5 | 0,01664 | <u>6,3600</u><br>0,11     | 0,087 | <u>0,5533</u><br>0,01   | 133,48 | <u>73,86</u><br>1      | <u>491,37</u><br>8       | <u>124,35</u><br>2     | 6,83 | <u>43,44</u><br>1      | <u>241,65</u><br>4     |
| 41            | КБ13-16-6 | 0,01664 | <u>4,8248</u><br>0,08     | 0,087 | <u>0,4198</u><br>0,01   | 133,48 | <u>56,03</u><br>1      | <u>459,20</u><br>8       | <u>113,35</u><br>1     | 6,83 | <u>32,95</u><br>1      | <u>202,33</u><br>3     |
| 42            | КБ13-26-6 | 0,01664 | <u>7,2920</u><br>0,12     | 0,087 | <u>0,6344</u><br>0,01   | 133,48 | <u>84,68</u><br>1      | <u>684,91</u><br>11      | <u>169,31</u><br>3     | 6,83 | <u>49,80</u><br>1      | <u>303,79</u><br>5     |
| 43            | КР20-5-3  | 0,07    | <u>117,0200</u><br>8,19   | 0,12  | <u>14,0424</u><br>0,98  | 133,48 | <u>1874,38</u><br>131  | <u>9040,97</u><br>633    | <u>2401,38</u><br>169  | 7,48 | <u>875,31</u><br>61    | <u>5151,07</u><br>361  |
| 44            | КБ9-72-1  | 0,87494 | <u>156,4062</u><br>136,84 | 0,12  | <u>18,7687</u><br>16,42 | 133,48 | <u>2505,25</u><br>2192 | <u>13691,27</u><br>11979 | <u>3563,23</u><br>3117 | 7,48 | <u>1169,92</u><br>1024 | <u>7238,40</u><br>6333 |
| 45            | КР20-12-2 | 0,87494 | <u>73,3111</u><br>64,15   | 0,12  | <u>8,7973</u><br>7,7    | 133,48 | <u>1174,27</u><br>1027 | <u>7132,99</u><br>6240   | <u>1827,60</u><br>1599 | 7,48 | <u>548,37</u><br>480   | <u>3550,24</u><br>3106 |
| 47            | КБ9-42-1  | 0,4069  | <u>65,3306</u><br>26,38   | 0,12  | <u>7,8397</u><br>3,19   | 133,48 | <u>1046,44</u><br>426  | <u>5341,62</u><br>2173   | <u>1405,37</u><br>571  | 7,48 | <u>488,67</u><br>199   | <u>2940,48</u><br>1196 |
| 50            | КБ13-16-6 | 0,42396 | <u>9,5600</u><br>4,05     | 0,087 | <u>0,8317</u><br>0,35   | 133,48 | <u>111,02</u><br>47    | <u>910,78</u><br>386     | <u>224,80</u><br>95    | 6,83 | <u>65,29</u><br>28     | <u>401,11</u><br>170   |
| 51            | КБ13-26-6 | 0,42396 | <u>7,2400</u><br>3,07     | 0,087 | <u>0,6299</u><br>0,27   | 133,48 | <u>84,08</u><br>36     | <u>680,49</u><br>289     | <u>168,21</u><br>71    | 6,83 | <u>49,45</u><br>21     | <u>301,74</u><br>128   |
| <b>Разом:</b> |           |         | <b>465,91</b>             |       | <b>53,01</b>            |        | <b>7074</b>            | <b>42320</b>             | <b>10867</b>           |      | <b>3438</b>            | <b>21379</b>           |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (7074 + 42320 * 1) * 0,0078 = \mathbf{385 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для ураховання коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (7074 + 42320 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{85 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (7074 + 42320 * 1) * 0,003739 = \mathbf{185 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 21379 + 385 + 85 + 185 = 22034 грн.

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи тепlopостачання з встановленням модульної котельної на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування  
Встановлення модульної котельної

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01  
загально-будівельні роботи**

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу                           | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі: |              |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|           |                                        |                                                                                                                              |                   |           |                                        | всього, грн.  | всього, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
| 1         | 2                                      | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9           | 10/11        | 12/13                                 | 14                                                  |                       |
|           |                                        | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                        |               |              |                                       |                                                     |                       |
| 1         | 1                                      | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люди.год          | 395,5     | 88,83                                  |               |              |                                       |                                                     |                       |
| 2         |                                        | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 4,2       |                                        |               |              |                                       |                                                     |                       |
| 3         | 27                                     | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люди.год          | 5,75      | 103,12                                 |               |              |                                       |                                                     |                       |
| 4         |                                        | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 5,0       |                                        |               |              |                                       |                                                     |                       |
| 5         |                                        | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люди.год          | 64,66     | 101,95                                 |               |              |                                       |                                                     |                       |
| 6         |                                        | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 5,2       |                                        |               |              |                                       |                                                     |                       |
| 7         |                                        | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люди.год          | -         | -                                      |               |              |                                       |                                                     |                       |
| 8         |                                        | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люди.год          | -         | -                                      |               |              |                                       |                                                     |                       |
| 9         |                                        | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                        |               |              |                                       |                                                     |                       |
| 9.1       |                                        | загальновиrobничих витрат                                                                                                    | люди.год          | 53,01     | 133,50                                 |               |              |                                       |                                                     |                       |
|           | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b> |                                                                                                                              | люди.год          | 518,92    |                                        |               |              |                                       |                                                     |                       |

| 1  | 2                                        | 3                                                                                                            | 4        | 5          | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
|    | Середній розряд робіт                    |                                                                                                              | розряд   | 4.2        |                          |     |       |       |    |
|    | <b>II. Будівельні машини і механізми</b> |                                                                                                              |          |            |                          |     |       |       |    |
| 10 | КБМ201-14                                | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т                                                                  | маш. год | 0.06491016 | <u>400.92</u><br>26.02   |     |       |       |    |
| 11 | КБМ201-12                                | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                                   | маш. год | 0.744891   | <u>352.88</u><br>262.86  |     |       |       |    |
| 12 | КБМ201-13                                | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т                                                                   | маш. год | 0.1940406  | <u>375.25</u><br>72.81   |     |       |       |    |
| 13 | КБМ203-101                               | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                                    | маш. год | 0.003036   | <u>498.01</u><br>1.51    |     |       |       |    |
| 14 | КБМ215-202                               | Агрегати зварювальні двопостові для ручного зварювання на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]              | маш. год | 12         | <u>654.32</u><br>7851.84 |     |       |       |    |
| 15 | КБМ204-201                               | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А           | маш. год | 3.0360418  | <u>311.35</u><br>945.27  |     |       |       |    |
| 16 | КБМ234-201                               | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0.2998886  | <u>4.77</u><br>1.43      |     |       |       |    |
| 17 | КБМ215-1301                              | Верстати трубозгинальні для труб діаметром 200-500 мм                                                        | маш. год | 1.9        | <u>164.43</u><br>312.42  |     |       |       |    |
| 18 | КБМ224-200-П1                            | Водоплазна станція на понтоні                                                                                | маш. год | 0.744      | <u>838.3</u><br>623.70   |     |       |       |    |
| 19 | КБМ204-1400                              | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С         | маш. год | 0.3656919  | <u>4.33</u><br>1.58      |     |       |       |    |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                       | 4        | 5         | 6/7                        | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|-----|-------|-------|----|
| 20 | КБМ205-101               | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв | маш. год | 0.744     | <u>314.59</u><br>234.05    |     |       |       |    |
| 21 | КБМ205-401               | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м³/хв                   | маш. год | 0.4662886 | <u>38.11</u><br>17.77      |     |       |       |    |
| 22 | КБМ202-1102              | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 6.74226   | <u>627.53</u><br>4230.97   |     |       |       |    |
| 23 | КБМ202-1140              | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т                                                  | маш. год | 2.4323332 | <u>611.44</u><br>1487.23   |     |       |       |    |
| 24 | КБМ202-1143<br>варіант 1 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т                                                   | маш. год | 1.5816203 | <u>794.67</u><br>1256.87   |     |       |       |    |
| 25 | КБМ202-1245              | Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т                                                      | маш. год | 0.330966  | <u>766.74</u><br>253.76    |     |       |       |    |
| 26 | КБМ215-702               | Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т                         | маш. год | 13.9      | <u>1105.03</u><br>15359.92 |     |       |       |    |
| 27 | КБМ233-201               | Машини свердлильні електричні                                                                           | маш. год | 0.297216  | <u>5.25</u><br>1.56        |     |       |       |    |
| 28 | КБМ233-202               | Машини свердлильні пневматичні при роботі від пересувних компресорів                                    | маш. год | 0.744     | <u>5.25</u><br>3.91        |     |       |       |    |
| 29 | КБМ203-1080              | Підіймачі штовпні будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                                  | маш. год | 0.0007362 | <u>112.05</u><br>0.08      |     |       |       |    |
| 30 | КБМ204-1000              | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                                  | маш. год | 30.677283 | <u>23.76</u><br>728.89     |     |       |       |    |
| 31 | КБМ233-345               | Прес-ножиці комбіновані                                                                                 | маш. год | 0.9439164 | <u>63.93</u><br>60.34      |     |       |       |    |

| 1  | 2                                                                        | 3                                                              | 4        | 5          | 6/7                  | 8/9                  | 10/11          | 12/13            | 14     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|--------|
| 32 | КЕМ204-502                                                               | Установка для заварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 5.20148442 | 13.26<br>68.97       |                      |                |                  |        |
|    | <b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>                     |                                                                | грн.     |            | 33803.76             |                      |                |                  |        |
|    | Бензин                                                                   |                                                                | кг       | 31.198     |                      |                      |                |                  |        |
|    | Дизельне паливо                                                          |                                                                | кг       | 346.571    |                      |                      |                |                  |        |
|    | Електроенергія                                                           |                                                                | кВт-год  | 503.344    |                      |                      |                |                  |        |
|    | Стиснене повітря                                                         |                                                                | м3       | 26.784     |                      |                      |                |                  |        |
|    | Масляні матеріали                                                        |                                                                | кг       | 25.876     |                      |                      |                |                  |        |
|    | Гідравлічна рідина                                                       |                                                                | кг       | 2.248      |                      |                      |                |                  |        |
|    | <b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b> |                                                                |          |            |                      |                      |                |                  |        |
| 33 | КЕМ270-106                                                               | Апарат для газового заварювання і різання                      | маш. год | 8.0370932  |                      |                      |                |                  |        |
| 34 | КЕМ270-50                                                                | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного     | маш. год | 2.084375   |                      |                      |                |                  |        |
| 35 | КЕМ270-115                                                               | Дрилі електричні                                               | маш. год | 2.1433421  |                      |                      |                |                  |        |
| 36 | КЕМ203-404                                                               | Лібідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]         | маш. год | 0.6567528  |                      |                      |                |                  |        |
| 37 | КЕМ203-405                                                               | Лібідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]           | маш. год | 0.0384708  |                      |                      |                |                  |        |
| 38 | КЕМ233-301                                                               | Машини шліфувальні електричні                                  | маш. год | 1.39131892 |                      |                      |                |                  |        |
| 39 | КЕМ204-1100                                                              | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 34.6996597 |                      |                      |                |                  |        |
|    | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>                     |                                                                |          |            |                      |                      |                |                  |        |
| 40 | +С113-21                                                                 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева                             | т        | 0.0103047  | 124637.79<br>1284.36 | 121622.22<br>1253.28 | 571.69<br>5.89 | 2443.88<br>25.19 | 30 км. |

| 1  | 2                       | 3                                                                                               | 4  | 5          | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                   | 12/13                   | 14                |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 41 | C111-387-1              | Біліло густотерте цинкове                                                                       | т  | 0.0011227  | <u>143404.49</u><br>161.00  | <u>140089.01</u><br>157.28  | <u>503.63</u><br>0.57   | <u>2811.85</u><br>3.15  | 30 км.            |
| 42 | C111-98                 | Болти із шестигранною головною оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм                            | т  | 0.00010946 | <u>77762.91</u><br>8.51     | <u>75899.36</u><br>8.31     | <u>338.79</u><br>0.04   | <u>1524.76</u><br>0.16  | 30 км.            |
| 43 | C111-1848               | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                           | т  | 0.0114944  | <u>94133.21</u><br>1082.00  | <u>91985.78</u><br>1057.32  | <u>301.68</u><br>3.47   | <u>1845.75</u><br>21.21 | 30 км.            |
| 44 | +C1534-68<br>варіант 2  | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм         | шт | 1          | <u>25082.06</u><br>25082.06 | <u>24553.00</u><br>24553.00 | <u>37.25</u><br>37.25   | <u>491.81</u><br>491.81 | 30 км.            |
| 45 | +C121-254<br>варіант 1  | Ворота распашні (2,9x2,42)                                                                      | шт | 1          | <u>37501.38</u><br>37501.38 | <u>37000.00</u><br>37000.00 | <u>222.21</u><br>222.21 | <u>279.17</u><br>279.17 | 30 км.            |
| 46 | +C1630-37<br>варіант 3  | Газохід Ф510/570 нерж.1мм/ол.0,5мм дл.1м                                                        | шт | 3          | <u>---</u><br>-             | <u>---</u><br>-             | <u>---</u><br>-         | <u>---</u><br>-         | комплект в модулі |
| 47 | C123-521                | Дерев'яні деталі рилтувань                                                                      | м3 | 0.00154    | <u>12246.26</u><br>18.86    | <u>11751.30</u><br>18.10    | <u>254.84</u><br>0.39   | <u>240.12</u><br>0.37   | 30 км.            |
| 48 | C112-81                 | Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0.000607   | <u>5276.37</u><br>3.20      | <u>4949.45</u><br>3.00      | <u>223.46</u><br>0.14   | <u>103.46</u><br>0.06   | 30 км.            |
| 49 | +C111-794<br>варіант 1  | Дріт оцинкований, діаметр 2,5 мм                                                                | т  | 0.0014     | <u>77077.11</u><br>107.91   | <u>75300.00</u><br>105.42   | <u>265.79</u><br>0.37   | <u>1511.32</u><br>2.12  | 30 км.            |
| 50 | C111-1899               | Електроди для зварювання магістральних газонафтопроводів                                        | т  | 0.01       | <u>120335.85</u><br>1203.36 | <u>117637.53</u><br>1176.38 | <u>338.79</u><br>3.39   | <u>2359.53</u><br>23.59 | 30 км.            |
| 51 | +C111-1504              | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42                                                              | т  | 0.0000995  | <u>110001.74</u><br>10.95   | <u>107500.00</u><br>10.70   | <u>344.84</u><br>0.03   | <u>2156.9</u><br>0.22   | 30 км.            |
| 52 | +C111-1513<br>варіант 1 | Електроди, діаметр 4 мм                                                                         | т  | 0.00098272 | <u>112296.74</u><br>110.36  | <u>109750.00</u><br>107.85  | <u>344.84</u><br>0.34   | <u>2201.9</u><br>2.17   | 30 км.            |
| 53 | +C111-1515              | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46                                                              | т  | 0.0026705  | <u>114909.03</u><br>306.86  | <u>112311.07</u><br>299.93  | <u>344.84</u><br>0.92   | <u>2253.12</u><br>6.01  | 30 км.            |

| 1  | 2                       | 3                                                                                     | 4  | 5          | 6/7                           | 8/9                           | 10/11                   | 12/13                     | 14     |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 54 | +С111-1521              | Електроди, діаметр 5 мм, марка З42                                                    | т  | 0.0241598  | <u>114909.03</u><br>276.18    | <u>112311.07</u><br>2713.41   | <u>344.84</u><br>8.33   | <u>2253.12</u><br>54.44   | 30 км. |
| 55 | С111-1529               | Електроди, діаметр 6 мм, марка З42                                                    | т  | 0.0003     | <u>46772.24</u><br>14.03      | <u>45510.30</u><br>13.65      | <u>344.84</u><br>0.10   | <u>917.1</u><br>0.28      | 30 км. |
| 56 | +С1113-246<br>варіант 2 | Емаль антикорозійна ПФ-115 жаростійка                                                 | т  | 0.00063232 | <u>1457270.62</u><br>921.46   | <u>1428125.00</u><br>903.03   | <u>571.69</u><br>0.36   | <u>28573.93</u><br>18.07  | 30 км. |
| 57 | +С1113-246<br>варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                       | т  | 0.0179968  | <u>131270.62</u><br>2362.45   | <u>128125.00</u><br>2305.84   | <u>571.69</u><br>10.29  | <u>2573.93</u><br>46.32   | 30 км. |
| 58 | С111-797                | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм                                     | т  | 0.00000746 | <u>32715.69</u><br>0.24       | <u>31808.42</u><br>0.24       | <u>265.79</u><br>-      | <u>641.48</u><br>-        | 30 км. |
| 59 | +С111-324               | Кисень технічний газоподібний                                                         | м3 | 13.7226    | <u>75.08</u><br>1030.29       | <u>67.98</u><br>932.86        | <u>5.63</u><br>77.26    | <u>147</u><br>20.17       | 30 км. |
| 60 | +С111-324<br>варіант 1  | Кисень технічний газоподібний                                                         | м3 | 1.21256    | <u>67.75</u><br>82.15         | <u>60.79</u><br>73.71         | <u>5.63</u><br>6.83     | <u>1.33</u><br>1.61       | 30 км. |
| 61 | С111-1639               | Крути армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм                                   | шт | 0.34034    | <u>361.06</u><br>122.88       | <u>353.73</u><br>120.39       | <u>0.25</u><br>0.09     | <u>7.08</u><br>2.40       | 30 км. |
| 62 | +С1113-77               | Кислота нафтовий, марка А                                                             | т  | 0.00024792 | <u>645107.43</u><br>159.94    | <u>632000.00</u><br>156.69    | <u>458.26</u><br>0.11   | <u>12649.17</u><br>3.14   | 30 км. |
| 63 | С112-8                  | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0.00062    | <u>3569.25</u><br>2.21        | <u>3239.17</u><br>2.01        | <u>260.09</u><br>0.16   | <u>69.99</u><br>0.04      | 30 км. |
| 64 | +С121-782               | Металеві конструкції                                                                  | т  | 0.87494    | <u>177088.87</u><br>154942.14 | <u>175416.05</u><br>153478.52 | <u>354.54</u><br>310.20 | <u>1318.28</u><br>1153.42 | 30 км. |
| 65 | +С1534-218<br>варіант 2 | Перехідник із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 530 на 426 мм, довж. 300мм     | шт | 1          | <u>9523.29</u><br>9523.29     | <u>9297.00</u><br>9297.00     | <u>39.56</u><br>39.56   | <u>186.73</u><br>186.73   | 30 км. |
| 66 | +С1546-66               | Пропан-бутан технічний                                                                | м3 | 2.33287    | <u>165.67</u><br>386.49       | <u>154.00</u><br>359.26       | <u>8.42</u><br>19.64    | <u>3.25</u><br>7.59       | 30 км. |

| 1  | 2                                 | 3                                                              | 4  | 5           | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                  | 14                |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 67 | +С111-217<br>варіант 2            | Профлист стіна                                                 | М2 | 39.15       | <u>605.95</u><br>23722.94  | <u>593.75</u><br>23245.31  | <u>0.32</u><br>12.53   | <u>11.88</u><br>465.10 | 30 км.            |
| 68 | +С111-217<br>варіант 1            | Профнастил                                                     | М2 | 42.3176     | <u>605.95</u><br>25642.35  | <u>593.75</u><br>25126.08  | <u>0.32</u><br>13.54   | <u>11.88</u><br>502.73 | 30 км.            |
| 69 | С1425-11680                       | Розчин готовий кладковий важкий<br>цементний, марка М25        | М3 | 0.00046     | <u>2097.12</u><br>0.96     | <u>1330.31</u><br>0.61     | <u>725.69</u><br>0.33  | <u>41.12</u><br>0.02   | 30 км.            |
| 70 | +С1113-156                        | Розчинник, марка Р-4                                           | т  | 0.000014926 | <u>248874.58</u><br>3.71   | <u>243423.00</u><br>3.63   | <u>571.69</u><br>0.01  | <u>4879.89</u><br>0.07 | 30 км.            |
| 71 | +С111-870<br>варіант 1            | Сітка Рабица (Сітка 3х4) з плосковими<br>покриттям 50х50-2.5мм | М2 | 13.94       | <u>111.71</u><br>1557.24   | <u>109.50</u><br>1526.43   | <u>0.02</u><br>0.28    | <u>2.19</u><br>30.53   | 30 км.            |
| 72 | &С111-88-145<br>варіант 1         | Саморіз покрівельний                                           | шт | 638         | <u>2.49</u><br>1588.62     | <u>2.10</u><br>1339.80     | <u>0.34</u><br>216.92  | <u>0.05</u><br>31.90   | 30 км.            |
| 73 | С111-1843                         | Сталеві деталі рихтувань                                       | т  | 0.0033      | <u>123517.4</u><br>407.61  | <u>122276.32</u><br>403.51 | <u>321.6</u><br>1.06   | <u>919.48</u><br>3.04  | 30 км.            |
| 74 | &С111-1804-4-<br>ЗКС<br>варіант 5 | Сталь листовая товщ. 20мм                                      | т  | 0.06563     | <u>49579.87</u><br>3253.93 | <u>48945.00</u><br>3212.26 | <u>265.79</u><br>17.44 | <u>369.08</u><br>24.23 | 30 км.            |
| 75 | &С111-1804-4-<br>ЗКС<br>варіант 1 | Сталь листовая товщ. 8мм                                       | т  | 0.09822     | <u>45922.65</u><br>4510.52 | <u>45315.00</u><br>4450.84 | <u>265.79</u><br>26.11 | <u>341.86</u><br>33.57 | 30 км.            |
| 76 | +С1630-37<br>варіант 4            | Трійник 30° Ф510/570 нерж.1мм/ощ.0.5мм                         | шт | 1           | -                          | -                          | -                      | -                      | комплект в модулі |
| 77 | &С111-1139-2-<br>ЗН1<br>варіант 2 | Труба профільна 100х50х4мм Сталь С235                          | т  | 0.02758     | <u>48476.66</u><br>1336.99 | <u>47850.00</u><br>1319.70 | <u>265.79</u><br>7.33  | <u>360.87</u><br>9.96  | 30 км.            |
| 78 | &С111-1139-1-<br>ЗН0<br>варіант 2 | Труба профільна 60х40х3мм Сталь С235                           | т  | 0.05882     | <u>48476.66</u><br>2851.40 | <u>47850.00</u><br>2814.54 | <u>265.79</u><br>15.63 | <u>360.87</u><br>21.23 | 30 км.            |

| 1                                                                                              | 2                               | 3                                                                            | 4       | 5         | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                  | 14     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 79                                                                                             | +С111-1292                      | Уайт-спірит                                                                  | т       | 0.0012838 | <u>136844.12</u><br>175.68 | <u>133548.38</u><br>171.45 | <u>612.52</u><br>0.79  | <u>2683.22</u><br>3.44 | 30 км. |
| 80                                                                                             | &С111-2009-8-<br>1<br>варіант 1 | Хімічний анкер 300 мл                                                        | шт      | 32        | <u>685.16</u><br>21925.12  | <u>671.25</u><br>21480.00  | <u>0.48</u><br>15.36   | <u>13.43</u><br>429.76 | 30 км. |
| 81                                                                                             | +С126-1214<br>варіант 2         | Хвортка 1х2,0м з оцинкованої сітки з<br>полімерним покриттям (ручка +завмок) | шт      | 1         | <u>6046.26</u><br>6046.26  | <u>6000.00</u><br>6000.00  | <u>1.25</u><br>1.25    | <u>45.01</u><br>45.01  | 30 км. |
| 82                                                                                             | С111-1853-3                     | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм                                                   | т       | 0.00022   | <u>35112.35</u><br>7.72    | <u>34122.19</u><br>7.51    | <u>301.68</u><br>0.07  | <u>688.48</u><br>0.14  | 30 км. |
| 83                                                                                             | С111-179                        | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50<br>мм                             | т       | 0.0000025 | <u>42672.75</u><br>0.11    | <u>41497.24</u><br>0.10    | <u>338.79</u><br>-     | <u>836.72</u><br>0.01  | 30 км. |
| 84                                                                                             | &С111-1838-2<br>варіант 1       | Швелери N20 із сталі                                                         | т       | 0.08492   | <u>57418.22</u><br>4875.96 | <u>56725.00</u><br>4817.09 | <u>265.79</u><br>22.57 | <u>427.43</u><br>36.30 | 30 км. |
| 85                                                                                             | С1999-9001                      | Електроенергія                                                               | кВт-год | 3.6551    | -                          | -                          | -                      | -                      |        |
| 86                                                                                             | С1999-9005                      | Мастильні матеріали                                                          | кг      | 0.0765    | <u>163.15</u><br>12.48     | <u>163.15</u><br>12.48     | -                      | -                      |        |
|                                                                                                | Разом                           |                                                                              | грн.    |           | 12.48                      | 12.48                      |                        |                        |        |
| <b>Разом по розділу III</b><br><b>Підсумкові витрати енергоносіїв</b><br><b>для усіх машин</b> |                                 |                                                                              |         | грн.      | 337124.16                  | 332038.52                  | 1099.16                | 3986.47                |        |
|                                                                                                | Електроенергія                  |                                                                              | кВт-год | 507       |                            |                            |                        |                        |        |
|                                                                                                | Стиснене повітря                |                                                                              | м3      | 26.784    |                            |                            |                        |                        |        |
|                                                                                                | Мастильні матеріали             |                                                                              | кг      | 25.953    |                            |                            |                        |                        |        |
|                                                                                                | Гідравлічна рідина              |                                                                              | кг      | 2.248     |                            |                            |                        |                        |        |
|                                                                                                | Бензин                          |                                                                              | л       | 42.159    |                            |                            |                        |                        |        |

|   |                 |   |   |         |     |     |       |       |    |
|---|-----------------|---|---|---------|-----|-----|-------|-------|----|
| 1 | 2               | 3 | 4 | 5       | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   | Дизельне паливо |   | л | 407,731 |     |     |       |       |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевіряє

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування 04/2023-ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на монтаж устаткування котельні  
Встановлення модульної котельні

Основа: Кошторисна вартість  
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| №<br>ч.ч. | Об'рунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат         | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн. |                           | Загальна вартість, грн. |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год. |                                         |                       |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                                       |                                     |                   |                | Всього                 | експлу-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлу-<br>тації<br>машин             | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                                       |                                     |                   |                |                        |                           |                         |                       |                                       |                                         | заробіт-<br>ної плати |
| 1         | 2                                     | 3                                   | 4                 | 5              | 6                      | 7                         | 8                       | 9                     | 10                                    | 11                                      | 12                    |
|           |                                       | Разом прямі витрати по кошторису    |                   |                |                        |                           | -                       | -                     | -                                     |                                         | -                     |
|           |                                       | - - - - -                           |                   |                |                        |                           | -                       | -                     | -                                     |                                         | -                     |
|           |                                       | Всього по кошторису                 |                   |                |                        |                           | -                       |                       |                                       |                                         |                       |
|           |                                       | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |                   |                |                        |                           | -                       |                       |                                       |                                         |                       |
|           |                                       | Кошторисна заробітна плата, грн.    |                   |                |                        |                           | -                       |                       |                                       |                                         |                       |

Склад [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи тепlopостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування 04/2023-ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на придбання устаткування котельні Встановлення модульної котельні

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

- тис. грн.  
- тис. люд.год.  
- тис. грн.  
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № ч.ч.                                   | Об'єктування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  | Витрати труда робітників, люд.год. |                                   |    |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----|
|                                          |                           |                             |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин                 | не зайнятих обслуговуванням машин |    |
|                                          |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |
|                                          |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |
| 1                                        | 2                         | 3                           | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                                 | 11                                | 12 |
| Розділ 1. Устаткування, що не монтується |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |
| 25-09-2024 СНЯТО                         |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |
| Разом прямі витрати по розділу 1         |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |
| -----                                    |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |
| Всього по розділу 1                      |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |
| Разом прямі витрати по кошторису         |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |
| -----                                    |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |
| Всього по кошторису                      |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |
| Кошторисна трудомісткість, люд.год.      |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |
| Кошторисна заробітна плата, грн.         |                           |                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   |    |

Склад  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підпис

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування 04/2023-ЛКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на пусконаладжувальні роботи Встановлення модульної котельні

Основа: креслення (специфікації) № 04/2023-ЛКД-ТМК С

Кошторисна вартість 60.345 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0.40089 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 46.916 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № ч.ч.                                                                                                     | Об'єкту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                   |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | в тому числі заробітної плати | не зайнятих обслуговуванням машин  | тих, що обслуговують машини |
|                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                   |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    |                               |                                    | на одиницю                  |
| 1                                                                                                          | 2                          | 3                                                                                                                                                 | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                            | 12                                 | 12                          |
| 1                                                                                                          | КП7-4-1                    | Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напіва механічна теплопродуктивність до 1 т/кал/год                          | котел          | 1         | 30148,48               | -                             | 30148                   | 30148            | -                  | -                             | 260.8000                           | 260.8                       |
| 2                                                                                                          | КП7-53-1                   | Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на мазуті або твердому паливі, теплопродуктивність до 2,5 т/кал/год | котел          | 1         | 12484,80               | -                             | 12485                   | 12485            | -                  | -                             | 108.0000                           | 108                         |
| Разом прямі витрати по кошторису                                                                           |                            |                                                                                                                                                   |                |           | 42633                  | -                             | 42633                   | 42633            | -                  | -                             | -                                  | 368.8                       |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. загальновиборничі витрати, грн.   |                            |                                                                                                                                                   |                |           | 42633                  | -                             | 42633                   | 42633            | -                  | -                             | -                                  | -                           |
| Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. |                            |                                                                                                                                                   |                |           | 17712                  | 32.09                         | 4283                    |                  |                    |                               |                                    |                             |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.      |   |   |   |   | 60345  |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |        |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 60345  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 400,89 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 46916  |   |    |    |    |

Склаав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконаладжувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № | Ч.ч.                                                                                                                                         | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 1                                                                                                                                            | 2                           | 3              | 4         | 5        |
| 1 | Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напіvmеханічна теплопродуктивність до 1 т/кал/год                       | котел                       | 1              |           |          |
| 2 | Еколого-технічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на мазуті або твердому паливі, теплопродуктивність до 2,5 т/кал/год | котел                       | 1              |           |          |

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



| 1             | 2 | 3 | 4            | 5 | 6            | 7 | 8           | 9            | 10           | 11 | 12          | 13           |
|---------------|---|---|--------------|---|--------------|---|-------------|--------------|--------------|----|-------------|--------------|
| <b>Разом:</b> |   |   | <b>368,8</b> |   | <b>32,09</b> |   | <b>4283</b> | <b>42633</b> | <b>10321</b> |    | <b>2486</b> | <b>17090</b> |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (4283 + 42633 * 1) * 0,0078 = \mathbf{366 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

**H124** - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

**H21** - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (4283 + 42633 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{81 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

**H18** - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H16} / 100 = \\ & = (4283 + 42633 * 1) * 0,003739 = \mathbf{175 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

**H16** - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиборничі витрати: 17090 + 366 + 81 + 175 = 17712 грн.**

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бонарова, 11. Коригування встановлення модульної котельні

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04  
пусконаладжувальні роботи

| № ч.ч.                          | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |              |                             |                                       | Обґрунтування ціни |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                 |              |                                                                                                                              |                |           |                               | всього, грн.  | всього, грн. | транс-портна складова, грн. | загот.-вально-складські витрати, грн. |                    |
| 1                               | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6/7                           | 8/9           | 10/11        | 12/13                       | 14                                    |                    |
| <b>I. Витрати труда</b>         |              |                                                                                                                              |                |           |                               |               |              |                             |                                       |                    |
| 1                               | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люди.год       | -         | -                             |               |              |                             |                                       |                    |
| 2                               |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | -         |                               |               |              |                             |                                       |                    |
| 3                               | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люди.год       | -         | -                             |               |              |                             |                                       |                    |
| 4                               |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | -         |                               |               |              |                             |                                       |                    |
| 5                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люди.год       | -         | -                             |               |              |                             |                                       |                    |
| 6                               |              | Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | -         |                               |               |              |                             |                                       |                    |
| 7                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люди.год       | -         | -                             |               |              |                             |                                       |                    |
| 8                               |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люди.год       | 368.8     | 115.60                        |               |              |                             |                                       |                    |
| 9                               |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |               |              |                             |                                       |                    |
| 9.1                             |              | загальновиrobничих витрат                                                                                                    | люди.год       | 32.09     | 133.46                        |               |              |                             |                                       |                    |
| Разом кошторисна трудомісткість |              |                                                                                                                              | люди.год       | 400.89    |                               |               |              |                             |                                       |                    |

|   |                       |   |        |     |     |     |       |       |    |
|---|-----------------------|---|--------|-----|-----|-----|-------|-------|----|
| 1 | 2                     | 3 | 4      | 5   | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   | Середній розряд робіт |   | розряд | 6.0 |     |     |       |       |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування 04/2023-ПҚД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на внутрішні мережі тепло та водопостачання. залишки Встановлення модульної котельні

Основа: креслення (специфікації) № 04/2023-ПҚД-ТМК арк. ТМК С арк1-3

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

19.501 тис. грн.  
- тис.лод.год.  
- тис. грн.  
4.2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № ч.ч.                          | Об'єдну-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. |                     | Загальна вартість, грн. |                   | Витрати труда робітників, люд.год. |                                   |                             |    |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----|
|                                 |                            |                                                                                                                                                                                                            |                |            | Всього                 | експлуа-тації машин | Всього                  | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин                | не зайнятих обслуговуванням машин | тих, що обслуговують машини |    |
|                                 |                            |                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        |                     |                         |                   |                                    |                                   |                             |    |
| 1                               | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5          | 6                      | 7                   | 8                       | 9                 | 10                                 | на одини-цю                       | 11                          | 12 |
| Розділ 1. Трубопроводи опалення |                            |                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        |                     |                         |                   |                                    |                                   |                             |    |
| 1                               | КБ24-10-5                  | Безканальне прокладання теплоізолюованих трубопроводів діаметром 125 мм [лінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | 1000м          | 0.00176    | 349369.54              | 118441.65           | 615                     | 255               | 208                                | 1629.6000                         | 2.87                        |    |
| 2                               | КБ24-10-5                  | Безканальне прокладання теплоізолюованих трубопроводів діаметром 125 мм [лінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | 1000м          | -0.00176   | 349369.54              | 118441.65           | -615                    | -255              | -208                               | 1629.6000                         | -2.87                       |    |
| 3                               | С113-1566                  | Комплект ізоляції стиків ЕР-2/насувана муфта до теплоізолюованих труб, типорозмір 133/225 мм                                                                                                               | шт             | 17         | 1048.01                | -                   | 17816                   | -                 | -                                  | -                                 | -                           |    |

| 1               | 2                                                | 3 | 4 | 5 | 7 | 6      | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|-------|---|----|----|----|
| 4 & C113-1536-3 | Ізоляція фольгована, t=50 мм                     |   | М |   |   | 240,76 | - | 1685  | - | -  | -  | -  |
| Варіант 1       | Разом прями витрати по розділу 1                 |   |   |   |   | -      | - | 19501 | - | -  | -  | -  |
|                 | Разом будівельні роботи, грн.                    |   |   |   |   |        |   | 19501 |   |    |    |    |
|                 | В тому числі:                                    |   |   |   |   |        |   | 19501 |   |    |    |    |
|                 | Вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |   |   |   |   |        |   | 19501 |   |    |    |    |
|                 | Всього будівельні роботи, грн.                   |   |   |   |   |        |   | 19501 |   |    |    |    |
|                 | Всього по розділу 1                              |   |   |   |   |        |   | 19501 |   |    |    |    |
|                 | Разом прями витрати по кошторису                 |   |   |   |   |        |   | 19501 |   |    |    |    |
|                 | Разом будівельні роботи, грн.                    |   |   |   |   |        |   | 19501 |   |    |    |    |
|                 | В тому числі:                                    |   |   |   |   |        |   | 19501 |   |    |    |    |
|                 | Вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |   |   |   |   |        |   | 19501 |   |    |    |    |
|                 | Всього будівельні роботи, грн.                   |   |   |   |   |        |   | 19501 |   |    |    |    |
|                 | Всього по кошторису                              |   |   |   |   |        |   | 19501 |   |    |    |    |
|                 | Кошторисна трудомісткість, люд.год.              |   |   |   |   |        |   | -     |   |    |    |    |
|                 | Кошторисна заробітна плата, грн.                 |   |   |   |   |        |   | -     |   |    |    |    |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт внутрішньої мережі тепло та водопостачання. залишки

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт

| № | Ч.ч.                                                                                                                                                                                                       | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 1                                                                                                                                                                                                          | 2                           | 3              | 4         | 5        |
| 1 | Безканальне прокладання теплоізолювальних трубопроводів діаметром 125 мм [підполіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | м                           | 1.76           |           |          |
| 2 | Безканальне прокладання теплоізолювальних трубопроводів діаметром 125 мм [підполіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | м                           | -1.76          |           |          |

Склад

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05  
на внутрішні мережі тепло та водопостачання, залишки**

| Номер пози-ції Л.К. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в прямих вит-ратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в прямих витратах до трудо-місткості робіт, що передба-чені в прямих витратах, до трудо-місткості витрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах | Трудоміст-кість в загальноновиробничих витратах | Усередне-на вартість людино-години пра-ці, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах | I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах | Заробітна плата в прямих витратах | II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове держав-не соціаль-не страху-вання, | Усереднені показники для визна-чення кош-тів на покриття рішень статей загальноновиробничих витрат | III блок. Кошти на покриття рішень статей загальноновиробничих витрат | Загальноновиробничі витрати без ураху-вання відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності, |
|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 2                              | 3         | 4                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                               | 7                                                                                                            | 8                                                       | 9                                 | 10                                                                               | 11                                                                                                 | 12                                                                    | 13                                                                                                                  |
| 1                   | КБ24-10-5                      | 0,00176   | 1728,7380<br>3,04                                                                                                                                               | 0,094                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162,5014<br>0,29                                | 133,48                                                                                                       | 21690,68<br>38                                          | 154676,73<br>273                  | 38800,83<br>69                                                                   | 6,99                                                                                               | 12083,88<br>21                                                        | 72575,39<br>128                                                                                                     |
| 2                   | КБ24-10-5                      | -0,00176  | 1728,7380<br>-3,04                                                                                                                                              | 0,094                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162,5014<br>-0,29                               | 133,48                                                                                                       | 21690,68<br>-38                                         | 154676,73<br>-273                 | 38800,83<br>-69                                                                  | 6,99                                                                                               | 12083,88<br>-21                                                       | 72575,39<br>-128                                                                                                    |

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Разом: |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0  |    | 0  | 0  |

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н16} / 100 = \\ = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н16 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування  
Встановлення модульної котельні

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05  
внутрішні мережі тепло та водопостачання. залишки**

| №<br>Ч.ч.                       | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | У тому числі:                          |                         |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                 |              |                                                                                                                              |                   |           | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
| 1                               | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13                                               | 14                    |
| <b>I. Витрати труда</b>         |              |                                                                                                                              |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 1                               | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люди.год          | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 2                               |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 4.2       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3                               | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люди.год          | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4                               |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люди.год          | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6                               |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 5.1       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люди.год          | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 8                               |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люди.год          | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9                               |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.1                             |              | загальновиrobничих витрат                                                                                                    | люди.год          | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| Разом кошторисна трудомісткість |              |                                                                                                                              | люди.год          | -         |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |

| 1                             | 2                                                   | 3 | 4                    | 5    | 6/7                 | 8/9                 | 10/11        | 12/13           | 14     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---|----------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------|
| Середній розряд робіт         |                                                     |   | розряд               | 4.2  |                     |                     |              |                 |        |
| 10 & C113-1536-3<br>варіант 1 | <b>III. Будівельні матеріали, виробні комплекти</b> |   |                      |      |                     |                     |              |                 |        |
|                               |                                                     |   | М                    | 7    | 240.76<br>1685.32   | 235.80<br>1650.60   | 0.24<br>1.68 | 4.72<br>33.04   | 30 км. |
|                               |                                                     |   | шт                   | 17   | 1048.01<br>17816.17 | 1027.31<br>17464.27 | 0.15<br>2.55 | 20.55<br>349.35 | 30 км. |
|                               |                                                     |   | Разом по розділу III | грн. | 19501.49            | 19114.87            | 4.23         | 382.39          |        |
| 11 +C113-1566                 |                                                     |   |                      |      |                     |                     |              |                 |        |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.  
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевіряє

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування 04/2023-ПҚД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на внутрішні мережі тепло та водопостачання, додаткові роботи Встановлення модульної котельні

Основа: креслення (специфікації) № 04/2023-ПҚД-ТМК арк. ТМК.С арк1-3

Кошторисна вартість 4,117 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00735 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,632 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № ч.ч.               | Об'єктування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                  |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
|                      |                           |                                                                                                                           |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                  |
|                      |                           |                                                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    | заробітної плати |
| 1                    | 2                         | 3                                                                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12               |
| Розділ 1. Водопровід |                           |                                                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                  |
| 1                    | КБ9-34-2<br>к=1,15        | Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів (консолі 4 шт)                                                     | т              | 0,0072    | 8379,76                | 459,44             | 60                      | 49               | 3                  | 83,5360                            | 0,6              |
| 2                    | 8. С1111-88-2             | Консолі для трубопроводів                                                                                                 | шт             | 4         | 6787,30                | 139,15             | 2585                    | -                | 1                  | 1,5948                             | 0,01             |
| 3                    | КБ26-11-1<br>к=1,15       | Ізоляція трубопроводів трубами із спіненого каучуку, поліетилену                                                          | 10 м           | 1,51      | 328,90                 | -                  | 497                     | 497              | -                  | 4,0480                             | 6,11             |
| 4                    | 8. С113-2147-4            | Ізоляція для труб 57х3 (Мірепон)                                                                                          | м              | 15,1      | 328,90                 | -                  | 694                     | -                | -                  | -                                  | -                |
|                      |                           | Разом прями витрати по розділу 1                                                                                          |                |           | 45,94                  | -                  |                         |                  |                    | -                                  | -                |
|                      |                           | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. |                |           |                        |                    | 3836                    | 546              | 3                  |                                    | 6,71             |
|                      |                           |                                                                                                                           |                |           |                        |                    | 3836                    |                  | 1                  |                                    | 0,01             |
|                      |                           |                                                                                                                           |                |           |                        |                    | 3287                    |                  |                    |                                    |                  |
|                      |                           |                                                                                                                           |                |           |                        |                    | 547                     |                  |                    |                                    |                  |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                         | 9   | 10 | 11 | 12   |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-----|----|----|------|
|   |   | Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 281<br>0.63<br>85<br>4117 |     |    |    |      |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |                           |     |    |    |      |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                |   |   |   |   | 4117                      |     |    |    |      |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                          |   |   |   |   | 3836                      | 546 |    |    |      |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                            |   |   |   |   | 3836                      |     |    |    |      |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                          |   |   |   |   | 3287                      |     | 3  |    | 6.71 |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                              |   |   |   |   | 547                       |     | 1  |    | 0.01 |
|   |   | Загальновиборничі витрати, грн.                                                                                                                                                           |   |   |   |   | 281                       |     |    |    |      |
|   |   | трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.                                                                                                                                    |   |   |   |   | 0.63                      |     |    |    |      |
|   |   | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.                                                                                                                                       |   |   |   |   | 85                        |     |    |    |      |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | 4117                      |     |    |    |      |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |                           |     |    |    |      |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                |   |   |   |   | 4117                      |     |    |    |      |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                                                                                                       |   |   |   |   | 7.35                      |     |    |    |      |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                          |   |   |   |   | 632                       |     |    |    |      |

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт внутрішньої мережі тепло та водопостачання. додаткові роботи

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт

| № | Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                           | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 1    | 2                                                                     | 3              | 4         | 5        |
| 1 | 1    | Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів (консоль 4 шт) | т              | 0.0072    |          |
| 2 | 2    | Ізоляція трубопроводів трубами із спіненого каучуку, поліетилену      | м              | 15.1      |          |

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



|        |   |   |      |   |      |   |    |     |     |    |    |     |
|--------|---|---|------|---|------|---|----|-----|-----|----|----|-----|
| 1      | 2 | 3 | 4    | 5 | 6    | 7 | 8  | 9   | 10  | 11 | 12 | 13  |
| Разом: |   |   | 6.72 |   | 0.63 |   | 85 | 547 | 139 |    | 49 | 273 |

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (85 + 547 * 1) * 0,0078 = 5 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску.

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноувиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (85 + 547 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 1 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (85 + 547 * 1) * 0,003739 = 2 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноувиробничі витрати:  $273 + 5 + 1 + 2 = 281 \text{ грн.}$ 

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування  
Встановлення модульної котельні

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06  
внутрішні мережі тепло та водопостачання. додаткові роботи**

| №<br>ч.ч.                       | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                          | Одиниця<br>виміру | Кількість   | у тому числі:                           |                     |                         |                                       | Обґрунтування<br>ціни |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                 |              |                                                                                                                                       |                   |             | Поточна<br>ціна за<br>оддиницю,<br>грн. | всього, грн.        | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. |                       |
| 1                               | 2            | 3                                                                                                                                     | 4                 | 5           | всього, грн.<br>6/7                     | всього, грн.<br>8/9 | всього, грн.<br>10/11   | всього, грн.<br>12/13                 | 14                    |
| 1                               | 1            | І. Витрати труда<br>Витрати труда робітників-будівельників<br>Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-будівельниками     | люд.год<br>розряд | 6,71<br>3,5 | 81,25                                   |                     |                         |                                       |                       |
| 3                               | 27           | Витрати труда робітників-монтажників<br>Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-монтажниками                             | люд.год<br>розряд | -<br>-      | -                                       |                     |                         |                                       |                       |
| 5                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин                                                             | люд.год           | 0,01        | 87,25                                   |                     |                         |                                       |                       |
| 6                               |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин                                                     | розряд            | 4,1         |                                         |                     |                         |                                       |                       |
| 7                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням<br>автотранспорту при перевезенні ґрунту і<br>будівельного сміття | люд.год           | -           | -                                       |                     |                         |                                       |                       |
| 8                               |              | Витрати труда пусконаладжувального<br>персоналу                                                                                       | люд.год           | -           | -                                       |                     |                         |                                       |                       |
| 9                               |              | Витрати труда робітників, заробітна плата<br>яких враховується в складі:                                                              |                   |             |                                         |                     |                         |                                       |                       |
| 9.1                             |              | загальновиробничих витрат                                                                                                             | люд.год           | 0,63        | 134,73                                  |                     |                         |                                       |                       |
| Разом кошторисна трудомісткість |              |                                                                                                                                       | люд.год           | 7,35        |                                         |                     |                         |                                       |                       |

| 1                                                                        | 2           | 3                                                                                                      | 4        | 5          | 6/7                      | 8/9                      | 10/11              | 12/13                  | 14     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------|
| Середній розряд робіт                                                    |             |                                                                                                        | розряд   | 3.5        |                          |                          |                    |                        |        |
| <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                 |             |                                                                                                        |          |            |                          |                          |                    |                        |        |
| 10                                                                       | КБМ201-13   | Автомобіль бортові, вантажопідйомність 8 т                                                             | маш. год | 0.0064584  | <u>375.25</u><br>2.42    |                          |                    |                        |        |
| 11                                                                       | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регульованим температурою у межах 80-500 град. С | маш. год | 0.0054648  | 4.33<br>0.02             |                          |                    |                        |        |
| 12                                                                       | КБМ204-502  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                          | маш. год | 0.0649152  | <u>13.26</u><br>0.86     |                          |                    |                        |        |
| <b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>                     |             |                                                                                                        | грн.     |            | 3.30                     |                          |                    |                        |        |
| Дизельне паливо                                                          |             |                                                                                                        | кг       | 0.019      |                          |                          |                    |                        |        |
| Електроенергія                                                           |             |                                                                                                        | кВт-год  | 0.392      |                          |                          |                    |                        |        |
| Масляні матеріали                                                        |             |                                                                                                        | кг       | 0.004      |                          |                          |                    |                        |        |
| <b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b> |             |                                                                                                        |          |            |                          |                          |                    |                        |        |
| 13                                                                       | КБМ270-106  | Апарат для газового зварювання і різання                                                               | маш. год | 0.032292   |                          |                          |                    |                        |        |
| 14                                                                       | КБМ203-404  | Лібідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]                                                 | маш. год | 0.0238464  |                          |                          |                    |                        |        |
| 15                                                                       | КБМ204-1100 | Термопелати з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг                                         | маш. год | 0.0649152  |                          |                          |                    |                        |        |
| <b>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</b>                     |             |                                                                                                        |          |            |                          |                          |                    |                        |        |
| 16                                                                       | +С1113-21   | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева                                                                     | т        | 0.00000223 | <u>124637.79</u><br>0.28 | <u>121622.22</u><br>0.27 | <u>571.69</u><br>- | <u>2443.88</u><br>0.01 | 30 км. |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                             | 4   | 5         | 6/7                      | 8/9                      | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 17 | 8С113-2147-4 | Ізоляція для труб 57х3 (Міретон)                                                                                              | м   | 15.1      | <u>45.94</u><br>693.69   | <u>45.00</u><br>679.50   | <u>0.04</u><br>0.60   | <u>0.9</u><br>13.59    | 30 км. |
| 18 | С111-98      | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-14 мм                                                            | т   | 0.0000032 | <u>77762.91</u><br>0.25  | <u>75899.36</u><br>0.24  | <u>338.79</u><br>-    | <u>1524.76</u><br>0.01 | 30 км. |
| 19 | С111-1848    | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                                                         | т   | 0.0000144 | <u>94133.21</u><br>1.36  | <u>91985.78</u><br>1.32  | <u>301.68</u><br>-    | <u>1845.75</u><br>0.04 | 30 км. |
| 20 | С112-23      | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт                                  | м3  | 0.0000007 | <u>12604.83</u><br>0.09  | <u>12134.22</u><br>0.08  | <u>223.46</u><br>-    | <u>247.15</u><br>0.01  | 30 км. |
| 21 | +С111-1504   | Електроди, діаметр 2 мм, марка 342                                                                                            | т   | 0.0000029 | <u>110001.74</u><br>0.32 | <u>107500.00</u><br>0.31 | <u>344.84</u><br>-    | <u>2156.9</u><br>0.01  | 30 км. |
| 22 | +С111-1515   | Електроди, діаметр 4 мм, марка 346                                                                                            | т   | 0.0000288 | <u>114909.03</u><br>3.31 | <u>112311.07</u><br>3.23 | <u>344.84</u><br>0.01 | <u>2253.12</u><br>0.07 | 30 км. |
| 23 | С1537-97     | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм <sup>2</sup> , діаметр 5, 5 мм | 10м | 0.00013   | <u>598.1</u><br>0.08     | <u>577.86</u><br>0.08    | <u>8.51</u><br>-      | <u>11.73</u><br>-      | 30 км. |
| 24 | С111-309     | Канати прядив'яні просочені                                                                                                   | т   | 0.0000007 | <u>223137.13</u><br>0.16 | <u>218456.38</u><br>0.15 | <u>305.51</u><br>-    | <u>4375.24</u><br>0.01 | 30 км. |
| 25 | С111-797     | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм                                                                             | т   | 0.0000002 | <u>32715.69</u><br>0.01  | <u>31808.42</u><br>0.01  | <u>265.79</u><br>-    | <u>641.48</u><br>-     | 30 км. |
| 26 | +С111-324    | Кисень технічний газоподібний                                                                                                 | м3  | 0.01404   | <u>75.08</u><br>1.05     | <u>67.98</u><br>0.95     | <u>5.63</u><br>0.08   | <u>1.47</u><br>0.02    | 30 км. |
| 27 | 8С1111-88-2  | Консолі для трубопроводів                                                                                                     | шт  | 4         | <u>646.3</u><br>2585.20  | <u>631.00</u><br>2524.00 | <u>2.63</u><br>10.52  | <u>12.67</u><br>50.68  | 30 км. |
| 28 | +С1546-66    | Пропан-бутан технічний                                                                                                        | м3  | 0.00425   | <u>165.67</u><br>0.70    | <u>154.00</u><br>0.65    | <u>8.42</u><br>0.04   | <u>3.25</u><br>0.01    | 30 км. |

| 1  | 2          | 3                                                                                      | 4       | 5          | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 29 | +С1113-156 | Розчинник, марка Р-4                                                                   | т       | 0.00000043 | <u>248874.58</u><br>0.11  | <u>243423.00</u><br>0.10  | <u>571.69</u><br>-    | <u>4879.89</u><br>0.01 | 30 км. |
| 30 | С111-179   | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм                                          | т       | 0.00000007 | <u>42672.75</u><br>-      | <u>41497.24</u><br>-      | <u>338.79</u><br>-    | <u>836.72</u><br>-     | 30 км. |
| 31 | С111-1019  | Швелери № 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст-0 | т       | 0.000014   | <u>28806.21</u><br>0.40   | <u>28325.98</u><br>0.40   | <u>265.79</u><br>-    | <u>214.44</u><br>-     | 30 км. |
| 32 | С1999-9001 | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиrobничих витрат                       | кВт-год | 0.0222     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-          |        |
| 33 | С1999-9005 | Електроенергія                                                                         | кВт-год | 0.0002     | <u>163.15</u><br>0.04     | <u>163.15</u><br>0.04     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-          |        |
|    |            | Масляні матеріали                                                                      | кг      |            | <u>0.04</u><br>0.04       | <u>0.04</u><br>0.04       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-          |        |
|    |            | Разом                                                                                  | грн.    |            | <u>0.04</u><br>0.04       | <u>0.04</u><br>0.04       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-          |        |
|    |            | Разом по розділу III                                                                   | грн.    |            | <u>3287.05</u><br>3287.05 | <u>3211.33</u><br>3211.33 | <u>11.25</u><br>11.25 | <u>64.43</u><br>64.43  |        |
|    |            | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин                                         |         |            |                           |                           |                       |                        |        |
|    |            | Електроенергія                                                                         | кВт-год | 0.414      |                           |                           |                       |                        |        |
|    |            | Масляні матеріали                                                                      | кг      | 0.004      |                           |                           |                       |                        |        |
|    |            | Дизельне паливо                                                                        | л       | 0.023      |                           |                           |                       |                        |        |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.

Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошт розрахунок ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ "&" визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                               | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                          | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальноновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 788<br>1.56<br>208<br>4201 |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                            |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                                                                                                                                                                             |   |   |   |   | 4201                       |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                                                                                                             |   |   |   |   | 18.65                      |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                |   |   |   |   | 1966                       |   |    |    |    |

Склаав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевіряв

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи зовнішнього блискавкозахисту

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1      | 2                                                                                                                  | 3              | 4         | 5        |
| 1      | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм <sup>2</sup> арк.9 прим.6 | м              | 24        |          |
| 2      | Пристрій, що заземлюють. Вимірювання опору розітканню струму контуру з діаметром до 20 м                           | вимір.         | 1         |          |
| 3      | Пристрій, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»                                                    | струм-ч        | 4         |          |

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-07  
на монтаж системи зовнішнього білскавказисту**

| Номер<br>позитив-<br>ної л.к. | Шифр і<br>номер<br>позитиву<br>нормативу | Кількість | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторис-<br>на трудо-<br>місткість<br>робіт, що<br>переда-<br>чені в пря-<br>мих вит-<br>ратах (ро-<br>бітників-бу-<br>дівельників<br>та робітни-<br>ків, що об-<br>слуговують<br>машини) | Усереднені<br>коефіцієнти<br>переходу<br>від норма-<br>тивно-розрахункової<br>кошторис-<br>ної трудо-<br>місткості<br>робіт, що<br>переда-<br>чені в<br>прямих<br>витратах,<br>до трудо-<br>витрат пра-<br>цівників,<br>заробітна<br>плата яких<br>врахову-<br>ється в<br>загально-<br>виборни-<br>чих витратах | Трудоміст-<br>кість в за-<br>гальнови-<br>борничих<br>витратах | Усередне-<br>на вартість<br>людино-<br>години пра-<br>цівників,<br>заробітна<br>плата яких<br>врахову-<br>ється в<br>загально-<br>виборни-<br>чих витра-<br>тах | I блок.<br>Заробітна<br>плата в<br>загально-<br>виборничих<br>витратах | Заробітна<br>плата в<br>прямих<br>витратах | II блок.<br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання, | Усереднені<br>показники<br>для визна-<br>чення кош-<br>тів на пок-<br>риття реш-<br>ти статей<br>загально-<br>виборничих<br>витрат | III блок.<br>Кошти на<br>покриття<br>решти<br>статей<br>загально-<br>виборничих<br>витрат | Загально-<br>виборничі<br>витрати<br>без ураху-<br>вання від-<br>рахувань<br>на єдиний<br>внесок від<br>коштів на<br>оплату по<br>непраце-<br>здатності, |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                              | 7                                                                                                                                                               | 8                                                                      | 9                                          | 10                                                                                                              | 11                                                                                                                                 | 12                                                                                        | 13                                                                                                                                                       |
| 1                             | KM8-472-7                                | 0,24      | 29,5588<br>7,09                                                                                                                                                                                                                 | 0,097                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,8672<br>0,69                                                 | 133,48                                                                                                                                                          | 382,71<br>92                                                           | 2505,23<br>602                             | 635,35<br>153                                                                                                   | 7,66                                                                                                                               | 226,42<br>54                                                                              | 1244,48<br>299                                                                                                                                           |
| 2                             | KП1-61-2                                 | 1         | 2,0000<br>2                                                                                                                                                                                                                     | 0,087                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1740<br>0,17                                                 | 133,48                                                                                                                                                          | 23,23<br>23                                                            | 231,20<br>231                              | 55,97<br>57                                                                                                     | 6,74                                                                                                                               | 13,48<br>13                                                                               | 92,68<br>93                                                                                                                                              |
| 3                             | KП1-61-8                                 | 4         | 2,0000<br>8                                                                                                                                                                                                                     | 0,087                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1740<br>0,7                                                  | 133,48                                                                                                                                                          | 23,23<br>93                                                            | 231,20<br>925                              | 55,97<br>224                                                                                                    | 6,74                                                                                                                               | 13,48<br>54                                                                               | 92,68<br>371                                                                                                                                             |

|        |   |   |       |   |      |   |     |      |     |    |     |     |
|--------|---|---|-------|---|------|---|-----|------|-----|----|-----|-----|
| 1      | 2 | 3 | 4     | 5 | 6    | 7 | 8   | 9    | 10  | 11 | 12  | 13  |
| Разом: |   |   | 17.09 |   | 1.56 |   | 208 | 1758 | 434 |    | 121 | 763 |

## Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (208 + 1758 * 1) * 0,0078 = 15 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (208 + 1758 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 3 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (208 + 1758 * 1) * 0,003739 = 7 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиrobничі витрати: 763 + 15 + 3 + 7 = 788 грн.**

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи тепlopостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3», ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування  
Встановлення модульної котельні

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07  
монтаж системи зовнішнього бліскавкозахисту**

| № ч.ч.                          | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | у тому числі:                 |                      |                             |                                      | Обґрунтування ціни |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                 |              |                                                                                                                              |                |           | Поточна ціна за одиницю, грн. | відпускна ціна, грн. | транс-портна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |                    |
| 1                               | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6/7                           | 8/9                  | 10/11                       | 12/13                                | 14                 |
| <b>I. Витрати труда</b>         |              |                                                                                                                              |                |           |                               |                      |                             |                                      |                    |
| 1                               | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люди.год       | -         | -                             |                      |                             |                                      |                    |
| 2                               |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | -         |                               |                      |                             |                                      |                    |
| 3                               | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люди.год       | 6.91      | 84.15                         |                      |                             |                                      |                    |
| 4                               |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | 3.8       |                               |                      |                             |                                      |                    |
| 5                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люди.год       | 0.18      | 107.68                        |                      |                             |                                      |                    |
| 6                               |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | 5.5       |                               |                      |                             |                                      |                    |
| 7                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люди.год       | -         | -                             |                      |                             |                                      |                    |
| 8                               |              | Витрати труда пусконаладувального персоналу                                                                                  | люди.год       | 10        | 115.60                        |                      |                             |                                      |                    |
| 9                               |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                             |                                      |                    |
| 9.1                             |              | загальнопробірничих витрат                                                                                                   | люди.год       | 1.56      | 133.32                        |                      |                             |                                      |                    |
| Разом кошторисна трудомісткість |              |                                                                                                                              | люди.год       | 18.65     |                               |                      |                             |                                      |                    |

| 1  | 2                                                                        | 3                                                             | 4        | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
|    | Середній розряд робіт                                                    |                                                               | розряд   | 5.2      |                            |                            |                       |                        |        |
|    | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                 |                                                               |          |          |                            |                            |                       |                        |        |
| 10 | КБМ202-1143                                                              | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т         | маш. год | 0.0888   | <u>794.67</u><br>70.57     |                            |                       |                        |        |
| 11 | КБМ204-502                                                               | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 1.1136   | <u>13.26</u><br>14.77      |                            |                       |                        |        |
|    | <b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>                     |                                                               | грн.     |          | <b>85.34</b>               |                            |                       |                        |        |
|    | Дизельне паливо                                                          |                                                               | кг       | 0.654    |                            |                            |                       |                        |        |
|    | Електроенергія                                                           |                                                               | кВт-год  | 5.902    |                            |                            |                       |                        |        |
|    | Масляні матеріали                                                        |                                                               | кг       | 0.086    |                            |                            |                       |                        |        |
|    | Гідравлічна ріідина                                                      |                                                               | кг       | 0.019    |                            |                            |                       |                        |        |
|    | <b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b> |                                                               |          |          |                            |                            |                       |                        |        |
| 12 | КБМ233-302                                                               | Машини шліфувальні кутові                                     | маш. год | 0.1104   |                            |                            |                       |                        |        |
| 13 | КБМ200-68                                                                | Пістолет монтажний                                            | маш. год | 0.7872   |                            |                            |                       |                        |        |
| 14 | КБМ200-64                                                                | Перфоратор електромагнітний                                   | маш. год | 0.336    |                            |                            |                       |                        |        |
|    | <b>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</b>                     |                                                               |          |          |                            |                            |                       |                        |        |
| 15 | С111-1513                                                                | Електроди, діаметр 4 мм, марка З42                            | т        | 0.000312 | <u>47459.39</u><br>14.81   | <u>46183.97</u><br>14.41   | <u>344.84</u><br>0.11 | <u>930.58</u><br>0.29  | 30 км. |
| 16 | +С1110-171                                                               | Сталь штабова 40х4 мм                                         | т        | 0.0312   | <u>43672.11</u><br>1362.57 | <u>42550.00</u><br>1327.56 | <u>265.79</u><br>8.29 | <u>856.32</u><br>26.72 | 30 км. |

| 1             | 2                                                                                                                              | 3       | 4        | 5                  | 6/7                | 8/9            | 10/11           | 12/13  | 14 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|----|
| 17 +С13-6     | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неокінковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | М       | 0.5088   | 247.3              | 244.34             | 1.12           | 1.84            | 30 км. |    |
| 18 С1546-29   | Фарба емалева МО-1                                                                                                             | Т       | 0.000552 | 155014.12<br>85.57 | 151402.94<br>83.57 | 571.69<br>0.32 | 3039.49<br>1.68 | 30 км. |    |
| 19 С1999-9001 | Електроенергія машин, врахованих в складі загальновиrobничих витрат                                                            | кВт-год | 0.1565   | -                  | -                  |                |                 |        |    |
| 20 С1999-9005 | Масляні матеріали                                                                                                              | кг      | 0.0089   | 163.15<br>1.46     | 163.15<br>1.46     |                |                 |        |    |
|               | Разом                                                                                                                          | грн.    |          | 1.46               | 1.46               |                |                 |        |    |
|               | Разом по розділу III                                                                                                           | грн.    |          | 1590.24            | 1551.32            | 9.29           | 29.63           |        |    |
|               | Підсумкові витрати електроенергії для усіх машин                                                                               |         |          |                    |                    |                |                 |        |    |
|               | Електроенергія                                                                                                                 | кВт-год | 6.059    |                    |                    |                |                 |        |    |
|               | Масляні матеріали                                                                                                              | кг      | 0.095    |                    |                    |                |                 |        |    |
|               | Гідравлічна рідина                                                                                                             | кг      | 0.019    |                    |                    |                |                 |        |    |
|               | Дизельне паливо                                                                                                                | л       | 0.77     |                    |                    |                |                 |        |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.

Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування 04/2023-ПҚД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08  
на монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією при пожежі  
Встановлення модульної котельні

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15.312 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0.10061 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8.485 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3.4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № ч.ч.                          | Об'єктування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                  |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
|                                 |                           |                                                                                                                                  |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                  |
|                                 |                           |                                                                                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    | заробітної плати |
| 1                               | 2                         | 3                                                                                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | на одиницю                         | всього           |
| Розділ 1. Обладнання та прилади |                           |                                                                                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                  |
| 1                               | КМ10-667-1                | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Трас-4П)                                         | шт             | 1         | 3171.38                | 1.37               | 3171                    | 2990             | 1                  | 36.8000                            | 36.8             |
|                                 |                           |                                                                                                                                  |                |           | 2990.00                | 0.20               |                         |                  | -                  | 0.0026                             | -                |
| 2                               | КМ11-96-1                 | Установлення знімних та висувних блоків (модулів, копірок, ТЕСів), маса до 5 кг. Монтаж модуля цифрового GSM автодозвола МЦА-GSM | шт             | 1         | 135.92                 | 2.83               | 136                     | 133              | 3                  | 1.6000                             | 1.6              |
|                                 |                           |                                                                                                                                  |                |           | 133.09                 | 1.06               |                         |                  | 1                  | 0.0126                             | 0.01             |
| 3                               | КМ11-96-1                 | Установлення знімних та висувних блоків (модулів, копірок, ТЕСів), маса до 5 кг. Монтаж модуля релейних ліній МРЛ-2.1            | шт             | 1         | 135.92                 | 2.83               | 136                     | 133              | 3                  | 1.6000                             | 1.6              |
|                                 |                           |                                                                                                                                  |                |           | 133.09                 | 1.06               |                         |                  | 1                  | 0.0126                             | 0.01             |
| 4                               | КМ8-125-1                 | Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год                                                                               | шт             | 1         | 79.48                  | 5.67               | 79                      | 52               | 6                  | 0.6400                             | 0.64             |
|                                 |                           |                                                                                                                                  |                |           | 52.00                  | 2.12               |                         |                  | 2                  | 0.0252                             | 0.03             |
| 5                               | 8. 1511-604-1             | Акумуляторна батарея 12 В, 7 А/ч Energy 24 12V 7AH OB „ONPRANA.UA"                                                               | шт             | 1         | 704.18                 | -                  | 704                     | -                | -                  | -                                  | -                |
| 1                               | варіант 1                 |                                                                                                                                  |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                | 4  | 5   | 6       | 7     | 8    | 9    | 10 | 11     | 12   |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|-------|------|------|----|--------|------|
| 6  | КМ8-526-1              | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А                     | шт | 1   | 424,78  | 16,48 | 425  | 138  | 16 | 1,6000 | 1,6  |
| 7  | С1547-16<br>варіант 1  | Автоматичний вимикач е.л.р.до.60.1.С пев, 1р, 1А, С, 6кА пев Е.Нехт                                                                              | шт | 1   | 137,82  | 3,92  | 108  | -    | 4  | 0,0421 | 0,04 |
| 8  | КМ10-901-8             | Рішк протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм                                                                                                 | шт | 1   | 107,96  | -     | 194  | -    | -  | -      | -    |
| 9  | С113-2106<br>варіант 1 | Бокс КМГН 1/2, УЕК                                                                                                                               | шт | 1   | 193,58  | 74,16 | 111  | 111  | 74 | 1,6000 | 1,6  |
| 10 | КМ10-349-6             | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (Світильник евакуаційний)                                                                    | шт | 1   | 111,17  | 3,07  | 36   | -    | 3  | 0,0362 | 0,04 |
| 11 | КМ10-668-1             | Словішувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні                                                 | шт | 2   | 35,87   | -     | 859  | 761  | -  | -      | -    |
| 12 | КМ10-309-3             | Кнопка, установлювана на пультах і панелях. Словішувач ПС ручний у нормальному виконанні                                                         | шт | 1   | 760,80  | -     | 358  | 244  | 11 | 1,6000 | 3,2  |
| 13 | КМ10-349-6             | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (Оповішувач світло-звукowej ОСЗ "Димиль", Оповішувач світловий ОСЗ-2 "Пожеха")               | шт | 2   | 122,08  | 0,77  | 160  | 138  | 2  | 0,0101 | 0,02 |
| 14 | КМ10-349-4             | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної                                                                                          | шт | 1   | 159,82  | -     | 1718 | 1522 | -  | 1,6000 | 1,6  |
| 15 | С1512-5<br>варіант 1   | Коробка розподільча (комутаційна) вогнестійка, для кабельних мереж "КРОМА" КП-02-90 К8 ТОВ „ОНРАНА.ІА”                                           | шт | 1   | 859,21  | -     | 526  | 488  | -  | 9,6000 | 19,2 |
| 16 | КБ21-12-2              | Кабельно-проводникова продукція                                                                                                                  | шт | 1   | 760,80  | -     | 871  | -    | -  | -      | -    |
| 17 | С118-37<br>варіант 1   | Кабельний канал з подвійним замком Неопак 20х10 мм ТОВ "Електромаркет"                                                                           | шт | 1   | 525,87  | -     | 278  | -    | -  | 6,4000 | 6,4  |
| 18 | КМ8-412-2              | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному об'ємному у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup> | шт | 1   | 488,32  | -     | 269  | 242  | -  | -      | -    |
| 19 | С1545-65<br>варіант 1  | Провід зв'язку та сигналізації КСВВнг LS ТОВ "Алай"                                                                                              | м  | 16  | 871,10  | -     | 164  | -    | -  | -      | -    |
| 20 | С1545-65<br>варіант 2  | Кабель силовий вогнестійкий (N)НХН-І FE180/Е30 3х1,5 РЕ 0,6/1 kV ТОВ "Алай"                                                                      | м  | 0,3 | 2183,77 | -     | 169  | -    | -  | -      | -    |
| 21 | С1545-65<br>варіант 3  | Кабель силовий вогнестійкий JE-H(S)H...BD FE180/Е30 1х2х0,8 ТОВ "Алай"                                                                           | м  | 0,3 | 528,28  | -     | 225  | -    | -  | -      | -    |

| 1  | 2         | 3                                                      | 4  | 5   | 6    | 7 | 8      | 9    | 10  | 11 | 12    |
|----|-----------|--------------------------------------------------------|----|-----|------|---|--------|------|-----|----|-------|
| 22 | С1545-153 | Резистор 0,25 В, 510 Ом                                | шт | 3   | 2,05 | - | 6      | -    | -   | -  | -     |
|    | варіант 1 |                                                        |    |     | -    | - |        |      | -   | -  | -     |
| 23 | С1545-153 | Саморіз ТЕХ-НІ 4,8х19 А2                               | шт | 100 | 3,61 | - | 361    | -    | -   | -  | -     |
|    | варіант 2 |                                                        |    |     | -    | - |        |      | -   | -  | -     |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 1                       |    |     |      |   | 11734  | 7383 | 472 |    | 91,97 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |      |   | 11734  |      | 100 |    | 1,15  |
|    |           | в тому числі:                                          |    |     |      |   |        |      |     |    |       |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |      |   | 3879   |      |     |    |       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                           |    |     |      |   | 7483   |      |     |    |       |
|    |           | Загальноновиробничі витрати, грн.                      |    |     |      |   | 3578   |      |     |    |       |
|    |           | трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. |    |     |      |   | 7,49   |      |     |    |       |
|    |           | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.  |    |     |      |   | 1002   |      |     |    |       |
|    |           | Всього будівельні роботи, грн.                         |    |     |      |   | 15312  |      |     |    |       |
|    |           | -----                                                  |    |     |      |   |        |      |     |    |       |
|    |           | Всього по розділу 1                                    |    |     |      |   | 15312  |      |     |    |       |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |     |      |   | 11734  | 7383 | 472 |    | 91,97 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |      |   | 11734  |      | 100 |    | 1,15  |
|    |           | в тому числі:                                          |    |     |      |   |        |      |     |    |       |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |      |   | 3879   |      |     |    |       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                           |    |     |      |   | 7483   |      |     |    |       |
|    |           | Загальноновиробничі витрати, грн.                      |    |     |      |   | 3578   |      |     |    |       |
|    |           | трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. |    |     |      |   | 7,49   |      |     |    |       |
|    |           | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.  |    |     |      |   | 1002   |      |     |    |       |
|    |           | Всього будівельні роботи, грн.                         |    |     |      |   | 15312  |      |     |    |       |
|    |           | -----                                                  |    |     |      |   |        |      |     |    |       |
|    |           | Всього по кошторису                                    |    |     |      |   | 15312  |      |     |    |       |
|    |           | Кошторисна трудоємність, люд.год.                      |    |     |      |   | 100,61 |      |     |    |       |

|   |   |                                  |   |   |   |   |      |   |    |    |    |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|------|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 8485 |   |    |    |    |

Склаав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією при пожежі

Умови виконання робіт

Об'єкт робіт

| №  | Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                              | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1  |      | 2                                                                                                                                        | 3              | 4         | 5        |
| 1  |      | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас-4П)                                                | шт             | 1         |          |
| 2  |      | Установлення змінних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг. Монтаж модуля цифрового GSM автодозвола МЛ4А-GSM                    | шт             | 1         |          |
| 3  |      | Установлення змінних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг. Монтаж модуля релейних ліній МРЛ-2.1                    | шт             | 1         |          |
| 4  |      | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                                                                                       | шт             | 1         |          |
| 5  |      | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А             | шт             | 1         |          |
| 6  |      | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм                                                                                         | шт             | 1         |          |
| 7  |      | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (Світильник евакуаційний)                                                            | шт             | 1         |          |
| 8  |      | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, мартікоконтактний у нормальному виконанні                                         | шт             | 2         |          |
| 9  |      | Кнопка, установлювана на пультах і панелях, Сповіщувач ПС ручний у нормальному виконанні                                                 | шт             | 1         |          |
| 10 |      | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (Сповіщувач світло-звуківий ОСЗ "Джміль", Оповіщувач світловий ОСЗ-2 "Пожжа")        | шт             | 2         |          |
| 11 |      | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної                                                                                  | шт             | 1         |          |
| 12 |      | Кабельно-проводникова продукція =====                                                                                                    |                |           |          |
| 12 |      | Прокладання коробів пластикових                                                                                                          | м              | 16        |          |
| 13 |      | Провід перший одноконжильний або багатоконжильний у загальному об'єкті у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перепад до 6 мм2 | м              | 30        |          |

Скрав

[посада, підпис (ініціалу, прізвище)]

Легезієв

[посада, підпис (ініціалу, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-08  
на монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією при пожежі**

| Номер<br>пози-<br>ції Л.К. | Шифр і<br>номер<br>позиції<br>нормативу | Кількість | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторис-<br>на трудо-<br>місткість<br>робіт, що<br>передба-<br>чені в пря-<br>мих вит-<br>ратах (ро-<br>бітників-бу-<br>дівельників<br>та робітни-<br>ків, що об-<br>слуговують<br>машини) | Усереднені<br>коефіцієнти<br>переходу<br>від норма-<br>тивно-розрахункової<br>кошторис-<br>ної трудо-<br>місткості<br>робіт, що<br>передба- | Трудоємність в за-<br>гальнови-<br>борничих<br>витратах | Усередне-<br>на вартість<br>людино-<br>години пра-<br>ці, вихідна<br>плати яких<br>врахову-<br>ється в<br>загально-<br>виборни-<br>чих витра-<br>тах | I блок.<br>Заробітна<br>плата в<br>загально-<br>виборничих<br>витратах | Заробітна<br>плата в<br>прямих<br>витратах | II блок.<br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання, | Усереднені<br>показники<br>для визна-<br>чення кош-<br>тів на пок-<br>риття реш-<br>ти статей<br>загально-<br>виборничих<br>витрат | III блок.<br>Кошти на<br>покриття<br>решти<br>статей<br>загально-<br>виборничих<br>витрат | Загально-<br>виборничі<br>витрати<br>без ураху-<br>вання від-<br>рахувань<br>на єдиний<br>внесок від<br>коштів на<br>оплату по<br>непраце-<br>здатності, |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                       | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                           | 6                                                       | 7                                                                                                                                                    | 8                                                                      | 9                                          | 10                                                                                                              | 11                                                                                                                                 | 12                                                                                        | 13                                                                                                                                                       |
| 1                          | КМ10-667-1                              | 1         | 36,8026                                                                                                                                                                                                                          | 0.079                                                                                                                                       | 2,9074                                                  | 133.48                                                                                                                                               | 388.08                                                                 | 2990.20                                    | 743.22                                                                                                          | 6.23                                                                                                                               | 229.28                                                                                    | 1360.58                                                                                                                                                  |
|                            |                                         |           | 36.8                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 2.91                                                    |                                                                                                                                                      | 388                                                                    | 2990                                       | 744                                                                                                             | 6.23                                                                                                                               | 229                                                                                       | 1361                                                                                                                                                     |
| 2                          | КМ11-96-1                               | 1         | 1,6126                                                                                                                                                                                                                           | 0.079                                                                                                                                       | 0,1274                                                  | 133.48                                                                                                                                               | 17.00                                                                  | 134.15                                     | 33.25                                                                                                           | 6.23                                                                                                                               | 10.05                                                                                     | 60.30                                                                                                                                                    |
|                            |                                         |           | 1.61                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 0.13                                                    |                                                                                                                                                      | 17                                                                     | 134                                        | 33                                                                                                              |                                                                                                                                    | 10                                                                                        | 60                                                                                                                                                       |
| 3                          | КМ11-96-1                               | 1         | 1,6126                                                                                                                                                                                                                           | 0.079                                                                                                                                       | 0,1274                                                  | 133.48                                                                                                                                               | 17.00                                                                  | 134.15                                     | 33.25                                                                                                           | 6.23                                                                                                                               | 10.05                                                                                     | 60.30                                                                                                                                                    |
|                            |                                         |           | 1.61                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 0.13                                                    |                                                                                                                                                      | 17                                                                     | 134                                        | 33                                                                                                              |                                                                                                                                    | 10                                                                                        | 60                                                                                                                                                       |
|                            |                                         |           | люд.год                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | люд.год<br>гр.4хгр.5                                    | грн.                                                                                                                                                 | грн.<br>гр.6хгр.7                                                      | грн.                                       | грн.<br>(гр.8+гр.9)*<br>0.22                                                                                    | грн./<br>люд.год                                                                                                                   | грн.<br>гр.4хгр.11                                                                        | грн.<br>гр.8+гр.10+<br>гр.12                                                                                                                             |

| 1             | 2          | 3    | 4               | 5     | 6              | 7      | 8            | 9              | 10            | 11   | 12           | 13             |
|---------------|------------|------|-----------------|-------|----------------|--------|--------------|----------------|---------------|------|--------------|----------------|
| 4             | КМ8-125-1  | 1    | 0.6652<br>0.67  | 0.097 | 0.0645<br>0.06 | 133.48 | 8.61<br>9    | 54.12<br>54    | 13.80<br>14   | 7.66 | 5.10<br>5    | 27.51<br>28    |
| 6             | КМ8-526-1  | 1    | 1.6421<br>1.64  | 0.097 | 0.1593<br>0.16 | 133.48 | 21.26<br>21  | 141.74<br>142  | 35.86<br>36   | 7.66 | 12.58<br>13  | 69.70<br>70    |
| 8             | КМ10-901-8 | 1    | 1.6362<br>1.64  | 0.088 | 0.1440<br>0.14 | 133.48 | 19.22<br>19  | 114.24<br>114  | 29.36<br>30   | 6.83 | 11.18<br>11  | 59.76<br>60    |
| 10            | КМ10-349-6 | 1    | 9.6000<br>9.6   | 0.077 | 0.7392<br>0.74 | 133.48 | 98.67<br>99  | 760.80<br>761  | 189.08<br>189 | 6.17 | 59.23<br>59  | 346.98<br>347  |
| 11            | КМ10-668-1 | 2    | 1.6101<br>3.22  | 0.079 | 0.1272<br>0.25 | 133.48 | 16.98<br>34  | 122.85<br>246  | 30.76<br>62   | 6.23 | 10.03<br>20  | 57.77<br>116   |
| 12            | КМ10-309-3 | 1    | 1.6000<br>1.6   | 0.077 | 0.1232<br>0.12 | 133.48 | 16.44<br>16  | 137.82<br>138  | 33.94<br>34   | 6.17 | 9.87<br>10   | 60.25<br>60    |
| 13            | КМ10-349-6 | 2    | 9.6000<br>19.2  | 0.077 | 0.7392<br>1.48 | 133.48 | 98.67<br>197 | 760.80<br>1522 | 189.08<br>379 | 6.17 | 59.23<br>118 | 346.98<br>694  |
| 14            | КМ10-349-4 | 1    | 6.4000<br>6.4   | 0.077 | 0.4928<br>0.49 | 133.48 | 65.78<br>66  | 488.32<br>488  | 121.90<br>122 | 6.17 | 39.49<br>39  | 227.17<br>227  |
| 16            | КБ21-12-2  | 0.16 | 38.9138<br>6.23 | 0.097 | 3.7746<br>0.6  | 133.48 | 503.84<br>81 | 3224.77<br>516 | 820.29<br>131 | 7.66 | 298.08<br>48 | 1622.21<br>260 |
| 18            | КМ8-412-2  | 0.3  | 9.6825<br>2.9   | 0.097 | 0.9392<br>0.28 | 133.48 | 125.36<br>38 | 815.97<br>244  | 207.09<br>62  | 7.66 | 74.17<br>22  | 406.62<br>122  |
| <b>Разом:</b> |            |      | <b>93.12</b>    |       | <b>7.49</b>    |        | <b>1002</b>  | <b>7483</b>    | <b>1869</b>   |      | <b>594</b>   | <b>3465</b>    |

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (1002 + 7483 * 1) * 0,0078 = 66 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску.

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (1002 + 7483 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 15 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ = (1002 + 7483 * 1) * 0,003739 = 32 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальнопробнічні витрати:  $3465 + 66 + 15 + 32 = 3578$  грн.**

Склад

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи тепlopостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Погозовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування  
Встановлення модульної котельні

### Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

#### Монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією при пожежі

| №<br>ч.ч.                       | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | У тому числі: |              |                                       |                                                     | Об'єднані<br>ціни |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|                                 |              |                                                                                                                              |                   |           |                                        | всього, грн.  | всього, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                   |
| 1                               | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9           | 10/11        | 12/13                                 | 14                                                  |                   |
| <b>I. Витрати труда</b>         |              |                                                                                                                              |                   |           |                                        |               |              |                                       |                                                     |                   |
| 1                               | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | -         | -                                      |               |              |                                       |                                                     |                   |
| 2                               |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | -         |                                        |               |              |                                       |                                                     |                   |
| 3                               | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 91.97     | 80.29                                  |               |              |                                       |                                                     |                   |
| 4                               |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 3.4       |                                        |               |              |                                       |                                                     |                   |
| 5                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 1.15      | 86.56                                  |               |              |                                       |                                                     |                   |
| 6                               |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 4.0       |                                        |               |              |                                       |                                                     |                   |
| 7                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                      |               |              |                                       |                                                     |                   |
| 8                               |              | Витрати труда пускачів-обслуговувального персоналу                                                                           | люд.год           | -         | -                                      |               |              |                                       |                                                     |                   |
| 9                               |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                        |               |              |                                       |                                                     |                   |
| 9.1                             |              | загальноновиробничих витрат                                                                                                  | люд.год           | 7.49      | 133.72                                 |               |              |                                       |                                                     |                   |
| Разом кошторисна трудомісткість |              |                                                                                                                              | люд.год           | 100.61    |                                        |               |              |                                       |                                                     |                   |

| 1                                                    | 2                                        | 3                                                                                                       | 4        | 5      | 6/7                     | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------|-----|-------|-------|----|
|                                                      | Середній розряд робіт                    |                                                                                                         | розряд   | 3.4    |                         |     |       |       |    |
|                                                      | <b>II. Будівельні машини і механізми</b> |                                                                                                         |          |        |                         |     |       |       |    |
| 10                                                   | КБМ203-1001                              | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м                                                                 | маш. год | 0.6048 | <u>494.08</u><br>298.82 |     |       |       |    |
| 11                                                   | КБМ201-11                                | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                              | маш. год | 0.1302 | <u>283.39</u><br>36.90  |     |       |       |    |
| 12                                                   | КБМ204-201                               | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А      | маш. год | 0.22   | <u>311.35</u><br>68.50  |     |       |       |    |
| 13                                                   | КБМ202-1102                              | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0.0702 | <u>627.53</u><br>44.05  |     |       |       |    |
| 14                                                   | КБМ233-201                               | Машини свердлильні електричні                                                                           | маш. год | 2.32   | <u>5.25</u><br>12.18    |     |       |       |    |
| 15                                                   | КБМ203-1080                              | Підіймачі штовпів будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                                  | маш. год | 0.0362 | <u>112.05</u><br>3.94   |     |       |       |    |
| 16                                                   | КБМ233-330                               | Прес гідравлічний з електроприводом                                                                     | маш. год | 1.16   | <u>4.69</u><br>5.44     |     |       |       |    |
| 17                                                   | КБМ204-502                               | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                           | маш. год | 0.13   | <u>13.26</u><br>1.72    |     |       |       |    |
| <b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b> |                                          |                                                                                                         | грн.     |        | <b>471.55</b>           |     |       |       |    |
|                                                      | Бензин                                   |                                                                                                         | кг       | 4.551  |                         |     |       |       |    |
|                                                      | Дизельне паливо                          |                                                                                                         | кг       | 0.4    |                         |     |       |       |    |
|                                                      | Електроенергія                           |                                                                                                         | кВт-год  | 1.088  |                         |     |       |       |    |
|                                                      | Масляні матеріали                        |                                                                                                         | кг       | 0.318  |                         |     |       |       |    |
|                                                      | Гідравлічна рідина                       |                                                                                                         | кг       | 0.047  |                         |     |       |       |    |

| 1  | 2                          | 3                                                                        | 4        | 5       | 6/7               | 8/9               | 10/11          | 12/13           | 14     |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
|    |                            | <b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b> |          |         |                   |                   |                |                 |        |
| 18 | КБМ270-115                 | Дрилі електричні                                                         | маш. год | 0.6944  |                   |                   |                |                 |        |
| 19 | КБМ203-402                 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]                  | маш. год | 0.02    |                   |                   |                |                 |        |
| 20 | КБМ200-68                  | Пістолет монтажний                                                       | маш. год | 0.0704  |                   |                   |                |                 |        |
| 21 | КБМ270-236                 | Пилосос промисловий                                                      | маш. год | 0.174   |                   |                   |                |                 |        |
|    |                            | <b>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</b>                     |          |         |                   |                   |                |                 |        |
| 22 | +С1547-16<br>варіант 1     | Автоматичний викидач е.псб.про.60.1.С new, 1р. 1А, С, 6кА new E.Next     | шт       | 1       | 107.96<br>107.96  | 105.54<br>105.54  | 0.3<br>0.30    | 2.12<br>2.12    | 30 км. |
| 23 | 8.1511-6041-1<br>варіант 1 | Акумуляторна батарея 12 В, 7 А/г Енергу 24 12V 7AH OB „ОНРАНА.ІА”        | шт       | 1       | 704.18<br>704.18  | 690.00<br>690.00  | 0.37<br>0.37   | 13.81<br>13.81  | 30 км. |
| 24 | С1545-4                    | Бірка маркувальна                                                        | 100шт    | 0.2406  | 187.55<br>45.12   | 183.76<br>44.21   | 0.11<br>0.03   | 3.68<br>0.88    | 30 км. |
| 25 | +С113-2106<br>варіант 1    | Бокс КМЛН 1 / 2, УЕК                                                     | шт       | 1       | 35.87<br>35.87    | 35.10<br>35.10    | 0.07<br>0.07   | 0.7<br>0.70     | 30 км. |
| 26 | С111-98                    | Болти із шестигранною головоюю оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм     | т        | 0.00005 | 77762.91<br>3.89  | 75899.36<br>3.79  | 338.79<br>0.02 | 1524.76<br>0.08 | 30 км. |
| 27 | С111-1846                  | Болти анкерні                                                            | т        | 0.0012  | 74311.74<br>89.17 | 72555.66<br>87.07 | 298.99<br>0.36 | 1457.09<br>1.74 | 30 км. |
| 28 | С111-113                   | Бязь сурова                                                              | 10м2     | 0.01    | 523.81<br>5.24    | 512.08<br>5.12    | 1.46<br>0.01   | 10.27<br>0.11   | 30 км. |
| 29 | С1546-7                    | Вазелін технічний                                                        | т        | 0.00001 | 156290.12<br>1.56 | 152703.83<br>1.53 | 521.78<br>0.01 | 3064.51<br>0.02 | 30 км. |

| 1  | 2                      | 3                                                                              | 4       | 5       | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 30 | C1546-8                | Вода дистильована                                                              | м3      | 0.00014 | <u>608.08</u><br>0.09     | <u>97.07</u><br>0.01      | <u>499.09</u><br>0.07 | <u>11.92</u><br>0.01   | 30 км. |
| 31 | C1545-20               | Втулка В22                                                                     | 100шт   | 0.0366  | <u>41.39</u><br>1.51      | <u>40.54</u><br>1.48      | <u>0.04</u><br>-      | <u>0.81</u><br>0.03    | 30 км. |
| 32 | C111-219               | Гіпсові в'якучі Г-3                                                            | т       | 0.0001  | <u>3611.3</u><br>0.36     | <u>3082.23</u><br>0.31    | <u>458.26</u><br>0.05 | <u>70.81</u><br>-      | 30 км. |
| 33 | C111-322               | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2                                      | т       | 0.00001 | <u>31767.59</u><br>0.32   | <u>30677.37</u><br>0.31   | <u>467.33</u><br>-    | <u>622.89</u><br>0.01  | 30 км. |
| 34 | C111-115               | Гвинти з напівкруглою головною, довжина 50 мм                                  | т       | 0.00002 | <u>50572.2</u><br>1.01    | <u>49241.80</u><br>0.96   | <u>338.79</u><br>0.01 | <u>991.61</u><br>0.02  | 30 км. |
| 35 | C111-1608              | Дрантя                                                                         | кг      | 0.1     | <u>15.86</u><br>1.59      | <u>14.81</u><br>1.48      | <u>0.74</u><br>0.07   | <u>0.31</u><br>0.04    | 30 км. |
| 36 | C1545-42               | Дюбелі У658, У661                                                              | 100шт   | 0.0143  | <u>619.26</u><br>8.86     | <u>606.82</u><br>8.68     | <u>0.3</u><br>-       | <u>12.14</u><br>0.18   | 30 км. |
| 37 | C1545-43               | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ                                                   | 100шт   | 0.06    | <u>1398.81</u><br>83.93   | <u>1370.97</u><br>82.26   | <u>0.41</u><br>0.02   | <u>27.43</u><br>1.65   | 30 км. |
| 38 | C1545-44               | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм                                                     | 100шт   | 0.0132  | <u>1397.22</u><br>18.44   | <u>1369.52</u><br>18.08   | <u>0.3</u><br>-       | <u>27.4</u><br>0.36    | 30 км. |
| 39 | +C111-1522             | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А                                            | т       | 0.00011 | <u>173751.74</u><br>19.11 | <u>170000.00</u><br>18.70 | <u>344.84</u><br>0.04 | <u>3406.9</u><br>0.37  | 30 км. |
| 40 | C1999-9001             | Електроенергія                                                                 | кВт-год | 0.096   | -                         | -                         | -                     | -                      |        |
| 41 | C1113-246              | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                | т       | 0.00001 | <u>127063.19</u><br>1.27  | <u>124000.06</u><br>1.24  | <u>571.69</u><br>0.01 | <u>2491.44</u><br>0.02 | 30 км. |
| 42 | +C1545-65<br>варіант 2 | Кабель силовий вогнестійкий (N)HXH-J<br>FE180/E30 3х1.5 RE 0.6/1 kV ТОВ "Алай" | м       | 3.06    | <u>55.12</u><br>168.67    | <u>53.77</u><br>164.54    | <u>0.27</u><br>0.83   | <u>1.08</u><br>3.30    | 30 км. |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                            | 4  | 5       | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 43 | +С1545-65<br>варіант 3 | Кабель силовий вогнестійкий JE-H(S)H...BD<br>FE180/E30 1х2х0,8 ТОВ "Алай"                                    | М  | 10,2    | <u>22,05</u><br>224,91     | <u>21,35</u><br>217,77     | <u>0,27</u><br>2,75   | <u>0,43</u><br>4,39    | 30 км. |
| 44 | +С118-37<br>варіант 1  | Кабельний канал з подвійним замком<br>Неоплах 20х10 мм ТОВ "Електромаркет"                                   | М  | 16      | <u>17,37</u><br>277,92     | <u>15,70</u><br>251,20     | <u>1,33</u><br>21,28  | <u>0,34</u><br>5,44    | 30 км. |
| 45 | С113-271               | Каблі і дроти технічний                                                                                      | МЗ | 0,00007 | <u>144529,52</u><br>10,12  | <u>141241,89</u><br>9,89   | <u>453,72</u><br>0,03 | <u>2833,91</u><br>0,20 | 30 км. |
| 46 | С111-310               | Каніфоль соснова                                                                                             | Т  | 0,00001 | <u>434622,92</u><br>4,35   | <u>425533,75</u><br>4,26   | <u>567,15</u><br>0,01 | <u>8522,02</u><br>0,08 | 30 км. |
| 47 | С111-318               | Картон будівельний прокладний, марка А                                                                       | Т  | 0,0002  | <u>68194,61</u><br>13,64   | <u>66203,57</u><br>13,24   | <u>653,89</u><br>0,13 | <u>1337,15</u><br>0,27 | 30 км. |
| 48 | С1546-22               | Клей нітрогліфталевий                                                                                        | КГ | 0,04    | <u>255,5</u><br>10,22      | <u>250,01</u><br>10,00     | <u>0,48</u><br>0,02   | <u>5,01</u><br>0,20    | 30 км. |
| 49 | +С1512-5<br>варіант 1  | Коробка розподільча (комутаційна)<br>вогнестійка, для кабельних мереж "КРОМА"<br>КП-02-90 К8 ТОВ „ОНРАНА.ІА” | ШТ | 1       | <u>871,1</u><br>871,10     | <u>854,00</u><br>854,00    | <u>0,02</u><br>0,02   | <u>17,08</u><br>17,08  | 30 км. |
| 50 | С1546-31               | Лак безбарвний електроізоляційний КФ-95                                                                      | Т  | 0,00004 | <u>221200,78</u><br>8,85   | <u>216291,82</u><br>8,65   | <u>571,69</u><br>0,02 | <u>4337,27</u><br>0,18 | 30 км. |
| 51 | С1546-35               | Лак електроізоляційний N318                                                                                  | Т  | 0,00001 | <u>287585,28</u><br>2,88   | <u>281374,66</u><br>2,81   | <u>571,69</u><br>0,01 | <u>5638,93</u><br>0,06 | 30 км. |
| 52 | С111-500               | Лак кам'яновугільний, марка Г                                                                                | Т  | 0,00002 | <u>13221,25</u><br>0,26    | <u>12390,32</u><br>0,25    | <u>571,69</u><br>0,01 | <u>259,24</u><br>-     | 30 км. |
| 53 | +С121-783              | Металоконструкції індивідуальні                                                                              | Т  | 0,0014  | <u>116572,32</u><br>163,20 | <u>115350,00</u><br>161,49 | <u>354,54</u><br>0,50 | <u>867,78</u><br>1,21  | 30 км. |
| 54 | С1546-51               | Моногідрат літію                                                                                             | КГ | 0,003   | <u>762,93</u><br>2,29      | <u>747,45</u><br>2,24      | <u>0,52</u><br>-      | <u>14,96</u><br>0,05   | 30 км. |
| 55 | С1545-156              | Нитки швейні                                                                                                 | КГ | 0,045   | <u>421,69</u><br>18,98     | <u>413,05</u><br>18,59     | <u>0,37</u><br>0,02   | <u>8,27</u><br>0,37    | 30 км. |

| 1  | 2                       | 3                                                                                    | 4     | 5       | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                   | 14     |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 56 | C1545-163               | Патрони до пістолета Д-2                                                             | 100шт | 0.0132  | <u>106.56</u><br>1.41      | <u>103.35</u><br>1.36      | <u>1.12</u><br>0.01   | <u>2.09</u><br>0.04     | 30 км. |
| 57 | C1545-169               | Перемичка заземлювальна                                                              | шт    | 1       | <u>42.72</u><br>42.72      | <u>41.66</u><br>41.66      | <u>0.22</u><br>0.22   | <u>0.84</u><br>0.84     | 30 км. |
| 58 | C1522-26                | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40                        | т     | 0.00009 | <u>1062384.67</u><br>95.61 | <u>1041287.81</u><br>93.72 | <u>265.79</u><br>0.02 | <u>20831.07</u><br>1.87 | 30 км. |
| 59 | C1522-27                | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30                        | т     | 0.00004 | <u>821051.36</u><br>32.84  | <u>804686.52</u><br>32.19  | <u>265.79</u><br>0.01 | <u>16099.05</u><br>0.64 | 30 км. |
| 60 | +C1545-65<br>варіант 1  | Провід зв'язку та сигналізації КСВВнг LS ТОВ "Аллай"                                 | м     | 17.34   | <u>9.46</u><br>164.04      | <u>9.00</u><br>156.06      | <u>0.27</u><br>4.68   | <u>0.19</u><br>3.30     | 30 км. |
| 61 | +C1545-153<br>варіант 1 | Резистор 0,25 В, 510 Ом                                                              | шт    | 3       | <u>2.05</u><br>6.15        | <u>2.00</u><br>6.00        | <u>0.01</u><br>0.03   | <u>0.04</u><br>0.12     | 30 км. |
| 62 | +C1545-153<br>варіант 2 | Саморіз ТЕХ-НІ 4,8х19 А2                                                             | шт    | 100     | <u>3.61</u><br>361.00      | <u>3.53</u><br>353.00      | <u>0.01</u><br>1.00   | <u>0.07</u><br>7.00     | 30 км. |
| 63 | C1545-232               | Стискані відгалужувальні УТ31, УТ33                                                  | 100шт | 0.00918 | <u>1440.65</u><br>13.23    | <u>1410.71</u><br>12.95    | <u>1.69</u><br>0.02   | <u>28.25</u><br>0.26    | 30 км. |
| 64 | C111-1683               | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                                        | кг    | 0.18    | <u>825.16</u><br>148.53    | <u>808.24</u><br>145.48    | <u>0.74</u><br>0.13   | <u>16.18</u><br>2.92    | 30 км. |
| 65 | C111-1881               | Тальк мелений, 1 сорт                                                                | т     | 0.00018 | <u>18095.84</u><br>3.26    | <u>17282.76</u><br>3.11    | <u>458.26</u><br>0.08 | <u>354.82</u><br>0.07   | 30 км. |
| 66 | C1545-264               | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм                                                  | кг    | 0.28    | <u>310.92</u><br>87.06     | <u>304.45</u><br>85.25     | <u>0.37</u><br>0.10   | <u>6.1</u><br>1.71      | 30 км. |
| 67 | C111-390                | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т     | 0.00004 | <u>69352.04</u><br>2.77    | <u>67488.57</u><br>2.70    | <u>503.63</u><br>0.02 | <u>1359.84</u><br>0.05  | 30 км. |
| 68 | C111-1374               | Шпатель паперовий                                                                    | т     | 0.00001 | <u>50963.66</u><br>0.51    | <u>49622.56</u><br>0.50    | <u>341.81</u><br>-    | <u>999.29</u><br>0.01   | 30 км. |

| 1                                                                  | 2          | 3                                                                  | 4       | 5      | 6/7                      | 8/9                      | 10/11                 | 12/13                 | 14     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 69                                                                 | C111-1482  | Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т       | 0,0002 | <u>59807,56</u><br>11,96 | <u>58296,07</u><br>11,66 | <u>338,79</u><br>0,07 | <u>1172,7</u><br>0,23 | 30 км. |
| Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат |            |                                                                    |         |        |                          |                          |                       |                       |        |
| 70                                                                 | C1999-9001 | Електроенергія                                                     | кВт-год | 0,5656 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |                       |                       |        |
| 71                                                                 | C1999-9005 | Масляні матеріали                                                  | кг      | 0,0002 | <u>163,15</u><br>0,03    | <u>163,15</u><br>0,03    |                       |                       |        |
|                                                                    |            | Разом                                                              | грн.    |        | 0,03                     | 0,03                     |                       |                       |        |
|                                                                    |            | Разом по розділу III                                               | грн.    |        | 3877,99                  | 3770,49                  | 33,47                 | 74,03                 |        |
| Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин                     |            |                                                                    |         |        |                          |                          |                       |                       |        |
|                                                                    |            | Електроенергія                                                     | кВт-год | 1,653  |                          |                          |                       |                       |        |
|                                                                    |            | Масляні матеріали                                                  | кг      | 0,318  |                          |                          |                       |                       |        |
|                                                                    |            | Гідравлічна рідина                                                 | кг      | 0,047  |                          |                          |                       |                       |        |
|                                                                    |            | Бензин                                                             | л       | 6,15   |                          |                          |                       |                       |        |
|                                                                    |            | Дизельне паливо                                                    | л       | 0,471  |                          |                          |                       |                       |        |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.  
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на коштормиду ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09**  
придбання устаткування  
Встановлення модульної котельні

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо  
Кошторисна вартість 18.336 тис. грн.  
Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № ч.ч. | Документ, що об'єднує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                          | 3                                                                                              | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | 8, 1601-2243-1             | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П ТОВ "Тірас-12"; ( маса=0,001)                  | шт             | 1         | 7818.00                | 7818                    |
| 2      | 1602-30127-9               | Модуль цифрового автодозвона МЦДА- GSM; ( маса=0,0008)                                         | шт             | 1         | 4368.00                | 4368                    |
| 3      | 1602-30127-9               | Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ТОВ "Тірас-12"; ( маса=0,0008)                                   | шт             | 1         | 798.00                 | 798                     |
| 4      | 1602-30087                 | Світильник евакуаційний УЛ03-90LED-3.7W-6500K-3/6H-150/300L ТОВ "Електромаркет"; ( маса=0,002) | шт             | 1         | 535.00                 | 535                     |
| 5      | 1602-30033                 | Споживувач пожежний тепловий ГТЛ-ВР ПП "АРТОН"; ( маса=0,013)                                  | шт             | 2         | 254.40                 | 509                     |
| 6      | 1602-30033                 | Споживувач пожежний ручний СПР "Тірас" ТОВ „Тірас-12"; ( маса=0,013)                           | шт             | 1         | 624.00                 | 624                     |
| 7      | 1602-30087                 | Оповіщувач світло-звуковий "ПОЖЕХА" ОСЗ-2 ТОВ "Тірас-12"; ( маса=0,002)                        | шт             | 1         | 960.00                 | 960                     |
| 8      | 1602-30087                 | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "Джміль" ТОВ "Тірас-12"; ( маса=0,002)                          | шт             | 1         | 1152.00                | 1152                    |
|        |                            | РЕЗЕРВ 10%<br>=====                                                                            |                |           |                        |                         |
| 9      | 1602-30033                 | Споживувач пожежний тепловий ГТЛ-ВР ПП "АРТОН"; ( маса=0,013)                                  | шт             | 1         | 254.40                 | 254                     |
| 10     | 1602-30033                 | Споживувач пожежний ручний СПР "Тірас" ТОВ „Тірас-12"; ( маса=0,013)                           | шт             | 1         | 624.00                 | 624                     |
|        |                            | <b>Разом</b>                                                                                   |                |           |                        | <b>17642</b>            |
|        |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                  |                |           |                        | 694                     |

|   |   |                      |   |   |   |       |
|---|---|----------------------|---|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3                    | 4 | 5 | 6 | 7     |
|   |   | Всього по коштуприсы |   |   |   | 18336 |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування 04/2023-ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010  
на пусконаладжувальні роботи  
встановлення модульної котельні

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14.960 тис. грн.  
Кошторисна трудомісність 0.09937 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 11,631 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № ч.ч. | Об'єктування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                  |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
|        |                           |                                                                                                                                                                                                  |                |           | Всього                 | експлуатацій машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатацій машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                  |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    | заробітної плати |
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12               |
| 1      | ПЖ5-38                    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф (Прилад приймально-контрольний пожежний Трас-4П)           | шт             | 1         | 2677.30                | -                  | 2677                    | 2677             | -                  | 23.1600                            | 23.16            |
| 2      | ПЖ5-39                    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф (Прилад приймально-контрольний пожежний Трас-4П) | шт             | 3         | 971.04                 | -                  | 2913                    | 2913             | -                  | 8.4000                             | 25.2             |
| 3      | КТ2-1-4                   | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM)                                                                                                                | шт             | 1         | 2658.80                | -                  | 2659                    | 2659             | -                  | 23.0000                            | 23               |
| 4      | ПЖ5-52                    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий                                                                                                                      | шт             | 2         | 208.08                 | -                  | 416                     | 416              | -                  | 1.8000                             | 3.6              |

| 1        | 2                                                                                            | 3  | 4 | 5      | 6 | 7            | 8     | 9 | 10 | 11     | 12    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|---|--------------|-------|---|----|--------|-------|
| 5 ПРЖ-55 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний         | шт | 1 | 82.08  | - | 82           | 82    | - | -  | 0.7100 | 0.71  |
| 6 ПРЖ-53 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий, світлозвуковий | шт | 2 | 910.93 | - | 1822         | 1822  | - | -  | 7.8800 | 15.76 |
|          | Разом прями витрати по кошторису                                                             |    |   |        |   | 10569        | 10569 | - | -  |        | 91.43 |
|          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                               |    |   |        |   | 10569        |       |   |    |        | -     |
|          | всього заробітна плата, грн.                                                                 |    |   |        |   | 10569        |       |   |    |        |       |
|          | Загальноновиробничі витрати, грн.                                                            |    |   |        |   | 4391         |       |   |    |        |       |
|          | трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.                                       |    |   |        |   | 7.94         |       |   |    |        |       |
|          | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.                                        |    |   |        |   | 1062         |       |   |    |        |       |
|          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |    |   |        |   | <b>14960</b> |       |   |    |        |       |
|          | <b>Всього по кошторису</b>                                                                   |    |   |        |   | <b>14960</b> |       |   |    |        |       |
|          | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                            |    |   |        |   | 99.37        |       |   |    |        |       |
|          | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                             |    |   |        |   | 11631        |       |   |    |        |       |

Склад

\_\_\_\_\_ [посадк, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

\_\_\_\_\_ [посадк, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єкт робіт

| № | Ч.ч.                                                                                                                                             | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 1                                                                                                                                                | 2                           | 3              | 4         | 5        |
| 1 | ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за першим шлейфом (Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П)           | шт                          | 1              |           |          |
| 2 | ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожним наступним шлейфом (Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П) | шт                          | 3              |           |          |
| 3 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. (Модуль цифрового автодозвола МЦА- GSM)                                                              | шт                          | 1              |           |          |
| 4 | Напалгодження систем пожежогасіння, димовиведення ОПС. Стовішувач тепловий                                                                       | шт                          | 2              |           |          |
| 5 | Напалгодження систем пожежогасіння, димовиведення ОПС. Стовішувач ручний контактний                                                              | шт                          | 1              |           |          |
| 6 | Напалгодження систем пожежогасіння, димовиведення ОПС. Стовішувач світловий світлозовувачий                                                      | шт                          | 2              |           |          |

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3», ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коритування

### Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010 на пусконаладжувальні роботи

| Номер пози-ції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-ріб, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини) | Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-ріб, що передба-чені в | Трудоємні-сть в загально-новиробничих витратах | Усередне-на вартість людини-години пра-ці | I блок. Заробітна плата в загально-новиробничих витратах | Заробітна плата в прямих витратах | II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання, | Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-т статей загально-новиробничих витрат | III блок. Кошти на покриття реш-т статей загально-новиробничих витрат | Загально-новиробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від оплати по непраце-здатності, |
|---------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 2                              | 3         | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                                                       | 6                                              | 7                                         | 8                                                        | 9                                 | 10                                                                                 | 11                                                                                                  | 12                                                                    | 13                                                                                                          |
| 1                   | ПЖ5-38                         | 1         | 23.1600                                                                                                                                                  | 0.087                                                                                                   | 2.0149                                         | 133.48                                    | 268.95                                                   | 267.30                            | 648.18                                                                             | 6.74                                                                                                | 156.10                                                                | 1073.23                                                                                                     |
| 2                   | ПЖ5-39                         | 3         | 8.4000                                                                                                                                                   | 0.087                                                                                                   | 0.7308                                         | 133.48                                    | 269                                                      | 2677                              | 648                                                                                | 6.74                                                                                                | 156                                                                   | 1073                                                                                                        |
|                     |                                |           | 25.2                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 2.19                                           |                                           | 97.55                                                    | 971.04                            | 235.09                                                                             |                                                                                                     | 56.62                                                                 | 389.26                                                                                                      |
| 3                   | КТ2-11-4                       | 1         | 23.0000                                                                                                                                                  | 0.087                                                                                                   | 2.0010                                         | 133.48                                    | 293                                                      | 2913                              | 705                                                                                | 6.74                                                                                                | 170                                                                   | 1168                                                                                                        |
|                     |                                |           | 23                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 2                                              |                                           | 267.09                                                   | 2658.80                           | 643.70                                                                             |                                                                                                     | 155.02                                                                | 1065.81                                                                                                     |
|                     |                                |           |                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                |                                           | 267                                                      | 2659                              | 644                                                                                |                                                                                                     | 155                                                                   | 1066                                                                                                        |
|                     |                                |           | люд.год                                                                                                                                                  |                                                                                                         | люд.год                                        | грн.                                      | грн.                                                     | грн.                              | грн.                                                                               | грн./                                                                                               | грн.                                                                  | грн.                                                                                                        |
|                     |                                |           |                                                                                                                                                          |                                                                                                         | гр.4хтр.5                                      |                                           | гр.6хтр.7                                                | (гр.8+гр.9)*                      | 0.22                                                                               | люд.год                                                                                             | гр.4хтр.11                                                            | гр.8+гр.10+ гр.12                                                                                           |

| 1      | 2      | 3 | 4               | 5     | 6              | 7      | 8            | 9              | 10            | 11   | 12           | 13            |
|--------|--------|---|-----------------|-------|----------------|--------|--------------|----------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 4      | ПЖБ-52 | 2 | 1.8000<br>3.6   | 0.087 | 0.1566<br>0.31 | 133.48 | 20.90<br>42  | 208.08<br>416  | 50.38<br>101  | 6.74 | 12.13<br>24  | 83.41<br>167  |
| 5      | ПЖБ-55 | 1 | 0.7100<br>0.71  | 0.087 | 0.0618<br>0.06 | 133.48 | 8.25<br>8    | 82.08<br>82    | 19.87<br>20   | 6.74 | 4.79<br>5    | 32.91<br>33   |
| 6      | ПЖБ-53 | 2 | 7.8800<br>15.76 | 0.087 | 0.6856<br>1.37 | 133.48 | 91.51<br>183 | 910.93<br>1822 | 220.54<br>441 | 6.74 | 53.11<br>106 | 365.16<br>730 |
| Разом: |        |   | 91.43           |       | 7.94           |        | 1062         | 10569          | 2559          |      | 616          | 4237          |

## Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (1062 + 10569 * 1) * 0.0078 = 91 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (1062 + 10569 * 1) * 0.0078 * 0.22 = 20 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ = (1062 + 10569 * 1) * 0.003739 = 43 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

Разом загальновиборобнічі витрати: 4237 + 91 + 20 + 43 = 4391 грн.

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування  
Встановлення модульної котельні

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010  
пусконаладжувальні роботи**

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі: |              |                                        |                                                     | Обігрунтування<br>ціни |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                        | всього, грн.  | всього, грн. | трансо-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                        |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9           | 10/11        | 12/13                                  | 14                                                  |                        |
|           |              | <b>І. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                        |               |              |                                        |                                                     |                        |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | -         | -                                      |               |              |                                        |                                                     |                        |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | -         |                                        |               |              |                                        |                                                     |                        |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | -         | -                                      |               |              |                                        |                                                     |                        |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | -         |                                        |               |              |                                        |                                                     |                        |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | -         | -                                      |               |              |                                        |                                                     |                        |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | -         |                                        |               |              |                                        |                                                     |                        |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                      |               |              |                                        |                                                     |                        |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | 91.43     | 115.60                                 |               |              |                                        |                                                     |                        |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                        |               |              |                                        |                                                     |                        |
| 9.1       |              | загальновиrobничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 7.94      | 133.72                                 |               |              |                                        |                                                     |                        |
|           | Разом        | кошторисна трудомісткість                                                                                                    | люд.год           | 99.37     |                                        |               |              |                                        |                                                     |                        |

|   |                       |   |        |     |     |     |       |       |    |
|---|-----------------------|---|--------|-----|-----|-----|-------|-------|----|
| 1 | 2                     | 3 | 4      | 5   | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   | Середній розряд робіт |   | розряд | 6.0 |     |     |       |       |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевіряв

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельної на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11.  
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 49,001 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,05455 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 4,889 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

| № і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                     | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                  |        | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                 | будівельних робіт             | установ-ня, меблів та інвен-тарю | всього |                                          |                                           |                              |
| 1                           | 04-01-01 на електропостачання                   | 21,692                        | 10,093                           | 31,785 | 0,02427                                  | 2,224                                     | -                            |
| 2                           | 04-01-02 на електропостачання, додаткові роботи | 16,973                        | 0,243                            | 17,216 | 0,03028                                  | 2,665                                     | -                            |
|                             | Всього:                                         | 38,665                        | 10,336                           | 49,001 | 0,05455                                  | 4,889                                     | -                            |

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевіряв



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 04-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів   | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалад-годувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                     | Трудовісність, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                                 |                     |                            |                          |
|                             |                                     | Заробітна плата, тис. грн.   |                      |                                                         |                                                    |                                 |                     |                            |                          |
| 04-01-01                    | електропостачання                   | 0.00258                      | 0.01801              | 0.00146                                                 | -                                                  | -                               | 0.02205             | 0.00222                    | 0.02427                  |
| 04-01-02                    | електропостачання, додаткові роботи | 0.228                        | 1.578                | 0.12                                                    | -                                                  | -                               | 1.926               | 0.298                      | 2.224                    |
|                             |                                     | -                            | 0.02714              | 0.00047                                                 | -                                                  | -                               | 0.02761             | 0.00267                    | 0.03028                  |
|                             |                                     | -                            | 2.265                | 0.043                                                   | -                                                  | -                               | 2.308               | 0.357                      | 2.665                    |
| Разом :                     |                                     | 0.00258                      | 0.04515              | 0.00193                                                 | -                                                  | -                               | 0.04966             | 0.00489                    | 0.05455                  |
|                             |                                     | 0.228                        | 3.843                | 0.163                                                   | -                                                  | -                               | 4.234               | 0.655                      | 4.889                    |

Склав

Перевіряв

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування 04/2023-ЛКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01  
на електропостачання  
Зовнішні мережи електропостачання

Основа:  
креслення (специфікації) № 023-ЛКД-ЕП. арк. 1-10

Кошторисна вартість 31,785 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02427 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,224 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4.1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № ч.ч.<br>(шифр норми)           | Найменування робіт і витрат                                                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                             |        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|
|                                  |                                                                                                                 |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  | тих, що обслуговують машини | всього |
|                                  |                                                                                                                 |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати | Всього                  | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                      |        |
| 1                                | 2                                                                                                               | 3              | 4         | 5                      | 6                             | 7                       | 8                | 9                             | 10                                 | 11                          | 12     |
| <b>Розділ 1. Зовнішні мережі</b> |                                                                                                                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                             |        |
| 1 КБ27-13-2                      | Улаштування верхнього шару дорожньої основи зі щебеню за товщиною 15 см                                         | 1000м2         | 0.00336   | 267237.43              | 8581.49                       | 898                     | 8                | 29                            | 32.0300                            | 0.11                        |        |
| 2 КБ27-13-4 К=5                  | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см випускати до товщи 10см доз норм 27-13-1 - 27-13-3 | 1000м2         | 0.00336   | 2377.91                | 2378.19                       | 265                     | -                | 8                             | 23.4169                            | 0.08                        |        |
| 3 КБ6-1-1                        | Улаштування бетонної підготовки (3.36м2 х 5см)                                                                  | 100м3          | 0.00168   | 366377.93              | 2115.33                       | 616                     | 18               | 4                             | 150.7000                           | 0.25                        |        |
|                                  | арк.5 прим.4                                                                                                    |                |           | 10984.52               | 1029.75                       |                         |                  | 2                             | 10.6641                            | 0.02                        |        |
|                                  | арк.7                                                                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                             |        |
|                                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                |                |           |                        |                               | 1779                    | 26               | 39                            |                                    | 0.36                        |        |
|                                  | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |                |           |                        |                               | 1779                    |                  | 11                            |                                    | 0.11                        |        |
|                                  |                                                                                                                 |                |           |                        |                               | 1714                    |                  |                               |                                    |                             |        |



| 1                    | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6         | 7       | 8     | 9   | 10  | 11       | 12   |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-------|-----|-----|----------|------|
| 8                    | С1545-134<br>варіант 1       | Накінечник ДТЛ-35 мідно-алюмінієвий<br>кабельний, ІЕК                                                                                                                                                                              | 100шт   | 0.12    | 4590.53   | -       | 551   | -   | -   | -        | -    |
| 9                    | КМ8-574-2                    | Розведення по пристроях і підключення<br>жпл кабелів або проводів зовнішньої мережі<br>до блоків записки і до записки<br>апаратів і приладів, установлених на<br>пристроях, переріз жпл до 16 мм2                                  | 100 жпл | 0.06    | 3387.26   | -       | 203   | 179 | -   | 34.7000  | 2.08 |
| 10                   | 15095-1094                   | Провід напругою до 380в перерізом 16мм2<br>ПВЗ                                                                                                                                                                                     | 1000м   | 0.00612 | 122133.83 | -       | 747   | -   | -   | -        | -    |
| 11                   | С1545-134<br>варіант 2       | Накінечник ДТ-16 мідний кабельний, ІЕК                                                                                                                                                                                             | 100шт   | 0.2     | 5776.79   | -       | 1155  | -   | -   | -        | -    |
| 12 & С1545-<br>510-3 | Шинна перехідники ZB2S 160.3 |                                                                                                                                                                                                                                    | компл   | 2       | 909.19    | -       | 1818  | -   | -   | -        | -    |
|                      | Інші роботи                  |                                                                                                                                                                                                                                    |         |         | -         | -       |       |     |     |          |      |
| 13                   | КБ46-26-4                    | арк.4,5<br>Свердління кільцевими алмазними<br>свердлами з застосуванням<br>охолоджувальної рідини /води/ в<br>залізобетонних конструкціях<br>горизонтальних отворів глибиною 200 мм,<br>діаметром 40 мм                            | 100шт   | 0.02    | 16346.57  | 5085.60 | 327   | 183 | 102 | 100.3200 | 2.01 |
|                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |         |         | 9164.23   | 4667.44 |       |     | 93  | 57.4424  | 1.15 |
| 14                   | КБ46-26-20<br>H1=5           | Додавали до глибини 250мм на кожні 10 мм<br>зміни глибини свердління кільцевими<br>алмазними свердлами з застосуванням<br>охолоджувальної рідини /води/ в<br>залізобетонних конструкціях<br>горизонтальних отворів діаметром 40 мм | 100шт   | 0.02    | 1977.66   | 517.13  | 40    | 19  | 10  | 10.2500  | 0.21 |
|                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |         |         | 936.34    | 474.61  |       |     | 9   | 5.8410   | 0.12 |
|                      |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                   |         |         |           |         | 13578 | 863 | 116 |          | 9.9  |
|                      |                              | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                           |         |         |           |         | 9712  |     | 103 |          | 1.28 |
|                      |                              | Транспортні та загально-складські витрати, грн.                                                                                                                                                                                    |         |         |           |         | 381   |     |     |          |      |
|                      |                              | Всього устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                          |         |         |           |         | 10093 |     |     |          |      |
|                      |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                      |         |         |           |         | 5866  |     |     |          |      |
|                      |                              | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                      |         |         |           |         |       |     |     |          |      |
|                      |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                   |         |         |           |         | 4887  |     |     |          |      |
|                      |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                       |         |         |           |         | 966   |     |     |          |      |
|                      |                              | Загальноновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |         | 502   |     |     |          |      |
|                      |                              | трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                           |         |         |           |         | 1.16  |     |     |          |      |
|                      |                              | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                              |         |         |           |         | 156   |     |     |          |      |
|                      |                              | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         | 6368  |     |     |          |      |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9    | 10  | 11 | 12    |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|------|-----|----|-------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |              |      |     |    |       |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                           |   |   |   |   | <b>16461</b> |      |     |    |       |
|   |   | Разом прями витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 30420        | 1806 | 204 |    | 20.59 |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 9712         |      | 120 |    | 1.46  |
|   |   | Транспортні та заготовельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 381          |      |     |    |       |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>10093</b> |      |     |    |       |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 20708        |      |     |    |       |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |              |      |     |    |       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 18698        |      |     |    |       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 1926         |      |     |    |       |
|   |   | Загальновиборничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 984          |      |     |    |       |
|   |   | трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 2.22         |      |     |    |       |
|   |   | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 298          |      |     |    |       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>21692</b> |      |     |    |       |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |              |      |     |    |       |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>31785</b> |      |     |    |       |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | 24.27        |      |     |    |       |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | 2224         |      |     |    |       |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання

Умови виконання робіт

Об'єкт робіт

| № | Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 1    | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4         | 5        |
| 1 | 1    | Улаштування верхнього шару двоварової основи зі щетбеню за товщини 15 см                                                                                                                                            | М2             | 3.36      |          |
| 2 | 2    | Улаштування основи зі щетбеню, за зміни товщини на кожні 1 см вилучати до товщ 10см до 3 норм 27-13-1 - 27-13-3                                                                                                     | М2             | 3.36      |          |
| 3 | 3    | Улаштування бетонної підготовки (3.36м2 x 5см) асф. 5 прим. 4 асф. 7                                                                                                                                                | М3             | 0.168     |          |
| 4 | 4    | Роботи в проектованій котельні                                                                                                                                                                                      |                |           |          |
| 4 | 4    | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                                                                                                                                |                |           |          |
| 4 | 4    | Роботи в існуючій щитовій                                                                                                                                                                                           |                |           |          |
| 5 | 5    | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що устатковується на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А                                                                                       | шт             | 2         |          |
| 6 | 6    | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків захисників і до захисників апаратів і приладів, устаткованих на пристроях, перебіж жили до 16 мм2                        | жил            | 6         |          |
| 7 | 7    | Інші роботи асф. 4, 5                                                                                                                                                                                               | шт             | 2         |          |
| 7 | 7    | Свердління кильцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм                                       | шт             | 2         |          |
| 8 | 8    | Додавати до глибини 250мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кильцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 40 мм | шт             | 2         |          |

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Легенда

[посада, віднос (іхиліану, прізуше)]



| 1             | 2          | 3    | 4                       | 5     | 6                      | 7      | 8                    | 9                      | 10                   | 11   | 12                   | 13                    |
|---------------|------------|------|-------------------------|-------|------------------------|--------|----------------------|------------------------|----------------------|------|----------------------|-----------------------|
| 6             | КМ8-526-2  | 2    | <u>2,8030</u><br>5,61   | 0,097 | <u>0,2719</u><br>0,54  | 133,48 | <u>36,29</u><br>73   | <u>241,44</u><br>483   | <u>61,10</u><br>122  | 7,66 | <u>21,47</u><br>43   | <u>118,86</u><br>238  |
| 9             | КМ8-574-2  | 0,06 | <u>34,7000</u><br>2,08  | 0,097 | <u>3,3659</u><br>0,2   | 133,48 | <u>449,28</u><br>27  | <u>2989,06</u><br>179  | <u>756,43</u><br>45  | 7,66 | <u>265,80</u><br>16  | <u>1471,51</u><br>88  |
| 13            | КБ46-26-4  | 0,02 | <u>157,7624</u><br>3,16 | 0,12  | <u>18,9315</u><br>0,38 | 133,48 | <u>2526,98</u><br>51 | <u>13831,67</u><br>276 | <u>3598,90</u><br>71 | 7,48 | <u>1180,06</u><br>24 | <u>7305,94</u><br>146 |
| 14            | КБ46-26-20 | 0,02 | <u>16,0910</u><br>0,33  | 0,12  | <u>1,9309</u><br>0,04  | 133,48 | <u>257,74</u><br>5   | <u>1410,95</u><br>28   | <u>367,11</u><br>8   | 7,48 | <u>120,36</u><br>2   | <u>745,21</u><br>15   |
| <b>Разом:</b> |            |      | <b>22,04</b>            |       | <b>2,22</b>            |        | <b>298</b>           | <b>1925</b>            | <b>488</b>           |      | <b>169</b>           | <b>955</b>            |

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{N124}) * \text{N21} / 100 =$$

$$=(298 + 1925 * 1) * 0,0078 = 17 \text{ грн.}$$

де:

N124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

N21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{N124}) * \text{N21} / 100 * \text{N18} / 100 =$$

$$=(298 + 1925 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 4 \text{ грн.}$$

де:

N18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{N124}) * \text{N116} / 100 =$$

$$=(298 + 1925 * 1) * 0,003739 = 8 \text{ грн.}$$

де:

N116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

Разом загалюновиробничі витрати: 955 + 17 + 4 + 8 = 984 грн.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коридування  
Зовнішні мережі електропостачання

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01  
електропостачання**

| №<br>ч.ч.                       | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | У тому числі:                          |                         |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                 |              |                                                                                                                              |                   |           | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
| 1                               | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13                                               | 14                    |
| I. Витрати труда                |              |                                                                                                                              |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 1                               | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 2.58      | 88.82                                  |                         |                                       |                                                     |                       |
| 2                               |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 4.2       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3                               | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 18.01     | 87.65                                  |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4                               |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 4.1       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 1.46      | 82.89                                  |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6                               |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 3.7       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 8                               |              | Витрати труда пускачанагродувального персоналу                                                                               | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9                               |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.1                             |              | загальнопробних витрат                                                                                                       | люд.год           | 2.22      | 134.04                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| Разом кошторисна трудомісткість |              |                                                                                                                              | люд.год           | 24.27     |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |

| 1  | 2                                                    | 3                                                                                             | 4        | 5         | 6/7                     | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|-----|-------|-------|----|
|    | Середній розряд робіт                                |                                                                                               | розряд   | 4.1       |                         |     |       |       |    |
|    |                                                      | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                                      |          |           |                         |     |       |       |    |
| 10 | КЕМ207-150                                           | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]                                                      | маш. год | 0.002184  | <u>865.88</u><br>1.89   |     |       |       |    |
| 11 | КЕМ206-337                                           | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м <sup>3</sup> | маш. год | 0.0122304 | <u>422.9</u><br>5.17    |     |       |       |    |
| 12 | КЕМ212-906                                           | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                   | маш. год | 0.0536592 | <u>440.96</u><br>23.66  |     |       |       |    |
| 13 | КЕМ202-129                                           | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т                                                         | маш. год | 0.0117096 | <u>303.49</u><br>3.55   |     |       |       |    |
| 14 | КЕМ212-1601                                          | Машини поливально-миєльні, місткість 6000 л                                                   | маш. год | 0.004704  | <u>769.33</u><br>3.62   |     |       |       |    |
| 15 | КЕМ233-201                                           | Машини свердильні електричні                                                                  | маш. год | 0.08      | <u>5.25</u><br>0.42     |     |       |       |    |
| 16 | КЕМ204-502                                           | Установки для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                 | маш. год | 3.99      | <u>13.26</u><br>52.91   |     |       |       |    |
| 17 | КЕМ233-325                                           | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм                           | маш. год | 1.0726    | <u>104.47</u><br>112.05 |     |       |       |    |
|    | <b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b> |                                                                                               | грн.     |           | <b>203.27</b>           |     |       |       |    |
|    |                                                      | Бензин                                                                                        | кг       | 0.043     |                         |     |       |       |    |
|    |                                                      | Дизельне паливо                                                                               | кг       | 0.321     |                         |     |       |       |    |
|    |                                                      | Електроенергія                                                                                | кВт-год  | 23.015    |                         |     |       |       |    |
|    |                                                      | Масляні матеріали                                                                             | кг       | 0.189     |                         |     |       |       |    |
|    |                                                      | Гідрравлічна рідина                                                                           | кг       | 0.001     |                         |     |       |       |    |

| 1  | 2                       | 3                                                                        | 4        | 5       | 6/7                 | 8/9                 | 10/11          | 12/13            | 14     |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|--------|
|    |                         | <b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b> |          |         |                     |                     |                |                  |        |
| 18 | КБМ211-101              | Барді, місткість 2 м3                                                    | маш. год | 0.01848 |                     |                     |                |                  |        |
| 19 | КБМ270-116              | Вібратори поверхневі                                                     | маш. год | 0.04788 |                     |                     |                |                  |        |
| 20 | КБМ270-115              | Дрилі електричні                                                         | маш. год | 0.15    |                     |                     |                |                  |        |
|    |                         | <b>III. Будівельні матеріали, виробні комплекти</b>                      |          |         |                     |                     |                |                  |        |
| 21 | +С142-10-2              | Вода                                                                     | м3       | 0.03654 | -                   | -                   | -              | -                |        |
| 22 | С111-1513               | Електроди, діаметр 4 мм, марка З42                                       | т        | 0.00034 | 47459.39<br>16.14   | 46183.97<br>15.70   | 344.84<br>0.12 | 930.58<br>0.32   | 30 км. |
| 23 | С1113-246               | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                          | т        | 0.00015 | 127063.19<br>19.06  | 124000.06<br>18.60  | 571.69<br>0.09 | 2491.44<br>0.37  | 30 км. |
| 24 | +С121-783               | Металокострукції індивідуальні                                           | т        | 0.004   | 116572.32<br>466.29 | 115350.00<br>461.40 | 354.54<br>1.42 | 867.78<br>3.47   | 30 км. |
| 25 | +С1545-134<br>варіант 2 | Накінечник ДТ-16 мідний кабельний, ІЕК                                   | 100шт    | 0.2     | 5776.79<br>1155.36  | 5663.00<br>1132.60  | 0.52<br>0.10   | 113.27<br>22.66  | 30 км. |
| 26 | +С1545-134<br>варіант 1 | Накінечник ДТЛ-35 мідно-алюмінієвий кабельний, ІЕК                       | 100шт    | 0.12    | 4590.53<br>550.86   | 4500.00<br>540.00   | 0.52<br>0.06   | 90.01<br>10.80   | 30 км. |
| 27 | С1545-153               | Наконечники кабельні                                                     | шт       | 21      | 22.82<br>479.22     | 22.36<br>469.56     | 0.01<br>0.21   | 0.45<br>9.45     | 30 км. |
| 28 | +15095-1094             | Провід напругою до 380в перерізом 16мм2 ПВ3                              | 1000м    | 0.00612 | 122133.83<br>747.46 | 119680.00<br>732.44 | 59.05<br>0.36  | 2394.78<br>14.66 | 30 км. |
| 29 | С111-1757               | Рядно                                                                    | м2       | 0.42    | 85.89<br>36.07      | 84.07<br>35.31      | 0.14<br>0.06   | 1.68<br>0.70     | 30 км. |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                  | 4       | 5       | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                   | 12/13                   | 14     |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 30 | +С111-1779              | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм                                                                            | шт      | 0,052   | <u>1008,05</u><br>52,42     | <u>988,14</u><br>51,38      | <u>0,14</u><br>0,01     | <u>19,77</u><br>1,03    | 30 км. |
| 31 | С1544-89                | Скострічка липка ізоляційна на поліакриновому компаунді, марка ЛСАПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг      | 0,06    | <u>1035,45</u><br>62,13     | <u>1014,39</u><br>60,86     | <u>0,76</u><br>0,05     | <u>20,3</u><br>1,22     | 30 км. |
| 32 | С1545-101               | Стрічка монтажна ЛМ                                                                                                | 100м    | 0,006   | <u>681,32</u><br>4,09       | <u>667,54</u><br>4,01       | <u>0,42</u><br>-        | <u>13,36</u><br>0,08    | 30 км. |
| 33 | С111-1683               | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                                                                      | кг      | 0,104   | <u>825,16</u><br>85,82      | <u>808,24</u><br>84,06      | <u>0,74</u><br>0,08     | <u>16,18</u><br>1,68    | 30 км. |
| 34 | С1424-11608             | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                      | м3      | 0,17136 | <u>3252,54</u><br>557,36    | <u>2397,10</u><br>410,77    | <u>791,66</u><br>135,66 | <u>63,78</u><br>10,93   | 30 км. |
| 35 | 8С1545-510-3            | Шинна перехідники ZB2S 160:3                                                                                       | компл   | 2       | <u>909,19</u><br>1818,38    | <u>891,25</u><br>1782,50    | <u>0,11</u><br>0,22     | <u>17,83</u><br>35,66   | 30 км. |
| 36 | С1421-9452              | Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше                          | м3      | 0,0504  | <u>1636,72</u><br>82,49     | <u>976,76</u><br>49,23      | <u>627,87</u><br>31,64  | <u>32,09</u><br>1,62    | 30 км. |
| 37 | С1421-9454              | Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше                          | м3      | 0,84672 | <u>1226,07</u><br>1038,14   | <u>574,16</u><br>486,15     | <u>627,87</u><br>531,63 | <u>24,04</u><br>20,36   | 30 км. |
| 38 | +1517-2345<br>варіант 1 | Ящик Е.NEXT ЯПРП-250А РЗ1 рубильник перекидний ВР32-35В71250                                                       | шт      | 1       | <u>11527,16</u><br>11527,16 | <u>11299,45</u><br>11299,45 | <u>1,69</u><br>1,69     | <u>226,02</u><br>226,02 | 30 км. |
| 39 | С1989-9001              | Електроенергія загальновиробничих витрат                                                                           | кВт-год | 0,0903  | -                           | -                           | -                       | -                       |        |
| 40 | С1999-9005              | Мастильні матеріали                                                                                                | кг      | 0,0005  | <u>163,15</u><br>0,08       | <u>163,15</u><br>0,08       |                         |                         |        |

| 1                          | 2                                                                                     | 3                    | 4            | 5      | 6/7                  | 8/9                | 10/11            | 12/13          | 14 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----|
|                            |                                                                                       | Разом                | грн.         |        | 0.08                 | 0.08               |                  |                |    |
|                            |                                                                                       | Разом по розділу III | грн.         |        | 18698.53             | 17634.10           | 703.40           | 361.03         |    |
|                            |                                                                                       | IV. Устаткування     |              |        |                      |                    |                  |                |    |
| 41 +1504-1009<br>варіант 2 | Автоматичний вимикач 40А Зр (16кА) ЕТІ                                                |                      | шт           | 2      | 5046.48<br>10092.96  | 4855.80<br>9711.60 | 145.67<br>291.34 | 45.01<br>90.02 | 3% |
|                            | У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                        |                      | шт           | 2      | 5046.48<br>10092.96  | 4855.80<br>9711.60 | 145.67<br>291.34 | 45.01<br>90.02 |    |
|                            | Разом по розділу IV<br>У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |                      | грн.<br>грн. |        | 10092.96<br>10092.96 | 9711.60<br>9711.60 | 291.34<br>291.34 | 90.02<br>90.02 |    |
|                            | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин                                        |                      |              |        |                      |                    |                  |                |    |
|                            | Електроенергія                                                                        |                      | кВт-год      | 23.106 |                      |                    |                  |                |    |
|                            | Масляні матеріали                                                                     |                      | кг           | 0.189  |                      |                    |                  |                |    |
|                            | Гідравлічна рідина                                                                    |                      | кг           | 0.001  |                      |                    |                  |                |    |
|                            | Бензин                                                                                |                      | л            | 0.058  |                      |                    |                  |                |    |
|                            | Дизельне паливо                                                                       |                      | л            | 0.378  |                      |                    |                  |                |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.  
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кодіторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ "&" визначає що ресурс задан користувачем.

Склад  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]  
Перевірів  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Кориування 04/2023-ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02  
на електропостачання. додаткові роботи  
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:  
креслення (специфікації) № 023-ПКД-ЕП.арк.1-10

Кошторисна вартість 17.216 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0.03028 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2.665 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3.7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № ч.ч.                    | Об'єкту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                         | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. |                     | Загальна вартість, грн. |                   | Витрати труда робітників, люд.год. |                                   |                   |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                           |                            |                                                                                     |                |            | Всього                 | експлуа-тації машин | Всього                  | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин                | не зайнятих обслуговуванням машин |                   |
|                           |                            |                                                                                     |                |            |                        |                     |                         |                   |                                    |                                   | заробіт-ної плати |
| 1                         | 2                          | 3                                                                                   | 4              | 5          | 6                      | 7                   | 8                       | 9                 | 10                                 | 11                                | 12                |
| Розділ 1. Зовнішні мережі |                            |                                                                                     |                |            |                        |                     |                         |                   |                                    |                                   |                   |
| 1                         | КМ8-411-1                  | Рухав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм                                         | 100 м          | 0.09       | 13526.17               | 650.25              | 1217                    | 362               | 59                                 | 47.8400                           | 4.31              |
| 2                         | 8. С113-953-2-3И3          | Труба ПВХ гофрована Д. 40 мм                                                        | м              | 4          | 4025.74                | 133.73              | 159                     | -                 | 12                                 | 1.4338                            | 0.13              |
|                           | варіант 1                  |                                                                                     |                |            | 39.78                  | -                   |                         |                   | -                                  | -                                 | -                 |
| 3                         | 241649-1052                | Рухав металевий Д-40мм                                                              | 1000м          | 0.00515    | 69744.11               | -                   | 359                     | -                 | -                                  | -                                 | -                 |
|                           | варіант 2                  |                                                                                     |                |            | -                      | -                   |                         |                   | -                                  | -                                 | -                 |
| 4                         | 8. С113-1878-2-3И4         | Скоба двулуква діам. 40 мм                                                          | шт             | 16         | 12.82                  | -                   | 205                     | -                 | -                                  | -                                 | -                 |
|                           | варіант 1                  |                                                                                     |                |            | -                      | -                   |                         |                   | -                                  | -                                 | -                 |
| 5                         | КМ8-146-3                  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг | 100 м          | 0.05       | 2926.71                | -                   | 146                     | 108               | -                                  | 25.6000                           | 1.28              |
| 6                         | С151-2                     | Кабель силовий з жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату ВВГ-нгд 4х16 мм2              | 1000м          | 0.0051     | 254624.36              | -                   | 1299                    | -                 | -                                  | -                                 | -                 |
|                           | варіант 1                  |                                                                                     |                |            | -                      | -                   |                         |                   | -                                  | -                                 | -                 |

| 1                                                                                      | 2                                                                                                          | 3                  | 4    | 5        | 6       | 7      | 8   | 9  | 10       | 11      | 12   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------|---------|--------|-----|----|----------|---------|------|
| 7                                                                                      | КБ21-14-1                                                                                                  | Прокладання лотків | 100м | 0.01     | 4552.83 | 580.11 | 46  | 40 | 6        | 47.2100 | 0.47 |
| 8 & 2405-11331-16                                                                      | Короб/Лоток неперфорований300х100 гарячого цинкування, 35303, ДКС                                          | м                  | 1    | 3972.72  | 145.47  | 391    | -   | -  | 1        | 1.3140  | 0.01 |
| 9 & 2405-11331-16                                                                      | Кришка з заземленням на прямий елемент основа 150 гарячого цинкування, 35523, ДКС                          | м                  | 1    | 212.98   | -       | 213    | -   | -  | -        | -       | -    |
| 10 2405-11333-15                                                                       | Кут CD 90 вертикальний зовнішній 90°, 300/100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36824, ДКС           | шт                 | 1    | 405.58   | -       | 406    | -   | -  | -        | -       | -    |
| 11 2405-11333-15                                                                       | Кришка на кут CD 90 вертикальний зовнішній 90°, основа 300, гарячого цинкування, метод Сендзім, 38245, ДКС | шт                 | 1    | 405.58   | -       | 406    | -   | -  | -        | -       | -    |
| 12 2405-1719                                                                           | LP5000 Стійове кріплення лотка (кронштейн)                                                                 | шт                 | 4    | 226.85   | -       | 907    | -   | -  | -        | -       | -    |
| Разом прями витрати по розділу 1                                                       |                                                                                                            |                    |      |          | 5754    | 510    |     |    | 65       |         | 6.06 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:                                            |                                                                                                            |                    |      |          | 5754    |        |     |    | 13       |         | 0.14 |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.          |                                                                                                            |                    |      |          | 5179    |        |     |    |          |         |      |
| Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. |                                                                                                            |                    |      |          | 523     |        |     |    |          |         |      |
| заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.                                    |                                                                                                            |                    |      |          | 268     |        |     |    |          |         |      |
| Всього будівельні роботи, грн.                                                         |                                                                                                            |                    |      |          | 0.6     |        |     |    |          |         |      |
|                                                                                        |                                                                                                            |                    |      |          | 80      |        |     |    |          |         |      |
| Всього по розділу 1                                                                    |                                                                                                            |                    |      |          | 6022    |        |     |    |          |         |      |
| Розділ 2. Модуль склад палива                                                          |                                                                                                            |                    |      |          |         |        |     |    |          |         |      |
| Роботи в проєктованій котельні                                                         |                                                                                                            |                    |      |          |         |        |     |    |          |         |      |
| 13 КР17-11-7                                                                           | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 2 шт | 100шт              | 0.04 | 20309.58 | 221.86  | 812    | 773 | 9  | 229.7500 | 9.19    |      |
| 14 1507-1040                                                                           | Світильник промисловий ДПП 36 Вт 1200мм 5000 К Оптима                                                      | шт                 | 4    | 19333.46 | 195.11  | 4905   | -   | 8  | 2.1978   | 0.09    |      |
| 15 КР17-12-4                                                                           | Установлення виимаків герметичних                                                                          | 100шт              | 0.01 | 1226.22  | -       | 40     | 40  | -  | 52.3600  | -       |      |
|                                                                                        |                                                                                                            |                    |      | 3995.07  | -       |        |     |    | -        | -       | 0.52 |

| 1                                                      | 2                                | 3                                                                                                  | 4     | 5     | 6                   | 7                | 8     | 9    | 10  | 11                | 12           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|-------|------|-----|-------------------|--------------|
| 16                                                     | 290902-57<br>варіант 1           | Вимикач однополюсний, 16А/250В,<br>герметичний IP65, IK07, Etarel Waterproo48,<br>сірий, 48011 CCZ | шт    | 1     | 479,54              | -                | 480   | -    | -   | -                 | -            |
| 17                                                     | КР17-12-7                        | Установлення вимикачів та перемикачів<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А              | 100шт | 0,01  | 22116,51            | -                | 221   | 179  | -   | 217,5600          | 2,18         |
| 18                                                     | 1504-1006<br>варіант 1           | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1,<br>6А ЕТІ 213712                                         | шт    | 1     | 234,00              | -                | 234   | -    | -   | -                 | -            |
| 19                                                     | КМ8-411-1                        | Рухав металевий, зовнішній діаметр до 48<br>мм                                                     | 100 м | 0,16  | 13526,17<br>4025,74 | 650,25<br>133,73 | 2164  | 644  | 104 | 47,8400<br>1,4338 | 7,65<br>0,23 |
| 20                                                     | & C13-953-<br>2-3и3<br>варіант 2 | Труба ПВХ гнучка гофрована УФ сірка д. 16<br>мм, з протяжкою, ДКС 91916А                           | м     | 16    | 14,24               | -                | 228   | -    | -   | -                 | -            |
| 21                                                     | КР17-8-2                         | Затягування першого проводу перерізом<br>понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                            | 100м  | 0,16  | 905,97<br>744,79    | 8,96<br>7,88     | 145   | 119  | 1   | 9,6400<br>0,0888  | 1,54<br>0,01 |
| 22                                                     | C152-101<br>варіант 1            | Провід ВВГ нгд 3х1,5 мм2                                                                           | 1000м | 0,016 | 28679,51            | -                | 459   | -    | -   | -                 | -            |
| 23                                                     | C1512-5<br>варіант 2             | Коробка відпов. з кабельними вводами, IP55,<br>100х100х50мм, 53800 ДКС                             | шт    | 3     | 171,46              | -                | 514   | -    | -   | -                 | -            |
| 24                                                     | C1545-239<br>варіант 1           | Скоба металева д. 16мм однополюсва<br>1003178                                                      | 100шт | 0,2   | 305,28              | -                | 61    | -    | -   | -                 | -            |
| =====                                                  |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  |       |      |     |                   |              |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 10263 | 1755 | 114 |                   | 21,08        |
| Разом устаткування, грн.                               |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 234   |      |     |                   |              |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 9     |      |     |                   |              |
| Всього устаткування, грн.                              |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 243   |      |     |                   |              |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 10029 |      |     |                   |              |
| в тому числі:                                          |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  |       |      |     |                   |              |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 8160  |      |     |                   |              |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 1785  |      |     |                   |              |
| Загальновиборничі витрати, грн.                        |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 922   |      |     |                   |              |
| трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 2,07  |      |     |                   |              |
| заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.    |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 277   |      |     |                   |              |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 10951 |      |     |                   |              |
| -----                                                  |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  |       |      |     |                   |              |
| Всього по розділу 2                                    |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 11194 |      |     |                   |              |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 16017 | 2265 | 179 |                   | 27,14        |
| Разом устаткування, грн.                               |                                  |                                                                                                    |       |       |                     |                  | 234   |      | 43  |                   | 0,47         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                                                                                                                             | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b><br><br>Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   |   | 9<br><b>243</b><br>15783<br><br>13339<br>2308<br>1190<br>2.67<br>357<br><b>16973</b><br><br><br><b>17216</b><br>30.28<br>2665 |    |    |    |  |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт

| № | Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 |      | 2                                                                                                          | 3              | 4         | 5        |
| 1 |      | Ручав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм                                                                | м              | 9         |          |
| 2 |      | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням                                                             | м              | 5         |          |
| 3 |      | накладними скобами, маса 1 м до 2 кг                                                                       | м              |           |          |
| 3 |      | Прокладання лотків                                                                                         | м              | 1         |          |
| 4 |      | Роботи в проєктованій котельні                                                                             | шт             | 4         |          |
| 4 |      | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штантах], кількість ламп 2 шт | шт             |           |          |
| 5 |      | Установлення вимикачів герметичних                                                                         | шт             | 1         |          |
| 6 |      | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                         | шт             | 1         |          |
| 7 |      | Ручав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм                                                                | м              | 16        |          |
| 8 |      | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби               | м              | 16        |          |

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ р. 20

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Погоновий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-02 на електропостачання. Додаткові роботи**

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудодія | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудодії до фактичної | Трудодія в загальновиробничих витратах | Усереднені на вартість людини-години праці ціни, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах | Заробітна плата в прямих витратах | II блок. Єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування | Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат | III блок. Кошти на покриття витрат без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по праці, зазначених в кошторисі | Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по праці, зазначених в кошторисі |
|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                              | 3         | 4                                           | 5                                                                                              | 6                                      | 7                                                                                                                | 8                                                     | 9                                 | 10                                                                         | 11                                                                                       | 12                                                                                                                                   | 13                                                                                                                           |
| 1                  | КМ8-41-1                       | 0,09      | 49,2738                                     | 0,097                                                                                          | 4,7796                                 | 133,48                                                                                                           | 637,98                                                | 4159,47                           | 1055,44                                                                    | 7,66                                                                                     | 377,44                                                                                                                               | 2070,86                                                                                                                      |
| 5                  | КМ8-146-3                      | 0,05      | 4,44                                        | 0,097                                                                                          | 0,43                                   | 133,48                                                                                                           | 57                                                    | 374                               | 95                                                                         | 7,66                                                                                     | 34                                                                                                                                   | 186                                                                                                                          |
|                    |                                |           | 25,6000                                     |                                                                                                | 2,4832                                 |                                                                                                                  | 331,46                                                | 2154,24                           | 546,85                                                                     |                                                                                          | 196,10                                                                                                                               | 1074,41                                                                                                                      |
|                    |                                |           | 1,28                                        |                                                                                                | 0,12                                   |                                                                                                                  | 17                                                    | 108                               | 27                                                                         |                                                                                          | 10                                                                                                                                   | 54                                                                                                                           |
| 7                  | КБ21-14-1                      | 0,01      | 48,5240                                     | 0,097                                                                                          | 4,7068                                 | 133,48                                                                                                           | 628,27                                                | 4118,19                           | 1044,22                                                                    | 7,66                                                                                     | 371,69                                                                                                                               | 2044,18                                                                                                                      |
|                    |                                |           | 0,48                                        |                                                                                                | 0,05                                   |                                                                                                                  | 6                                                     | 41                                | 10                                                                         |                                                                                          | 4                                                                                                                                    | 20                                                                                                                           |

| 1             | 2         | 3    | 4                       | 5     | 6                      | 7      | 8                     | 9                      | 10                    | 11   | 12                   | 13                    |
|---------------|-----------|------|-------------------------|-------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------|----------------------|-----------------------|
| 13            | КР17-11-7 | 0,04 | <u>231,9478</u><br>9,28 | 0,097 | <u>22,4989</u><br>0,9  | 133,48 | <u>3003,16</u><br>120 | <u>19528,57</u><br>781 | <u>4956,98</u><br>198 | 7,66 | <u>1776,72</u><br>71 | <u>9736,86</u><br>389 |
| 15            | КР17-12-4 | 0,01 | <u>52,3600</u><br>0,52  | 0,097 | <u>5,0789</u><br>0,05  | 133,48 | <u>677,93</u><br>7    | <u>3995,07</u><br>40   | <u>1028,06</u><br>10  | 7,66 | <u>401,08</u><br>4   | <u>2107,07</u><br>21  |
| 17            | КР17-12-7 | 0,01 | <u>217,5600</u><br>2,18 | 0,097 | <u>21,1033</u><br>0,21 | 133,48 | <u>2816,87</u><br>28  | <u>17885,61</u><br>179 | <u>4554,55</u><br>45  | 7,66 | <u>1666,51</u><br>17 | <u>9037,93</u><br>90  |
| 19            | КМ8-411-1 | 0,16 | <u>49,2738</u><br>7,88  | 0,097 | <u>4,7796</u><br>0,76  | 133,48 | <u>637,98</u><br>102  | <u>4159,47</u><br>665  | <u>1055,44</u><br>169 | 7,66 | <u>377,44</u><br>60  | <u>2070,86</u><br>331 |
| 21            | КР17-8-2  | 0,16 | <u>9,7288</u><br>1,55   | 0,097 | <u>0,9437</u><br>0,15  | 133,48 | <u>125,96</u><br>20   | <u>752,67</u><br>120   | <u>193,30</u><br>31   | 7,66 | <u>74,52</u><br>12   | <u>393,78</u><br>63   |
| <b>Разом:</b> |           |      | <b>27.61</b>            |       | <b>2.67</b>            |        | <b>357</b>            | <b>2308</b>            | <b>585</b>            |      | <b>212</b>           | <b>1154</b>           |

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (357 + 2308 * 1) * 0,0078 = 21 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (357 + 2308 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 5 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (357 + 2308 * 1) * 0,003739 = 10 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

Разом загальнопробних витрат: 1154 + 21 + 5 + 10 = 1190 грн.

Склад

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування  
Зовнішні мережі електропостачання

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02  
електропостачання. Додаткові роботи**

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу                    | Найменування                                                                                          | Одиниця<br>виміру | Кількість | у тому числі:                          |                         |                                       |                                                     | Об'єднування<br>ціни |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|           |                                 |                                                                                                       |                   |           | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                      |
| 1         | 2                               | 3                                                                                                     | 4                 | 5         | всього, грн.<br>6/7                    | всього, грн.<br>8/9     | всього, грн.<br>10/11                 | всього, грн.<br>12/13                               | 14                   |
| 1         |                                 | <b>І. Витрати труда</b>                                                                               |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                      |
| 1         | 1                               | Витрати труда робітників-будівельників                                                                | люди.год          | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                      |
| 2         |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються                                                                 | розряд            | -         |                                        |                         |                                       |                                                     |                      |
| 3         | 27                              | робітниками-будівельниками                                                                            | люди.год          | 27.14     | 83.45                                  |                         |                                       |                                                     |                      |
| 4         |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються                                                                 | розряд            | 3.7       |                                        |                         |                                       |                                                     |                      |
| 5         |                                 | робітниками-монтажниками                                                                              | люди.год          | 0.47      | 92.78                                  |                         |                                       |                                                     |                      |
| 6         |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих                                                                    | розряд            | 4.5       |                                        |                         |                                       |                                                     |                      |
| 7         |                                 | керуванням та обслуговуванням машин                                                                   | люди.год          | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                      |
| 8         |                                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих                                                            | розряд            | -         |                                        |                         |                                       |                                                     |                      |
| 9         |                                 | керуванням та обслуговуванням машин                                                                   | люди.год          | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                      |
| 9.1       |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих<br>автотранспорту при перевезенні ґрунту і<br>будівельного сміття  | люди.год          | 2.67      | 133.93                                 |                         |                                       |                                                     |                      |
|           |                                 | Витрати труда пусконаладжувального<br>персоналу                                                       | люди.год          | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                      |
|           |                                 | Витрати труда робітників, заробітна плата<br>яких враховується в складі:<br>загальновиробничих витрат | люди.год          | 2.67      | 133.93                                 |                         |                                       |                                                     |                      |
|           | Разом кошторисна трудомісткість |                                                                                                       | люди.год          | 30.28     |                                        |                         |                                       |                                                     |                      |

| 1  | 2                                                                      | 3                                                                                                       | 4           | 5      | 6/7                    | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-----|-------|-------|----|
|    | Середній розряд робіт                                                  |                                                                                                         | розряд      | 3.7    |                        |     |       |       |    |
|    | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                               |                                                                                                         |             |        |                        |     |       |       |    |
| 10 | КБМ201-11                                                              | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                              | маш. год    | 0.08   | <u>283.39</u><br>22.67 |     |       |       |    |
| 11 | КБМ202-1102                                                            | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год    | 0.08   | <u>627.53</u><br>50.20 |     |       |       |    |
| 12 | КБМ202-1143                                                            | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т                                                   | маш. год    | 0.0073 | <u>794.67</u><br>5.80  |     |       |       |    |
| 13 | КБМ233-201                                                             | Машини свердильні електричні                                                                            | маш. год    | 1.525  | <u>5.25</u><br>8.01    |     |       |       |    |
| 14 | КБМ203-1080                                                            | Підйомні щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                                   | маш. год    | 0.092  | <u>112.05</u><br>10.31 |     |       |       |    |
| 15 | КБМ204-502                                                             | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                           | маш. год    | 6.16   | <u>13.26</u><br>81.68  |     |       |       |    |
|    | <b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>                   |                                                                                                         | <b>грн.</b> |        | <b>178.67</b>          |     |       |       |    |
|    |                                                                        | Бензин                                                                                                  | кг          | 0.19   |                        |     |       |       |    |
|    |                                                                        | Дизельне паливо                                                                                         | кг          | 0.51   |                        |     |       |       |    |
|    |                                                                        | Електроенергія                                                                                          | кВт-год     | 32.903 |                        |     |       |       |    |
|    |                                                                        | Масляні матеріали                                                                                       | кг          | 0.319  |                        |     |       |       |    |
|    |                                                                        | Гідравлічна рідина                                                                                      | кг          | 0.014  |                        |     |       |       |    |
|    | <b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</b> |                                                                                                         |             |        |                        |     |       |       |    |
| 16 | КБМ200-68                                                              | Пістолет монтажний                                                                                      | маш. год    | 2.676  |                        |     |       |       |    |
| 17 | КБМ200-64                                                              | Перфоратор електромагнітний                                                                             | маш. год    | 1.5325 |                        |     |       |       |    |

| 1                                                    | 2                       | 3                                                                                             | 4        | 5        | 6/7               | 8/9               | 10/11          | 12/13          | 14     |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| 18                                                   | КБМ270-135              | Перфоратори електричні                                                                        | маш. год | 0.3619   |                   |                   |                |                |        |
| 19                                                   | КБМ270-236              | Пилосос промисловий                                                                           | маш. год | 0.0928   |                   |                   |                |                |        |
| 20                                                   | КБМ204-900              | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                       | маш. год | 0.0465   |                   |                   |                |                |        |
| <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b> |                         |                                                                                               |          |          |                   |                   |                |                |        |
| 21                                                   | +2405-1719<br>варіант 2 | LP5000 С-тілове кріплення лотка (кронштейн)                                                   | шт       | 4        | 226.85<br>907.40  | 221.00<br>884.00  | 1.4<br>5.60    | 4.45<br>17.80  | 30 км. |
| 22                                                   | +230902-57<br>варіант 1 | Вимикач однополюсний, 16А/250В, герметичний IP65, IK07, Etarel Waterproof48, сірий, 48011 CCZ | шт       | 1        | 479.54<br>479.54  | 469.96<br>469.96  | 0.18<br>0.18   | 9.4<br>9.40    | 30 км. |
| 23                                                   | +C142-10-2              | Вода                                                                                          | м3       | 0.000064 | -                 | -                 | -              | -              |        |
| 24                                                   | C1545-24                | Втулка B69                                                                                    | 100шт    | 0.025    | 192.62<br>4.82    | 188.40<br>4.71    | 0.44<br>0.01   | 3.78<br>0.10   | 30 км. |
| 25                                                   | C111-219                | Гіпсові в'язучі Г-3                                                                           | т        | 0.000126 | 3611.3<br>0.46    | 3082.23<br>0.39   | 458.26<br>0.06 | 70.81<br>0.01  | 30 км. |
| 26                                                   | C111-115                | Гвинти з напівкрутлою головкою, довжина 50 мм                                                 | т        | 0.000765 | 50572.2<br>38.69  | 49241.80<br>37.67 | 338.79<br>0.26 | 991.61<br>0.76 | 30 км. |
| 27                                                   | C111-850                | Гума листова вулканізована кольорова                                                          | кг       | 0.3      | 141.03<br>42.31   | 137.88<br>41.36   | 0.38<br>0.11   | 2.77<br>0.84   | 30 км. |
| 28                                                   | C111-822                | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм                     | т        | 0.000416 | 41974.29<br>17.46 | 40885.47<br>17.01 | 265.79<br>0.11 | 823.03<br>0.34 | 30 км. |
| 29                                                   | C1110-111               | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм                                                       | т        | 0.00075  | 50902.29<br>38.18 | 49566.03<br>37.17 | 338.18<br>0.25 | 998.08<br>0.76 | 30 км. |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                          | 4     | 5         | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                 | 12/13                   | 14     |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 30 | C1545-44                    | Дюбель-цвях ДГТШ 4,5х50 мм                                                                                 | 100шт | 0.545     | <u>1397.22</u><br>761.48    | <u>1369.52</u><br>746.39    | <u>0.3</u><br>0.16    | <u>27.4</u><br>14.93    | 30 км. |
| 31 | +C111-1522                  | Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А                                                                        | т     | 0.0002625 | <u>173751.74</u><br>45.61   | <u>170000.00</u><br>44.63   | <u>344.84</u><br>0.09 | <u>3406.9</u><br>0.89   | 30 км. |
| 32 | C151-2<br>варіант 1         | Кабель силовий з жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату ВВГ нГЛ 4х16 мм <sup>2</sup>                         | 1000м | 0.0051    | <u>254624.36</u><br>1298.58 | <u>248947.59</u><br>1269.63 | <u>684.14</u><br>3.49 | <u>4992.63</u><br>25.46 | 30 км. |
| 33 | &2405-11331-16<br>варіант 1 | Короб/Поток перфорований 300х100 гарячого цинкування, 35303, ДКС                                           | м     | 1         | <u>391.37</u><br>391.37     | <u>382.52</u><br>382.52     | <u>1.18</u><br>1.18   | <u>7.67</u><br>7.67     | 30 км. |
| 34 | +C1512-5<br>варіант 2       | Коробка відпов. з кабельними вводами, ІР55, 100х100х50мм, 53800ДКС                                         | шт    | 3         | <u>171.46</u><br>514.38     | <u>168.08</u><br>504.24     | <u>0.02</u><br>0.06   | <u>3.36</u><br>10.08    | 30 км. |
| 35 | &2405-11331-16<br>варіант 2 | Кришка з заземленням на прямий елемент основа 150 гарячого цинкування, 35523, ДКС                          | м     | 1         | <u>212.98</u><br>212.98     | <u>207.62</u><br>207.62     | <u>1.18</u><br>1.18   | <u>4.18</u><br>4.18     | 30 км. |
| 36 | +2405-11333-15<br>варіант 4 | Кришка на кут CD 90 вертикальний зовнішній 90°, основа 300, гарячого цинкування, метод Сендзім, 38245, ДКС | шт    | 1         | <u>405.58</u><br>405.58     | <u>395.94</u><br>395.94     | <u>1.69</u><br>1.69   | <u>7.95</u><br>7.95     | 30 км. |
| 37 | +2405-11333-15<br>варіант 3 | Кут CD 90 вертикальний зовнішній 90°, 300/100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36824, ДКС           | шт    | 1         | <u>405.58</u><br>405.58     | <u>395.94</u><br>395.94     | <u>1.69</u><br>1.69   | <u>7.95</u><br>7.95     | 30 км. |
| 38 | C113-106                    | Муфти прямі короткі [фтинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм    | 10шт  | 0.0255    | <u>503.64</u><br>12.84      | <u>491.25</u><br>12.53      | <u>2.51</u><br>0.06   | <u>9.88</u><br>0.25     | 30 км. |
| 39 | C1545-161                   | Патрони Д або К довгі                                                                                      | 100шт | 0.545     | <u>218.73</u><br>119.21     | <u>213.32</u><br>116.26     | <u>1.12</u><br>0.61   | <u>4.29</u><br>2.34     | 30 км. |
| 40 | C1545-168                   | Патрубок У-479                                                                                             | 100шт | 0.025     | <u>4615.09</u><br>115.38    | <u>4510.40</u><br>112.76    | <u>14.2</u><br>0.36   | <u>90.49</u><br>2.26    | 30 км. |
| 41 | C1545-169                   | Перемикач заземлювальна                                                                                    | шт    | 1.25      | <u>42.72</u><br>53.40       | <u>41.66</u><br>52.08       | <u>0.22</u><br>0.28   | <u>0.84</u><br>1.04     | 30 км. |

| 1  | 2                                 | 3                                                                        | 4     | 5        | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                   | 14     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 42 | C1546-63                          | Прийом ПОС-18                                                            | т     | 0.000025 | <u>767236.88</u><br>19.18 | <u>751739.30</u><br>18.79 | <u>453.72</u><br>0.01 | <u>15043.86</u><br>0.38 | 30 км. |
| 43 | +C152-101<br>варіант 1            | Провід ВВГ нгд 3х1,5 мм2                                                 | 1000м | 0.016    | <u>28679.51</u><br>458.87 | <u>28026.88</u><br>448.43 | <u>90.29</u><br>1.44  | <u>562.34</u><br>9.00   | 30 км. |
| 44 | +241649-1052<br>варіант 2         | Рукав металевий д-40мм                                                   | 1000м | 0.00515  | <u>69744.11</u><br>359.18 | <u>68100.00</u><br>350.72 | <u>276.58</u><br>1.42 | <u>1367.53</u><br>7.04  | 30 км. |
| 45 | +1507-1040<br>варіант 1           | Світильник промисловий ДПТ 36 Вт 1200мм<br>5000 К Оптима                 | шт    | 4        | <u>1226.22</u><br>4904.86 | <u>1201.33</u><br>4805.32 | <u>0.85</u><br>3.40   | <u>24.04</u><br>96.16   | 30 км. |
| 46 | &C113-1878-2-<br>3M4<br>варіант 1 | Скоба двуплуква діам. 40 мм                                              | шт    | 16       | <u>12.82</u><br>205.12    | <u>12.50</u><br>200.00    | <u>0.07</u><br>1.12   | <u>0.25</u><br>4.00     | 30 км. |
| 47 | +C1545-239<br>варіант 1           | Скоба металева д.16мм одноплуква<br>1003178                              | 100шт | 0.2      | <u>305.28</u><br>61.06    | <u>299.20</u><br>59.84    | <u>0.09</u><br>0.02   | <u>5.99</u><br>1.20     | 30 км. |
| 48 | C1545-244                         | Скоби двоплукві К146П                                                    | 100шт | 0.051    | <u>364.86</u><br>18.61    | <u>355.68</u><br>18.14    | <u>2.03</u><br>0.10   | <u>7.15</u><br>0.37     | 30 км. |
| 49 | C1545-241                         | Скоби для проводів кабелів двоплукві<br>К729, К730                       | 100шт | 0.625    | <u>729.06</u><br>455.66   | <u>714.60</u><br>446.63   | <u>0.16</u><br>0.10   | <u>14.3</u><br>8.93     | 30 км. |
| 50 | +C1110-171                        | Сталь штабова 40x4 мм                                                    | т     | 0.012875 | <u>43672.11</u><br>562.26 | <u>42550.00</u><br>547.83 | <u>265.79</u><br>3.42 | <u>856.32</u><br>11.03  | 30 км. |
| 51 | C1544-92                          | Стрічка ізоляційна "Тара"                                                | кг    | 0.0376   | <u>201.45</u><br>7.57     | <u>196.74</u><br>7.40     | <u>0.76</u><br>0.03   | <u>3.95</u><br>0.14     | 30 км. |
| 52 | C1545-101                         | Стрічка монтажна ЛМ                                                      | 100м  | 0.001225 | <u>681.32</u><br>0.83     | <u>667.54</u><br>0.82     | <u>0.42</u><br>-      | <u>13.36</u><br>0.01    | 30 км. |
| 53 | C111-1881                         | Тальк мелений, 1 сорт                                                    | т     | 0.000096 | <u>18095.84</u><br>1.74   | <u>17282.76</u><br>1.66   | <u>458.26</u><br>0.04 | <u>354.82</u><br>0.04   | 30 км. |
| 54 | &C113-953-2-<br>3M3<br>варіант 2  | Труба ПВХ гнучка гофрована УФ сітка д. 16<br>мм, з протяжкою, ДКС 91916А | м     | 16       | <u>14.24</u><br>227.84    | <u>13.87</u><br>221.92    | <u>0.09</u><br>1.44   | <u>0.28</u><br>4.48     | 30 км. |

| 1                                                                  | 2                           | 3                                                       | 4       | 5         | 6/7                | 8/9                | 10/11        | 12/13           | 14     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------|
| 55                                                                 | КС13-953-2-3ИЗ<br>варіант 1 | Труба ПВХ гофрована д. 40 мм                            | м       | 4         | 39,78<br>159,12    | 38,91<br>155,64    | 0,09<br>0,36 | 0,78<br>3,12    | 30 км. |
| 56                                                                 | С1545-267                   | Труби поліетиленові                                     | т       | 0,0001236 | 220858,25<br>27,30 | 216155,70<br>26,72 | 372<br>0,05  | 4330,55<br>0,53 | 30 км. |
| Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат |                             |                                                         |         |           |                    |                    |              |                 |        |
| 57                                                                 | С1999-9001                  | Електроенергія                                          | кВт-год | 0,8075    | -                  | -                  |              |                 |        |
| 58                                                                 | С1999-9005                  | Масляні матеріали                                       | кг      | 0,0307    | 163,15<br>5,00     | 163,15<br>5,00     |              |                 |        |
| Разом                                                              |                             |                                                         | грн.    |           | 5,00               | 5,00               |              |                 |        |
| Разом по розділу III                                               |                             |                                                         | грн.    |           | 13339,49           | 13047,67           | 30,38        | 261,44          |        |
| IV. Устаткування                                                   |                             |                                                         |         |           |                    |                    |              |                 |        |
| 59                                                                 | +1504-1006<br>варіант 1     | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, 6А ЕТ1 213712 | шт      | 1         | 243,19             | 234,00             | 7,02         | 2,17            | 3%     |
| Разом по розділу IV                                                |                             |                                                         | грн.    |           | 243,19             | 234,00             | 7,02         | 2,17            |        |
| Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин                     |                             |                                                         | кВт-год |           | 33,71              |                    |              |                 |        |
| Електроенергія                                                     |                             |                                                         | кВт     |           | 0,35               |                    |              |                 |        |
| Масляні матеріали                                                  |                             |                                                         | кг      |           | 0,014              |                    |              |                 |        |
| Гідравлічна рідинка                                                |                             |                                                         | л       |           | 0,257              |                    |              |                 |        |
| Бензин                                                             |                             |                                                         |         |           |                    |                    |              |                 |        |

|   |                 |   |   |     |     |     |       |       |    |
|---|-----------------|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|----|
| 1 | 2               | 3 | 4 | 5   | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   | Дизельне паливо |   | л | 0,6 |     |     |       |       |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.  
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ "&" визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11.  
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі теплопостачання

Кошторисна вартість об'єкта 0.200 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0.00064 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0.065 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

| № з/ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |        | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|       |                                             |                             | будівельних робіт             | установлення, меблів та інвентарю | всього |                                          |                                       |                              |
| 1     | 06-01-01                                    | на теплові мережі           | 0.2                           | -                                 | 0.2    | 0.00064                                  | 0.065                                 | -                            |
|       |                                             | Всього:                     | 0.2                           | -                                 | 0.2    | 0.00064                                  | 0.065                                 | -                            |

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевіряв

\_\_\_\_\_ [Підпис, (Ініціали, прізвище)]  
\_\_\_\_\_ [Підпис, (Ініціали, прізвище)]  
\_\_\_\_\_ [Підпис, (Ініціали, прізвище)]  
\_\_\_\_\_ [Підпис, (Ініціали, прізвище)]  
\_\_\_\_\_ [Підпис, (Ініціали, прізвище)]



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

| Номери показальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Трудовісність, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                                 |                         |                            |                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                               |                                   | Заробітна плата, тис. грн.   |                      |                                                         |                                                    |                                 |                         |                            |                          |
|                               |                                   | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалад-годувальний персонал | Разом прямі витрати     | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
| 06-01-01                      | теплові мережі                    | <u>0.00058</u><br>0.058      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                   | <u>0.00058</u><br>0.058 | <u>0.00006</u><br>0.007    | <u>0.00064</u><br>0.065  |
|                               | Разом :                           | <u>0.00058</u><br>0.058      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                   | <u>0.00058</u><br>0.058 | <u>0.00006</u><br>0.007    | <u>0.00064</u><br>0.065  |

Склад

Перевіряв



| 1 | 2                  | 3                                                                                                                 | 4     | 5     | 6       | 7     | 8    | 9  | 10 | 11     | 12   |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|------|----|----|--------|------|
| 1 | КБ13-16-6          | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021                                                      | 100м2 | 0.017 | 2668.33 | 55.23 | 45   | 9  | 1  | 5.4970 | 0.09 |
| 2 | КБ13-26-21<br>Н1=2 | Фарбування металевих покривованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази                                    | 100м2 | 0.017 | 523.70  | 4.38  | 87   | 10 | -  | 0.0515 | -    |
|   |                    |                                                                                                                   |       |       | 5121.62 | 83.83 |      |    | 1  | 6.2560 | 0.11 |
| 3 | КБ16-29-3          | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | 100м  | 0.04  | 596.01  | 6.65  | 40   | 39 | -  | 0.0782 | -    |
|   |                    |                                                                                                                   |       |       | 1000.28 | 9.69  |      |    | -  | 9.4530 | 0.38 |
|   |                    |                                                                                                                   |       |       | 984.53  | 1.40  |      |    | -  | 0.0173 | -    |
|   |                    | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                  |       |       |         |       | 172  | 58 | 2  |        | 0.58 |
|   |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                     |       |       |         |       | 172  |    |    |        |      |
|   |                    | в тому числі:                                                                                                     |       |       |         |       |      |    |    |        |      |
|   |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                  |       |       |         |       | 112  |    |    |        |      |
|   |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                      |       |       |         |       | 58   |    |    |        |      |
|   |                    | Загальноновиробничі витрати, грн.                                                                                 |       |       |         |       | 28   |    |    |        |      |
|   |                    | трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.                                                          |       |       |         |       | 0.06 |    |    |        |      |
|   |                    | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.                                                             |       |       |         |       | 7    |    |    |        |      |
|   |                    | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                    |       |       |         |       | 200  |    |    |        |      |
|   |                    | -----                                                                                                             |       |       |         |       |      |    |    |        |      |
|   |                    | Всього по кошторису                                                                                               |       |       |         |       | 200  |    |    |        |      |
|   |                    | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                               |       |       |         |       | 0.64 |    |    |        |      |
|   |                    | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                  |       |       |         |       | 65   |    |    |        |      |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт теплові мережі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4         | 5        |
| 1      | Будівництво нових об'єктів на території діючих підприємств, які мають розгалужену мережу транспортних та інженерних комунікацій і обмежені умови для складування матеріалів і наявність особливих умов з організації робочих місць (канали Н1, 5м)<br>****Прокладання трубопроводів у існуючій камері**** | M2             | 1.7       |          |
| 2      | Грунтування металевих поверхонь за один раз фарбою БТ-177 срібlistoю за 2 рази                                                                                                                                                                                                                            | M2             | 1.7       |          |
| 3      | Грунтування металевих поверхонь за один раз фарбою БТ-177 срібlistoю за 2 рази<br>Гравелічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм                                                                                                        | M              | 4         |          |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Голозовий будинок № 3» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11, Корипування

### Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01 на теплові мережі

| Номер позицій л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини) | Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в прямих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах | Трудоємні-ість в за-гальнови-робничих витратах | Усередне-на вартість людино-години пра-ціників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах | I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах | Заробітна плата в прямих витратах | II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання, | Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат | III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат | Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по неплате-здатності, |
|--------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                              | 3         | 4                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                              | 7                                                                                                                   | 8                                                      | 9                                 | 10                                                                                 | 11                                                                                                 | 12                                                                  | 13                                                                                                                  |
| 1                  | КБ13-16-6                      | 0,017     | 5,5485<br>0,09                                                                                                                                                       | 0,087                                                                                                                                                                                                                                 | 0,4827<br>0,01                                 | 133,48                                                                                                              | 64,43<br>1                                             | 528,08<br>9                       | 130,35<br>2                                                                        | 6,83                                                                                               | 37,90<br>1                                                          | 232,68<br>4                                                                                                         |
| 2                  | КБ13-26-21                     | 0,017     | 6,3342<br>0,11                                                                                                                                                       | 0,087                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5511<br>0,01                                 | 133,48                                                                                                              | 73,56<br>1                                             | 602,66<br>10                      | 148,77<br>3                                                                        | 6,83                                                                                               | 43,26<br>1                                                          | 265,59<br>5                                                                                                         |
| 3                  | КБ16-29-3                      | 0,04      | 9,4703<br>0,38                                                                                                                                                       | 0,105                                                                                                                                                                                                                                 | 0,9944<br>0,04                                 | 133,48                                                                                                              | 132,73<br>5                                            | 985,93<br>39                      | 246,11<br>10                                                                       | 8,7                                                                                                | 82,39<br>3                                                          | 461,23<br>18                                                                                                        |

|        |   |   |      |   |      |   |   |    |    |    |    |    |
|--------|---|---|------|---|------|---|---|----|----|----|----|----|
| 1      | 2 | 3 | 4    | 5 | 6    | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Разом: |   |   | 0.58 |   | 0.06 |   | 7 | 58 | 15 |    | 5  | 27 |

## Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (7 + 58 * 1) * 0,0078 = 1 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (7 + 58 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (7 + 58 * 1) * 0,003739 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати:  $27 + 1 + 0 + 0 = 28$  грн.

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи тепlopостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коридування  
Зовнішні мережі тепlopостачання

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01  
теплові мережі**

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | У тому числі: |              |                                |                                       | Об'єднування<br>ціни                                |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                |                   |           |                                        | всього, грн.  | всього, грн. | транс-<br>портна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                              | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9           | 10/11        | 12/13                          | 14                                    |                                                     |
| 1         | 1            | <b>I. Витрати труда</b>                                                        |                   |           |                                        |               |              |                                |                                       |                                                     |
| 2         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                         | люди.год          | 0.58      | 101.08                                 |               |              |                                |                                       |                                                     |
| 3         | 27           | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками               | розряд            | 5.2       |                                        |               |              |                                |                                       |                                                     |
| 4         |              | Витрати труда робітників-монтажників                                           | люди.год          | -         | -                                      |               |              |                                |                                       |                                                     |
| 5         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                 | розряд            | -         | 84.11                                  |               |              |                                |                                       |                                                     |
| 6         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин         | розряд            | 3.8       |                                        |               |              |                                |                                       |                                                     |
| 7         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люди.год          | -         | -                                      |               |              |                                |                                       |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин         | люди.год          | -         | -                                      |               |              |                                |                                       |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин         | люди.год          | -         | -                                      |               |              |                                |                                       |                                                     |
| 9.1       |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин         | люди.год          | 0.06      | 127.67                                 |               |              |                                |                                       |                                                     |
|           |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                   | люди.год          | -         | -                                      |               |              |                                |                                       |                                                     |
|           |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:          | люди.год          | 0.06      | 127.67                                 |               |              |                                |                                       |                                                     |
|           |              | загальновиборничих витрат                                                      | люди.год          | 0.64      |                                        |               |              |                                |                                       |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                | люди.год          | 0.64      |                                        |               |              |                                |                                       |                                                     |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                                                                        | 4        | 5         | 6/7                | 8/9                | 10/11          | 12/13            | 14     |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
|    | Середній розряд робіт                                 |                                                                                                                                                          | розряд   | 5.2       |                    |                    |                |                  |        |
|    | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>              |                                                                                                                                                          |          |           |                    |                    |                |                  |        |
| 10 | КБМ234-201                                            | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м <sup>3</sup> /год                                | маш. год | 0.055131  | 4.77<br>0.26       |                    |                |                  |        |
| 11 | КБМ205-401                                            | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м <sup>3</sup> /хв                                                       | маш. год | 0.055131  | 38.11<br>2.10      |                    |                |                  |        |
| 12 | КБМ204-2900                                           | Установки для підвільних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см <sup>2</sup> ], високий 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ] | маш. год | 0.069     | 5.62<br>0.39       |                    |                |                  |        |
|    | <b>Разом по розділу II</b>                            |                                                                                                                                                          |          |           |                    |                    |                |                  |        |
|    | <b>в тому числі енергоносії:</b>                      |                                                                                                                                                          |          |           |                    |                    |                |                  |        |
|    | Електроенергія                                        |                                                                                                                                                          |          |           |                    |                    |                |                  |        |
|    | Мастильні матеріали                                   |                                                                                                                                                          |          |           |                    |                    |                |                  |        |
|    | <b>III. Будівельні матеріали, виробн. комплекти</b>   |                                                                                                                                                          |          |           |                    |                    |                |                  |        |
| 13 | +С1113-21                                             | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева                                                                                                                       | т        | 0.000153  | 124637.79<br>19.07 | 121622.22<br>18.61 | 571.69<br>0.09 | 2443.88<br>0.37  | 30 км. |
| 14 | +С1113-77                                             | Ксипол нафтовий, марка А                                                                                                                                 | т        | 0.0000697 | 645107.43<br>44.96 | 632000.00<br>44.05 | 458.26<br>0.03 | 12649.17<br>0.88 | 30 км. |
| 15 | С111-1668                                             | Оліфа натуральна                                                                                                                                         | кг       | 0.0008    | 303.21<br>0.24     | 296.74<br>0.24     | 0.52<br>-      | 5.95<br>-        | 30 км. |
| 16 | +С111-1654                                            | Фарба БТ-177, срібляста                                                                                                                                  | т        | 0.000306  | 153583.12<br>47.00 | 150000.00<br>45.90 | 571.69<br>0.17 | 3011.43<br>0.93  | 30 км. |
|    | <b>Разом по розділу III</b>                           |                                                                                                                                                          |          |           |                    |                    |                |                  |        |
|    | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b> |                                                                                                                                                          |          |           |                    |                    |                |                  |        |
|    |                                                       |                                                                                                                                                          | грн.     |           | 111.27             | 108.80             | 0.29           | 2.18             |        |

|   |   |                     |         |       |     |     |       |       |    |
|---|---|---------------------|---------|-------|-----|-----|-------|-------|----|
| 1 | 2 | 3                   | 4       | 5     | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   | Електроенергія      | кВт-год | 0.342 |     |     |       |       |    |
|   |   | Мастильні матеріали | кг      | 0.012 |     |     |       |       |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кофторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевіряє

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт системи теплоснабження з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Топловий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11.  
Кориування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 103.914 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0.16229 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 12.598 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості 12.598 тис.грн.  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

| № і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |         | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. |           | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
|                             |                             | будівельних робіт             | установлення, меблів та інвентарю | всього  | тис. люд.год.                            | тис. грн. |                                       |                              |
| 1                           | 07-01-01 на благоустрій     | 103.914                       | -                                 | 103.914 | 0.16229                                  | 12.598    | -                                     | -                            |
|                             | Всього:                     | 103.914                       | -                                 | 103.914 | 0.16229                                  | 12.598    | -                                     | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив

[підпис, ініціали, прізвище ]  
[підпис, ініціали, прізвище ]  
[підпис, ініціали, прізвище ]  
[підпис, ініціали, прізвище ]  
[підпис, ініціали, прізвище ]  
[підпис, ініціали, прізвище ]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 07-01

| Номери локальних кошторисів  | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладно-господарський персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                              |                                   |                        |                      |                                                         |                                                    |                                     |                          |                            |                          |
|                              |                                   |                        |                      |                                                         |                                                    |                                     |                          |                            |                          |
| Трудовісність, тис. люд.год. |                                   |                        |                      |                                                         |                                                    |                                     |                          |                            |                          |
| Заробітна плата, тис. грн.   |                                   |                        |                      |                                                         |                                                    |                                     |                          |                            |                          |
| 07-01-01                     | благоустрій                       | <u>0.14177</u><br>9.96 | <u>-</u><br>-        | <u>0.00289</u><br>0.286                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                       | <u>0.14466</u><br>10.246 | <u>0.01763</u><br>2.352    | <u>0.16229</u><br>12.598 |
|                              | Разом :                           | <u>0.14177</u><br>9.96 | <u>-</u><br>-        | <u>0.00289</u><br>0.286                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                       | <u>0.14466</u><br>10.246 | <u>0.01763</u><br>2.352    | <u>0.16229</u><br>12.598 |

Склав

Перевіряв

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Корикування 04/2023-ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на благоустрій Благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 103,914 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,16229 тис.люд.год.  
Креслення (специфікації) № 04/2023-ПКД, ГП арк.1-4 Кошторисна заробітна плата 12,598 тис. грн.  
Середній розряд робіт Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р. |                            |                                                                                                                                 |                |            |                        |                     |                         |                   |                     |                                   |                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| № ч.ч.                                                       | Об'єкту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                     | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. |                     | Загальна вартість, грн. |                   |                     |                                   | Витрати труда робітників, люд.год. |                                |
|                                                              |                            |                                                                                                                                 |                |            | Всього                 | експлуа-тації машин | Всього                  | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | тих, що обслуговують машини        |                                |
|                                                              |                            |                                                                                                                                 |                |            |                        |                     |                         |                   |                     |                                   | заробіт-ної плати                  | в тому числі за-робітної плати |
| 1                                                            | 2                          | 3                                                                                                                               | 4              | 5          | 6                      | 7                   | 8                       | 9                 | 10                  | 11                                | 12                                 |                                |
| 1                                                            | 1 КР18-1-3                 | Розбирання щебеневі підготовки тов. =100мм                                                                                      | 100м3          | 0,043      | 7058,13                | 5257,21             | 303                     | 77                | 226                 | 25,9200                           | 1,11                               |                                |
|                                                              |                            |                                                                                                                                 |                |            | 1800,92                | 919,14              |                         |                   | 40                  | 8,6041                            | 0,37                               |                                |
| 2                                                            | 2 КР18-1-6                 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                                                                    | 100м3          | 0,0174     | 21226,14               | -                   | 369                     | 369               | -                   | 305,5000                          | 5,32                               |                                |
|                                                              |                            |                                                                                                                                 |                |            | 21226,14               | -                   |                         |                   | -                   | -                                 | -                                  |                                |
| 3                                                            | 3 КБ1-164-3                | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 (шляху, що злежався) (сміття-8,95 тн) | 100м3          | 0,1775     | 28858,52               | -                   | 5122                    | 5122              | -                   | 421,6000                          | 74,83                              |                                |
|                                                              |                            |                                                                                                                                 |                |            | 28858,52               | -                   |                         |                   | -                   | -                                 | -                                  |                                |
| 4                                                            | 4 КБ1-134-1                | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                 | 100м3          | 0,0238     | 2800,80                | 1399,93             | 67                      | 33                | 34                  | 18,3600                           | 0,44                               |                                |
|                                                              |                            |                                                                                                                                 |                |            | 1400,87                | 430,67              |                         |                   | 10                  | 5,1175                            | 0,12                               |                                |
| 5                                                            | 5 КБ27-20-4                | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                 | 1000м2         | 0,05286    | 4520,14                | 1439,74             | 239                     | 163               | 76                  | 43,4900                           | 2,3                                |                                |
|                                                              |                            |                                                                                                                                 |                |            | 3080,40                | 457,82              |                         |                   | 24                  | 4,8708                            | 0,26                               |                                |
| 6                                                            | 6 С1555-378                | ґеотекстиль голкопробивний, щільність 150 г/м2                                                                                  | м2             | 55,503     | 65,66                  | -                   | 3644                    | -                 | -                   | -                                 | -                                  |                                |
|                                                              | варіант 1                  |                                                                                                                                 |                |            | -                      | -                   |                         |                   | -                   | -                                 | -                                  |                                |
| 7                                                            | 7 КБ27-12-1                | Улаштування вирізняючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ. 150мм                                                        | 100м3          | 0,0793     | 152605,20              | 2864,93             | 12102                   | 87                | 227                 | 14,7800                           | 1,17                               |                                |
|                                                              |                            |                                                                                                                                 |                |            | 1097,27                | 795,95              |                         |                   | 63                  | 8,0054                            | 0,63                               |                                |

| 1                                                      | 2               | 3                                                                                              | 4     | 5       | 6         | 7       | 8      | 9    | 10   | 11       | 12     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|---------|--------|------|------|----------|--------|
| 8                                                      | КБ27-17-3       | Улаштування основи пропугарів із щебеню за товщини шару 12 см                                  | 100м2 | 0.5286  | 28551.77  | 1052.53 | 15092  | 1157 | 556  | 28.9600  | 15.31  |
| 9                                                      | КБ27-17-4 Н1=2  | Улаштування основи пропугарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучали до 10см товщ. | 100м2 | -0.5286 | 2189.09   | 316.14  | -1927  | -    | 167  | 3.2358   | 1.71   |
| 10                                                     | КБ6-1-1         | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм        | 100м3 | 0.10572 | 467907.38 | 34.68   | 49467  | 1161 | -18  | 150.7000 | 15.93  |
| 11                                                     | КБ11-11-18      | Армування стяжки дріотною сіткою                                                               | 100м2 | 0.5286  | 10984.52  | -       | 711    | 624  | -    | 16.2000  | 8.56   |
| 12                                                     | 8 С111-872-1-10 | Сітка 5Вр-1 50х50мм                                                                            | м2    | 58.146  | 1345.85   | -       | 9517   | -    | -    | -        | -      |
| 13                                                     | КР20-40-1       | Навантаження сміття вручну                                                                     | 1 т   | 10.309  | 113.25    | -       | 1167   | 1167 | -    | 1.6300   | 16.8   |
| 14                                                     | СЗ31-34-3       | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км                                  | т     | 10.309  | 113.25    | -       | 1632   | -    | 1632 | -        | -      |
| Разом прями витрати по кошторису                       |                 |                                                                                                |       |         | 158.32    | 158.32  | 1632   | -    | -    | -        | -      |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                 |                                                                                                |       |         | -         | -       | 97505  | 9960 | 2693 | -        | 141.77 |
| в тому числі:                                          |                 |                                                                                                |       |         | -         | -       | 97505  |      | 286  | -        | 2.89   |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                 |                                                                                                |       |         | -         | -       | 84852  |      |      | -        | -      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                 |                                                                                                |       |         | -         | -       | 10246  |      |      | -        | -      |
| Загальновиборничі витрати, грн.                        |                 |                                                                                                |       |         | -         | -       | 6409   |      |      | -        | -      |
| трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. |                 |                                                                                                |       |         | -         | -       | 17.63  |      |      | -        | -      |
| заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.    |                 |                                                                                                |       |         | -         | -       | 2352   |      |      | -        | -      |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                 |                                                                                                |       |         | -         | -       | 103914 |      |      | -        | -      |
| Всього по кошторису                                    |                 |                                                                                                |       |         | -         | -       | 103914 |      |      | -        | -      |
| Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |                 |                                                                                                |       |         | -         | -       | 162.29 |      |      | -        | -      |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 12598 |   |    |    |    |

Складав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт благоустрою

Умови виконання робіт

Об'єкт робіт

| №  | Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                | 4              | 5         |          |
| 1  |      | Розбірання щебеневієї підготовки тов.=100мм                                                                      | м3             | 4.3       |          |
| 2  |      | Розбірання асфальтобетонних покриттів вручну                                                                     | м3             | 1.74      |          |
| 3  |      | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, ґрунта ґрунтів 3 (шляку, що злежався) | м3             | 17.75     |          |
| 4  |      | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, ґрунта ґрунтів 1, 2                                                 | м3             | 2.38      |          |
| 5  |      | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                  | м2             | 52.86     |          |
| 6  |      | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автотрейдером, товщ. 150мм                                         | м3             | 7.93      |          |
| 7  |      | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см                                                     | м2             | 52.86     |          |
| 8  |      | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см виливати до 10см товщ.                    | м2             | -52.86    |          |
| 9  |      | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм                          | м3             | 10.572    |          |
| 10 |      | Армування стяжки дробною сіткою                                                                                  | м2             | 52.86     |          |
| 11 |      | Навантаження сміття вручну                                                                                       | т              | 10.309    |          |
| 12 |      | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км                                                    | т              | 10.309    |          |

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Поголовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування

### Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 на благоустрій

| Номер позиції п.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Норматив-но-розрахунок | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової одиниці до нормативної одиниці | Трудомісткість в загальновиробничих витратах | Усереднена на вартість людини-години праці | I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах | Заробітна плата в прямих витратах | II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загальновиробничих витрат | III блок. Кошти на покриття рішень статей загальновиробничих витрат | Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від оплати по непрацездатності |
|--------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                              | 3         | 4                      | 5                                                                                           | 6                                            | 7                                          | 8                                                     | 9                                 | 10                                                                           | 11                                                                                      | 12                                                                  | 13                                                                                                    |
| 1                  | КР-18-1-3                      | 0,043     | 34,5241                | 0,12                                                                                        | 4,1429                                       | 133,48                                     | 552,99                                                | 2720,06                           | 720,07                                                                       | 7,48                                                                                    | 258,24                                                              | 1531,30                                                                                               |
|                    |                                |           | 1,48                   |                                                                                             | 0,18                                         |                                            | 24                                                    | 117                               | 31                                                                           |                                                                                         | 11                                                                  | 66                                                                                                    |
| 2                  | КР-18-1-6                      | 0,0174    | 305,5000               | 0,12                                                                                        | 36,6600                                      | 133,48                                     | 4893,38                                               | 21226,14                          | 5746,29                                                                      | 7,48                                                                                    | 2285,14                                                             | 12924,81                                                                                              |
|                    |                                |           | 5,32                   |                                                                                             | 0,64                                         |                                            | 85                                                    | 369                               | 100                                                                          |                                                                                         | 40                                                                  | 225                                                                                                   |
| 3                  | КБ-1-164-3                     | 0,1775    | 421,6000               | 0,12                                                                                        | 50,5920                                      | 133,48                                     | 6753,02                                               | 28858,52                          | 7834,54                                                                      | 7,48                                                                                    | 3153,57                                                             | 17741,13                                                                                              |
|                    |                                |           | 74,83                  |                                                                                             | 8,98                                         |                                            | 1199                                                  | 5122                              | 1390                                                                         |                                                                                         | 560                                                                 | 3149                                                                                                  |

| 1             | 2          | 3       | 4                        | 5     | 6                      | 7      | 8                     | 9                       | 10                    | 11   | 12                    | 13                    |
|---------------|------------|---------|--------------------------|-------|------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 4             | КБ1-134-1  | 0,0238  | <u>23.4775</u><br>0,56   | 0,12  | <u>2,8173</u><br>0,07  | 133,48 | <u>376,05</u><br>9    | <u>1831,54</u><br>43    | <u>485,67</u><br>12   | 7,48 | <u>175,61</u><br>4    | <u>1037,33</u><br>25  |
| 5             | КБ27-20-4  | 0,05286 | <u>48.3608</u><br>2,56   | 0,132 | <u>6,3836</u><br>0,34  | 133,48 | <u>852,09</u><br>45   | <u>3538,22</u><br>187   | <u>965,87</u><br>52   | 9,18 | <u>443,95</u><br>23   | <u>2261,91</u><br>120 |
| 7             | КБ27-12-1  | 0,0793  | <u>22.7854</u><br>1,8    | 0,132 | <u>3,0077</u><br>0,24  | 133,48 | <u>401,46</u><br>32   | <u>1893,22</u><br>150   | <u>504,83</u><br>39   | 9,18 | <u>209,17</u><br>17   | <u>1115,46</u><br>88  |
| 8             | КБ27-17-3  | 0,5286  | <u>32.1958</u><br>17,02  | 0,132 | <u>4,2498</u><br>2,25  | 133,48 | <u>567,27</u><br>300  | <u>2505,23</u><br>1324  | <u>675,95</u><br>357  | 9,18 | <u>295,56</u><br>156  | <u>1538,78</u><br>813 |
| 9             | КБ27-17-4  | -0,5286 | <u>0.3690</u><br>-0,2    | 0,132 | <u>0,0487</u><br>-0,03 | 133,48 | <u>6,50</u><br>-3     | <u>34,68</u><br>-18     | <u>9,06</u><br>-5     | 9,18 | <u>3,39</u><br>-2     | <u>18,95</u><br>-10   |
| 10            | КБ6-1-1    | 0,10572 | <u>150.7000</u><br>15,93 | 0,12  | <u>18,0840</u><br>1,91 | 133,48 | <u>2413,85</u><br>255 | <u>10984,52</u><br>1161 | <u>2947,64</u><br>312 | 7,48 | <u>1127,24</u><br>119 | <u>6488,73</u><br>686 |
| 11            | КБ11-11-18 | 0,5286  | <u>16.2000</u><br>8,56   | 0,12  | <u>1,9440</u><br>1,03  | 133,48 | <u>259,49</u><br>137  | <u>1180,82</u><br>624   | <u>316,87</u><br>168  | 7,48 | <u>121,18</u><br>64   | <u>697,54</u><br>369  |
| 13            | КР20-40-1  | 10,309  | <u>1.6300</u><br>16,8    | 0,12  | <u>0,1956</u><br>2,02  | 133,48 | <u>26,11</u><br>269   | <u>113,25</u><br>1167   | <u>30,66</u><br>316   | 7,48 | <u>12,19</u><br>126   | <u>68,96</u><br>711   |
| <b>Разом:</b> |            |         | <b>144.66</b>            |       | <b>17.63</b>           |        | <b>2352</b>           | <b>10246</b>            | <b>2772</b>           |      | <b>1118</b>           | <b>6242</b>           |

## Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (2352 + 10246 * 1) * 0,0078 = \mathbf{98 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

Де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загально виробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (2352 + 10246 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{22 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

Де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (2352 + 10246 * 1) * 0,003739 = \mathbf{47 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

Де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загально виробничі витрати: 6242 + 98 + 22 + 47 = 6409 грн.**

Склад

  
[посада, підпис (ініціалу, прізвище)]

Перевіряє

  
[посада, підпис (ініціалу, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Гологовицький будинок № 3», ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування  
Благоустрій

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01  
благоустрій**

| №<br>ч.ч.                       | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість     | у тому числі:                           |                         |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                 |              |                                                                                                                                          |                   |               | Потокова<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
|                                 |              |                                                                                                                                          |                   |               |                                         |                         |                                       |                                                     |                       |
| 1                               | 2            | 3                                                                                                                                        | 4                 | 5             | всього, грн.<br>6/7                     | всього, грн.<br>8/9     | всього, грн.<br>10/11                 | всього, грн.<br>12/13                               | 14                    |
| 1                               | 1            | <u>I. Витрати труда</u><br>Витрати труда робітників-будівельників<br>Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-будівельниками | люд.год<br>розряд | 141.77<br>2.1 | 70.27                                   |                         |                                       |                                                     |                       |
| 2                               |              | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                                     | люд.год           | -             | -                                       |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3                               | 27           | Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-монтажниками                                                                        | розряд<br>люд.год | -<br>2.89     | 98.59                                   |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин                                                                | розряд            | 5.0           |                                         |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5                               |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин                                                        | розряд            | -             | -                                       |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин                                                                | люд.год           | -             | -                                       |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7                               |              | Витрати труда робітників, зайнятих<br>автотранспорту при перевезенні ґрунту і<br>будівельного сміття                                     | люд.год           | -             | -                                       |                         |                                       |                                                     |                       |
| 8                               |              | Витрати труда пусконаладжувального<br>персоналу                                                                                          | люд.год           | -             | -                                       |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9                               |              | Витрати труда робітників, заробітна плата<br>яких враховується в складі:<br>загальновиrobничих витрат                                    | люд.год           | 17.63         | 133.37                                  |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.1                             |              |                                                                                                                                          |                   |               |                                         |                         |                                       |                                                     |                       |
| Разом кошторисна трудомісткість |              |                                                                                                                                          | люд.год           | 162.29        |                                         |                         |                                       |                                                     |                       |

| 1  | 2                                                                        | 3                                                                                                                    | 4        | 5         | 6/7               | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|-----|-------|-------|----|
|    | Середній розряд робіт                                                    |                                                                                                                      | розряд   | 2.1       |                   |     |       |       |    |
|    | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                 |                                                                                                                      |          |           |                   |     |       |       |    |
| 10 | КБМ212-202                                                               | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                                                           | маш. год | 0.17587   | 976.1<br>171.67   |     |       |       |    |
| 11 | КБМ206-337                                                               | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколесному ході, місткість ковша 0,25 м <sup>3</sup>                        | маш. год | 0.180011  | 422.9<br>76.13    |     |       |       |    |
| 12 | КБМ205-101                                                               | Компресори поресувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м <sup>3</sup> /хв | маш. год | 0.10591   | 314.59<br>33.32   |     |       |       |    |
| 13 | КБМ212-906                                                               | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                                          | маш. год | 0.876462  | 440.96<br>386.48  |     |       |       |    |
| 14 | КБМ203-850<br>варіант 1                                                  | Навантажувачі фронтальний ЦІВНЕРР L538                                                                               | маш. год | 0.9335076 | 363.57<br>339.40  |     |       |       |    |
| 15 | КБМ201-311                                                               | Трактори на пусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                                            | маш. год | 0.10406   | 522.71<br>54.39   |     |       |       |    |
| 16 | СЗ31-34-3                                                                | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км                                                        | т        | 10.309    | 158.32<br>1632.12 |     |       |       |    |
|    | <b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>                     |                                                                                                                      | грн.     |           | 2693.51           |     |       |       |    |
|    | Дизельне паливо                                                          |                                                                                                                      | кг       | 11.031    |                   |     |       |       |    |
|    | Маслильні матеріали                                                      |                                                                                                                      | кг       | 0.608     |                   |     |       |       |    |
|    | Гідравлічна рідинна                                                      |                                                                                                                      | кг       | 0.076     |                   |     |       |       |    |
|    | <b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b> |                                                                                                                      |          |           |                   |     |       |       |    |
| 17 | КБМ211-101                                                               | Бадді, місткість 2 м <sup>3</sup>                                                                                    | маш. год | 1.16292   |                   |     |       |       |    |

| 1                                                    | 2                           | 3                                                                                         | 4        | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                    | 12/13                  | 14          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 18                                                   | КЕМ270-116                  | Вібратори поверхневі                                                                      | маш. год | 3.01302  |                            |                            |                          |                        |             |
| 19                                                   | КЕМ270-150                  | Кирувальник                                                                               | маш. год | 0.10406  |                            |                            |                          |                        |             |
| 20                                                   | КЕМ233-1100                 | Трамбляки пневматичні при роботі від компресора                                           | маш. год | 0.42483  |                            |                            |                          |                        |             |
| <b>III. Будівельні матеріали, виробн і комплекти</b> |                             |                                                                                           |          |          |                            |                            |                          |                        |             |
| 21                                                   | С147-29                     | В'язальний дріт                                                                           | 100кг    | 0.011101 | <u>7858.7</u><br>87.24     | <u>7678.03</u><br>85.23    | <u>26.58</u><br>0.30     | <u>154.09</u><br>1.71  | 30 км.      |
| 22                                                   | С1555-378<br>варіант 1      | Геотекстиль голкопробивний, щільність 150 г/м2                                            | м2       | 55.503   | <u>65.66</u><br>3644.33    | <u>64.14</u><br>3559.96    | <u>0.23</u><br>12.77     | <u>1.29</u><br>71.60   | 30 км.      |
| 23                                                   | +С1421-10634                | Пісок природний, рядовий                                                                  | м3       | 8.723    | <u>1351.3</u><br>11787.39  | <u>852.50</u><br>7436.36   | <u>472.3</u><br>4119.87  | <u>26.5</u><br>231.16  | 30 км.      |
| 24                                                   | 8С111-872-1-10<br>варіант 2 | Стіка 5Вр-1 50х50мм                                                                       | м2       | 58.146   | <u>163.68</u><br>9517.34   | <u>159.70</u><br>9285.92   | <u>0.77</u><br>44.77     | <u>3.21</u><br>186.65  | 30 км.      |
| 25                                                   | +С1424-11634                | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше  | м3       | 10.78344 | <u>4479.18</u><br>48300.97 | <u>4479.18</u><br>48300.97 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 3 доставкою |
| 26                                                   | С1421-9452                  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3       | 1.3215   | <u>1636.72</u><br>2162.93  | <u>976.76</u><br>1290.79   | <u>627.87</u><br>829.73  | <u>32.09</u><br>42.41  | 30 км.      |
| 27                                                   | С1421-9453                  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3       | 6.66036  | <u>1403.33</u><br>9346.68  | <u>747.94</u><br>4981.55   | <u>627.87</u><br>4181.84 | <u>27.52</u><br>183.29 | 30 км.      |
| 28                                                   | С1999-9001                  | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат                          | кВт-год  | 1.7174   | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-              |                          |                        |             |

Програмний комплекс АВК-5 (3.9.1)

| 1  | 2          | 3                                                                         | 4       | 5      | 6/7            | 8/9            | 10/11   | 12/13  | 14 |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|---------|--------|----|
| 29 | C1999-9005 | Масляні матеріали                                                         | кг      | 0.0301 | 163.15<br>4.92 | 163.15<br>4.92 |         |        |    |
|    |            | Разом                                                                     | грн.    |        | 4.92           | 4.92           |         |        |    |
|    |            | Разом по розділу III<br>Підсумкові витрати енергоносіїв<br>для усіх машин | грн.    |        | 84851.80       | 74945.70       | 9189.28 | 716.82 |    |
|    |            | Електроенергія                                                            | кВт-год | 1.717  |                |                |         |        |    |
|    |            | Масляні матеріали                                                         | кг      | 0.638  |                |                |         |        |    |
|    |            | Гідравлічна рідина                                                        | кг      | 0.076  |                |                |         |        |    |
|    |            | Дизельне паливо                                                           | л       | 12.978 |                |                |         |        |    |
|    |            | Повідкові дані                                                            |         |        |                |                |         |        |    |
|    |            | Будівельне сміття                                                         | т       | 10.309 |                |                |         |        |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 вересня" 2024 р.

Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]