

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву
17/04-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на модульні будинки (6 секцій - 2шт, 5 секцій - 2шт)

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

30533,052 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

38,86443 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4746,262 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент паль									
1	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	9,177	<u>5449.65</u> 4001,97	<u>1073.91</u> 554,11	50011	36726	<u>9855</u> 5085	<u>35.7000</u> 4,4436	<u>327.62</u> 40,78
2	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	72,10957 824	<u>2986.68</u> -	-	215368	-	-	-	-
3	С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	14,72521 4381	<u>3241.68</u> -	-	47734	-	-	-	-
4	С147-29	В'язальний дріт	100кг	1,468256	<u>8883.36</u> -	-	13043	-	-	-	-
5	КБ5-34-1	Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 300 мм у стійких ґрунтах 2 групи, довжина паль до 2 м	м3	90,20592	<u>10677.60</u> 1686,65	<u>3566.45</u> 1407,92	963183	152146	<u>321715</u> 127003	<u>13.7900</u> 10,1742	<u>1243.94</u> 917,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C118-35 варіант 1	Закладна деталь під конструкцію підлоги	шт	798	<u>351,29</u>	-	280329	-	-	-	-
7	C113-1455 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 250х6,2 мм	м	399	<u>720,21</u>	-	287364	-	-	-	-
8	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,732923	<u>16601,11</u>	-	12167	12167	-	<u>183.6000</u>	<u>134,56</u>
9	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	131,94	<u>23,09</u>	<u>23,09</u>	3046	-	<u>3046</u>	-	-
					-	7,56			997	0,0610	8,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					1872245	201039	<u>334616</u>		<u>1706,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1872245		133085		966,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1336590				
		всього заробітна плата, грн.					334124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					320,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55717				
		Всього будівельні роботи, грн.					2038886				

		Всього по розділу 1					2038886				
		Розділ 2. Конструкція каркасу підлоги									
10	КБ9-72-1	Виготовлення елементів підлогового каркасу балкового типу	т	23,94392	<u>24932,40</u>	<u>4990,45</u>	596979	390807	<u>119491</u>	<u>145,6000</u>	<u>3486,23</u>
					16321,76	1495,77			35815	10,8062	258,74
11	C111-1841 варіант 1	Швелер 12	т	24,71012	<u>38736,23</u>	-	957177	-	-	-	-
				544	-	-			-	-	-
12	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	23,94392	<u>16759,14</u>	<u>3902,68</u>	401280	266910	<u>93445</u>	<u>88,7100</u>	<u>2124,07</u>
					11147,30	758,16			18153	5,3174	127,32
13	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	10,31430	<u>2126,50</u>	<u>58,41</u>	21933	6113	<u>602</u>	<u>4,7800</u>	<u>49,3</u>
				4	592,67	8,02			83	0,0720	0,74
14	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	10,31430	<u>3394,59</u>	<u>46,98</u>	35013	3020	<u>485</u>	<u>2,3300</u>	<u>24,03</u>
				4	292,79	8,98			93	0,0804	0,83
		Разом прямі витрати по розділу 2					2012382	666850	<u>214023</u>		<u>5683,63</u>
									54144		387,63
		Разом будівельні роботи, грн.					2012382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1131509				
		всього заробітна плата, грн.					720994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					369097 726,08 126134 2381479				

		Всього по розділу 2					2381479				
		Розділ 3. Конструкція каркасу стін та рам проємів									
15	КБ9-72-1	Виготовлення елементів стінового каркасу балкового типу	m	35,34901 3333	<u>24932.40</u> 16321,76	<u>4990.45</u> 1495,77	881336	576958	<u>176407</u> 52874	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>5146.82</u> 381,99
16	C111-974 варіант 1	Труба профільна 60*60*4мм	т	10,22784 928	<u>41716.75</u> -	<u>-</u> -	426673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C111-974 варіант 2	Труба профільна 100*60*4мм	т	18,80557 184	<u>41716.75</u> -	<u>-</u> -	784507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C111-974 варіант 4	Труба профільна 100*60*4мм	т	4,420317 44	<u>41716.75</u> -	<u>-</u> -	184401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C111-974 варіант 3	Труба профільна 100*60*4мм	т	3,026443 2	<u>41716.75</u> -	<u>-</u> -	126253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	35,34901 3333	<u>16759.14</u> 11147,30	<u>3902.68</u> 758,16	592419	394046	<u>137956</u> 26800	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>3135.81</u> 187,96
21	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	9,5447	<u>2126.50</u> 592,67	<u>58.41</u> 8,02	20297	5657	<u>558</u> 77	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>45.62</u> 0,69
22	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	9,5447	<u>3394.59</u> 292,79	<u>46.98</u> 8,98	32400	2795	<u>448</u> 86	<u>2.3300</u> 0,0804	<u>22.24</u> 0,77
		Разом прямі витрати по розділу 3					3048286	979456	<u>315369</u> 79837		<u>8350.49</u> 571,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3048286 1753461 1059293 542659 1068,34 185593 3590945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					3590945				
23	КБ9-72-1	Розділ 4. Конструкція каркасу покрівлі <i>Виготовлення елементів покрівельного каркасу балкового типу</i>	<i>m</i>	26,29528	<u>24932.40</u> 16321,76	<u>4990.45</u> 1495,77	655604	429185	<u>131225</u> 39332	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>3828.59</u> 284,15
24	С111-974 варіант 2	Труба профільна 100*60*4мм	т	21,10034 08	<u>41716.75</u> -	<u>-</u> -	880238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С111-974 варіант 5	Труба профільна 120*60*4мм	т	6,036388 16	<u>41654.29</u> -	<u>-</u> -	251441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР20-12-1	<i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т</i>	<i>1m</i>	26,29528	<u>16759.14</u> 11147,30	<u>3902.68</u> 758,16	440686	293121	<u>102622</u> 19936	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>2332.65</u> 139,82
27	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	8,569806 667	<u>2126.50</u> 592,67	<u>58.41</u> 8,02	18224	5079	<u>501</u> 69	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>40.96</u> 0,62
28	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	8,569806 667	<u>3394.59</u> 292,79	<u>46.98</u> 8,98	29091	2509	<u>403</u> 77	<u>2.3300</u> 0,0804	<u>19.97</u> 0,69
		Разом прямі витрати по розділу 4					2275284	729894	<u>234751</u> 59414		<u>6222.17</u> 425,28
		Разом будівельні роботи, грн.					2275284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1310639				
		всього заробітна плата, грн.					789308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					404252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					795,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					138218				
		Всього будівельні роботи, грн.					2679536				

		Всього по розділу 4					2679536				
29	КБ9-42-3 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03	Розділ 5. Обшивка стін і покрівлі сендвіч панелями <i>Монтаж конструкцій з сендвіч панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/</i>	<i>100м2</i>	29,638	<u>16073.50</u> 6970,38	<u>9103.12</u> 4009,20	476386	206588	<u>269798</u> 118825	<u>65.9200</u> 29,7224	<u>1953.74</u> 880,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C121-276 варіант 11	Сандвіч-панель стінова, ТПК мінвата 100 мм, термо замок	м2	1317,76	<u>1261,97</u>	-	1662974	-	-	-	-
31	C121-276 варіант 12	Сандвіч-панель стінова, ТПК мінвата 100 мм, термо замок	м2	2238,8	<u>1261,97</u>	-	2825298	-	-	-	-
32	C188888-8 варіант 1	Саморіз з свердлом д/сандвіч панелей з ш/г та шайбою	шт	7409,5	<u>13,27</u>	-	98324	-	-	-	-
33	& C1555-307-1	Піна монтажна	бал	453	<u>298,13</u>	-	135053	-	-	-	-
34	C1555-307 варіант 2	Клей герметик	кг	148,19	<u>975,12</u>	-	144503	-	-	-	-
35	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	71,4	<u>2900,23</u>	<u>118,63</u>	207076	198606	<u>8470</u>	<u>27,3000</u>	<u>1949,22</u>
					2781,60	86,30			6162	0,7260	51,84
36	& C123-382-1	Панки примикання	м	7140	<u>222,79</u>	-	1590721	-	-	-	-
37	C188888-8 варіант 9	Саморіз	шт	7409,5	<u>1,11</u>	-	8225	-	-	-	-
38	КБ9-42-3 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж конструкцій покриття з сандвіч панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	15,78	<u>16073,50</u>	<u>9103,12</u>	253640	109993	<u>143647</u>	<u>65,9200</u>	<u>1040,22</u>
					6970,38	4009,20			63265	29,7224	469,02
39	C121-276 варіант 10	Сандвіч-панель покрівельна, Тпк мінвата 100 мм	м2	1578	<u>1261,97</u>	-	1991389	-	-	-	-
40	C188888-8 варіант 1	Саморіз з свердлом д/сандвіч панелей з ш/г та шайбою	шт	3945	<u>13,27</u>	-	52350	-	-	-	-
41	C1555-307 варіант 2	Клей герметик	кг	78,9	<u>975,12</u>	-	76937	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					9522876	515187	<u>421915</u>		<u>4943,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9522876		188252		1401,77
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8585774				
		всього заробітна плата, грн.					703439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					374663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					761,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132269				
		Всього будівельні роботи, грн.					9897539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					9897539				
		Розділ 6. Вікна, двері									
42	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику	100м2	2,4024	<u>17271.89</u> 10744,03	<u>6527.86</u> 2139,59	41494	25811	<u>15683</u> 5140	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>235.7</u> 35,68
43	& С123-7-35-А варіант 4	Двері металопластикові Т104, колір білий	м2	240,24	<u>6583.69</u> -	<u>-</u> -	1581666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С123-357 варіант 2	Наличник ПВХ дверний білий	м	182,4	<u>242.58</u> -	<u>-</u> -	44247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С188888-8 варіант 3	Набір для монтажу ПВХ конструкцій	шт	132	<u>87.02</u> -	<u>-</u> -	11487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С188888-21 варіант 1	Клей-піна монтажна професійна, 800мл	шт	24	<u>238.43</u> -	<u>-</u> -	5722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику	100м2	1,584	<u>18331.47</u> 17271,74	<u>1059.73</u> 770,98	29037	27358	<u>1679</u> 1221	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>236.81</u> 10,27
48	& С123-7-35-А варіант 5	Вікна металопластикові індивідуального виготовлення 76 АД ламіновані (вн. колір білий / зовн. колір шоколадний (корич))	м2	147,84	<u>6533.32</u> -	<u>-</u> -	965886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С188888-8 варіант 3	Набір для монтажу ПВХ конструкцій	шт	88	<u>87.02</u> -	<u>-</u> -	7658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С188888-21 варіант 1	Клей-піна монтажна професійна, 800мл	шт	47	<u>238.43</u> -	<u>-</u> -	11206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4158	<u>31111.91</u> 27198,07	<u>1542.95</u> 505,72	12936	11309	<u>642</u> 210	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>97.89</u> 1,46
52	С121-251 варіант 1	Двері протипожежні (ЕІ30) одноствулкових розпашних, товщиною 60мм теплоізоляційний наповнювач - мінеральна вата, з полімерним покриттям, колір покриття дверного полотна RAL8017 (структура покриття-матова), колір покриття дверної рами RAL8018 (структура покриття-матова), розміром 900x2100	шт	22	<u>17191.67</u> -	<u>-</u> -	378217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3089556	64478	<u>18004</u> 6571		<u>570.4</u> 47,41
		Разом будівельні роботи, грн.					3089556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3007074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71049 37078 74,14 12879 3126634				

		Всього по розділу 6					3126634				
		Розділ 7. Підлоги									
53	КБ6-8-1	Улаштування опалубки [знизу] для утеплювальних робіт	100м2	13,30853 3333	<u>10066.46</u> 10066,46	- -	133970	133970	- -	<u>97.6000</u> -	<u>1298.91</u> -
54	C1632-116 варіант 1	ОСБ плита вологостійка, пресована товщиною 6мм	м2	13574,70 06	<u>108.87</u> -	- -	1477878	-	- -	- -	- -
55	C188888-8 варіант 5	Саморіз по металу з прес-шайбою і свердлом 4,2х25	шт	79851,18	<u>0.42</u> -	- -	33537	-	- -	- -	- -
56	КБ12-19-1	Утеплення покриттів пінополіуретаном	м3	148,4208	<u>507.47</u> 507,47	- -	75319	75319	- -	<u>5.7400</u> -	<u>851.94</u> -
57	C188888-33 варіант 1	Пінополіуретан WELLTHERM TSP 35	кг	5491,54	<u>149.58</u> -	- -	821425	-	- -	- -	- -
58	КБ11-9-2 тех.ч п.1.3.1 κ(труд)=2 κ(ЕММ)=2 κ(мат)=2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих/у два шари/	100м2	12,3684	<u>1794.23</u> 1743,20	<u>51.03</u> 46,17	22192	21561	<u>631</u> 571	<u>18.2000</u> 0,3996	<u>225.1</u> 4,94
59	C1632-116 варіант 3	Фанера вологостійка ФК товщиною 21мм	м2	2523,153 6	<u>928.55</u> -	- -	2342874	-	- -	- -	- -
60	C188888-8 варіант 7	Саморіз по металу з прес-шайбою, свердлом 4,2х32 і подовженим буром	шт	7421,04	<u>1.36</u> -	- -	10093	-	- -	- -	- -
61	C188888-8 варіант 8	Саморіз по металу з прес-шайбою, свердлом 4,2х25 і подовженим буром	шт	7421,04	<u>0.85</u> -	- -	6308	-	- -	- -	- -
62	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стику	100м2	12,3684	<u>18368.88</u> 7582,91	<u>11.34</u> 10,26	227194	93788	<u>140</u> 127	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>866.41</u> 1,1
63	C111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка для дерева акрилова	кг	51,94728	<u>142.38</u> -	- -	7396	-	- -	- -	- -
64	C111-234-П варіант 1	Грунт-антисептик деревозахисний	л	252,3153 6	<u>141.88</u> -	- -	35799	-	- -	- -	- -
65	C111-544 варіант 1	Лінолеум ПВХ (рулонка) Forbo Eternal original 2,0 м	м2	1261,576 8	<u>889.51</u> -	- -	1122185	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2088882 4157,99 722321 30533052				

		Всього по кошторису					30533052				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					38864,43 4746262				

Склав _____ С. Басистий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О. Горніковський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]