

«Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для базової підготовки населення до національного спротиву в с. Кам'янка, вул. Кам'янецька, 11, Стрийської територіальної громади, Львівської області»
17/04-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на модульні будинки (6 секцій - 2шт, 5 секцій - 2шт)

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

22516,247 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

8,2748 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1919,469 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обшивка стін і покрівлі сендвіч панелями									
1	КБ9-42-3 тех.ч. п. 1. 3.5 к(труд)=1, 03	Монтаж конструкцій з сендвіч панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	15,4339	<u>31957.33</u> 15255,21	<u>16699.99</u> 8774,69	493226	235447	<u>257746</u> 135428	<u>65,9200</u> 29,7224	<u>1017,40</u> 458,73
2	C121-276 варіант 12	Сендвіч-панель ТПК стінова 100 мм MB 1180 мм відкр.замок C 0,45 PSмат NG /C 0, 45 PS (трапеція 8017 М коричневий NG/ трапеція 9002 білий 6,000м)	м2	713,648	<u>1258.02</u> -	<u>-</u> -	897783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C121-276 варіант 13	Сендвіч-панель ТПК стінова 100 мм MB 1180 мм відкр.замок C 0,45 PS/C 0,45 PS (трапеція 9002 білий/ трапеція 9002 білий 6 , 200м)	м2	1138,427 42	<u>1239.46</u> -	<u>-</u> -	1411035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C188888-8 варіант 2	Саморіз з свердлом Steelfix DIN7504 KO 5, 5+6,3x150 д/сендвіч панелей з ш/г та шайбою EPDM Ruspert	шт	3858	<u>6.92</u> -	<u>-</u> -	26697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1555- 307-1	Піна монтажна	бал	378	<u>293.19</u> -	<u>-</u> -	110826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C1555-307 варіант 3	Клей герметик	кг	148,19	<u>1021.02</u> -	<u>-</u> -	151305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	71,4	<u>6330.75</u> 6087,63	<u>228.73</u> 188,90	452016	434657	<u>16331</u> 13487	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>1949.22</u> 51,84
8	& C123-382- 1	Планки примикання	м	7140	<u>241.26</u> -	<u>-</u> -	1722596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C188888-8 варіант 10	Саморіз 4,8x50 по металу з п/г цинк TX25 Р	шт	7410	<u>2.35</u> -	<u>-</u> -	17414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ9-42-3 тех.ч. п. 1. 3.5 к(труд)=1, 03	Монтаж конструкцій покриття з сандвіч панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	8,008	<u>31957.33</u> 15255,21	<u>16699.99</u> 8774,69	255914	122164	<u>133734</u> 70268	<u>65.9200</u> 29,7224	<u>527.89</u> 238,02
11	C121-276 варіант 11	Сендвіч-панель ТПК покрівельна 100 мм MB 1000 мм С 0,45 PS мат NG/С 0,45 PS (покрівельна 8017 М коричневий NG/ трапеція 9002 білий 6,400м)	м2	800,8	<u>1413.59</u> -	<u>-</u> -	1132003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C188888-8 варіант 2	Саморіз з свердлом Steelfix DIN7504 KO 5, 5+6,3x150 д/сендвіч панелей з ш/г та шайбою EPDM Ruspert	шт	2002	<u>6.92</u> -	<u>-</u> -	13854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1555-307 варіант 3	Клей герметик	кг	78,9	<u>1021.02</u> -	<u>-</u> -	80558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6765227	792268	<u>407811</u> 219183		<u>3494.51</u> 748,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6765227 5565148 1011451 676580 - - 7441807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					7441807				
		Розділ 2. Вікна, двері									
14	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику	100м2	2,4024	<u>34716.04</u> 23514,02	<u>11070.18</u> 4682,80	83402	56490	<u>26595</u> 11250	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>235,70</u> 35,68
15	& С123-7-35-А варіант 5	Двері металопластикові Т104, колір білий	м2	240,24	<u>10495.01</u> -	<u>-</u> -	2521321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С123-357 варіант 3	Наличник ПВХ дверний білий	м	182,4	<u>261.83</u> -	<u>-</u> -	47758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	1093	<u>1.49</u> -	<u>-</u> -	1629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С188888-21 варіант 2	Клей-піна монтажна професійна, 800мл	шт	55	<u>369.74</u> -	<u>-</u> -	20336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику	100м2	1,4784	<u>39926.97</u> 37802,57	<u>2043.34</u> 1687,49	59028	55887	<u>3021</u> 2495	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>221,02</u> 9,59
20	& С123-7-35-А варіант 6	Вікна металопластикові індивідуального виготовлення 76 АД ламіновані (вн. колір білий / зовн. колір шоколадний (корич))	м2	147,84	<u>7914.87</u> -	<u>-</u> -	1170134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	747	<u>1.49</u> -	<u>-</u> -	1113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С188888-21 варіант 2	Клей-піна монтажна професійна, 800мл	шт	69	<u>369.74</u> -	<u>-</u> -	25512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-196-8 варіант 1	Герметик силіконовий Марей санітарний Mapesil Z Plus прозорий 280 мл	л	22,2	<u>1170.11</u> -	<u>-</u> -	25976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4158	<u>64239.91</u> 59528,30	<u>2616.59</u> 1106,84	26711	24752	<u>1088</u> 460	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>97,89</u> 1,46
25	С121-251 варіант 2	Двері протипожежні (ЕІ30) одностулкових розпашних, товщиною 60мм теплоізоляційний наповнювач - мінеральна вата, з полімерним покриттям, колір покриття дверного полотна RAL8017 (структура покриття-матова), колір покриття дверної рами RAL8018 (структура покриття -матова), розміром 900х2100	шт	22	<u>20065.16</u> -	<u>-</u> -	441434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4424354	137129	<u>30704</u> 14205		<u>554,61</u> 46,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4424354 4256521 151334 442436 - - 4866790				

		Всього по розділу 2					4866790				
		Розділ 3. Підлоги									
26	КБ6-8-1	Улаштування опалубки [знизу] для утеплювальних робіт	100м2	13,3086	<u>22032.22</u> 22032,22	-	293218	293218	-	<u>97.6000</u>	<u>1298.92</u>
27	C1632-116 варіант 2	ОСБ плита вологостійка, пресована товщиною 6мм	м2	13574,8	<u>174.15</u> -	-	2364051	-	-	-	-
28	C188888-8 варіант 6	Саморіз з пресшайбою зі свердлом 4,2х25 мм 50 шт 9TL4225-2me Expert Fix	шт	79851,18	<u>0.79</u> -	-	63082	-	-	-	-
29	КБ12-19-1	Утеплення покриттів пінополіуретаном	1м3	148,4208	<u>1110.63</u> 1110,63	-	164841	164841	-	<u>5.7400</u>	<u>851.94</u>
30	C188888-33 варіант 2	Пінополіуретан WELLTHERM TSP 35	кг	5491,54	<u>160.61</u> -	-	881996	-	-	-	-
31	КБ11-9-2 тех.ч п.1.3. 1 к(труд)=2 к(ЕММ)=2 к(мат)=2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих/у два шари/	100м2	12,3684	<u>3926.61</u> 3815,08	<u>107.77</u> 101,04	48566	47186	<u>1333</u> 1250	<u>18.2000</u> 0,3996	<u>225.10</u> 4,94
32	C1632-116 варіант 4	Фанера вологостійка ФК товщиною 21мм	м2	2523,153 6	<u>1393.07</u> -	-	3514930	-	-	-	-
33	C188888-8 варіант 8	Саморіз по металу з прес-шайбою, свердлом 4,2х32 і подовженим буром	шт	7421	<u>0.56</u> -	-	4156	-	-	-	-
34	C188888-8 варіант 9	Саморіз по металу з прес-шайбою, свердлом 4,2х25 і подовженим буром	шт	7421	<u>0.79</u> -	-	5863	-	-	-	-
35	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	12,3684	<u>19172.82</u> 16596,25	<u>23.95</u> 22,45	237137	205269	<u>296</u> 278	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>866.41</u> 1,10
36	C111-2008-8 варіант 2	Шпаклівка для дерева акрилова	кг	51,9	<u>76.61</u> -	-	3976	-	-	-	-
37	C111-234-П варіант 2	Грунт антисептик Skyline деревозахисний	л	252,3	<u>239.18</u> -	-	60345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C111-544 варіант 2	Лінолеум ПВХ (рулонка) Forbo Eternal original 2,0 м	м2	1261,6	<u>1011.79</u>	<u>-</u>	1276474	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	C1546-22 варіант 3	Клей Ceresit K188E	кг	378,5	<u>467.15</u>	<u>-</u>	176816	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	C1632-102 варіант 2	Герметик силіконовий Marei санітарний Mapesil Z Plus прозорий 280 мл	л	12,4	<u>1169.88</u>	<u>-</u>	14507	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
41	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	14,718	<u>3044.41</u> <u>3027,50</u>	<u>5.99</u> <u>5,61</u>	44808	44559	<u>88</u> <u>83</u>	<u>12.3400</u> <u>0,0222</u>	<u>181.62</u> <u>0,33</u>
42	C111-1722 варіант 2	Плінтус ТерПол 2200x70x22 мм	м	1486,5	<u>57.60</u>	<u>-</u>	85622	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
43	C188888-8 варіант 5	Саморіз зі свердлом по металу 3,5x45 мм	шт	2193	<u>0.53</u>	<u>-</u>	1162	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
44	C126-921 варіант 2	Кут внутрішній ПВХ	шт	616	<u>16.00</u>	<u>-</u>	9856	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
45	C126-921 варіант 3	Кут зовнішній ПВХ	шт	88	<u>16.02</u>	<u>-</u>	1410	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	C126-921 варіант 4	З'єднвння ПВХ	шт	264	<u>24.82</u>	<u>-</u>	6552	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	C126-921 варіант 5	Заглушка ПВХ ліва	шт	308	<u>32.70</u>	<u>-</u>	10072	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	C126-921 варіант 6	Заглушка ПВХ права	шт	308	<u>32.70</u>	<u>-</u>	10072	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					9279512	755073	<u>1717</u> 1611		<u>3423.99</u> 6,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9279512 8522722 756684 928138 - - 10207650				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					10207650				
		Разом прямі витрати по кошторису					20469093	1684470	<u>440232</u> 234999		<u>7473.11</u> 801,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20469093 18344391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1919469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2047154				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					22516247				
		-----					---				
		Всього по кошторису					22516247				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8274,80				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1919469				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]