

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву
17/04-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на внутрішній водопровід та каналізацію модульних будинків

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1026,884 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,26812 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

150,008 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішнє водопостачання									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,2	<u>14914,77</u> 10228,82	<u>4685,95</u> 2654,57	32812	22503	<u>10309</u> 5840	<u>89.9000</u> 24,5872	<u>197,78</u> 54,09
2	C113-1689 варіант 1	Труба поліпропіленова, PP-R/F, PN 20 бар, 20 мм,	м	132	<u>51,91</u> -	<u>-</u> -	6852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C113-1689 варіант 2	Труба поліпропіленова армована, PP-R/F, PN 20 бар, 20 мм,	м	88	<u>69,15</u> -	<u>-</u> -	6085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C113-1705 варіант 1	Коліно настіне з внут. різьбою поліпропілен 20x1/2	шт	154	<u>61,70</u> -	<u>-</u> -	9502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	242	<u>12,80</u> -	<u>-</u> -	3098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	132	<u>16,55</u> -	<u>-</u> -	2185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	88	<u>28,69</u>	-	2525	-	-	-	-
8	C113-1792	Муфта з'єднувальна 20	шт	132	<u>5,53</u>	-	730	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	C113-1792	Мрз 20 на 1/2 "	шт	44	<u>79,00</u>	-	3476	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	C113-1792	Муфта UNIDELTA I " на 32 вн	шт	22	<u>90,08</u>	-	1982	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
11	C113-1873-1A	Кран кульовий американка 1/2"	шт	22	<u>368,41</u>	-	8105	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	C113-2154	Футорка 1"на 1/2"	шт	22	<u>99,91</u>	-	2198	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
13	C111-1867	Кліпси для кріплення для трубопроводів 20мм	шт	220	<u>8,78</u>	-	1932	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	2,2	<u>3805,78</u>	<u>220,82</u>	8373	7887	<u>486</u>	<u>31,9800</u>	<u>70,36</u>
		Умивальник е55	комплект	22	<u>3584,96</u>	<u>84,98</u>			<u>187</u>	<u>0,7581</u>	<u>1,67</u>
15	C130-644	Умивальник е55	комплект	22	<u>1712,90</u>	-	37684	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	& C130-616-1	Змішувач для умивальника	шт	22	<u>810,23</u>	-	17825	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
17	C113-2154	Вентиль кутовий 1/2" для сан приладів	шт	44	<u>176,76</u>	-	7777	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
18	& C1545-13-1	Сифон д/умив.1 1/4 з гнучкою трубою	шт	22	<u>240,87</u>	-	5299	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
19	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	<u>3662,35</u>	<u>505,84</u>	3662	2379	<u>506</u>	<u>21,9800</u>	<u>21,98</u>
					<u>2379,34</u>	<u>192,70</u>			<u>193</u>	<u>1,6551</u>	<u>1,66</u>
20	C130-9	Водонагрівач 150л. GCV 1504420 B11 TSR	шт	22	<u>12472,19</u>	-	274388	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
21	C113-2154	Кран кульовий 1/2 "	шт	44	<u>232,94</u>	-	10249	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,2	<u>1306,19</u>	-	2874	2874	-	<u>11,4800</u>	<u>25,26</u>
					<u>1306,19</u>	-			-	-	-
23	& C130-616-1	Змішувач HF O35 для душа HF-1D117C	шт	22	<u>1010,98</u>	-	22242	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
24	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових	10компл.	2,2	<u>2309,94</u>	<u>592,72</u>	5082	3778	<u>1304</u>	<u>16,2400</u>	<u>35,73</u>
					<u>1717,22</u>	<u>228,11</u>			<u>502</u>	<u>2,0349</u>	<u>4,48</u>
25	C130-539	Cersanit Піддон 90x90x4, напівкруглий	шт	22	<u>4708,54</u>	-	103588	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1545-13-1 варіант 2	Сифон для душевого піддону з решіткою з нержавіючої сталі d50	шт	22	<u>976,64</u> -	<u>-</u> -	21486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10 компл.	2,2	<u>4415,70</u> 4036,05	<u>379,65</u> 146,11	9715	8879	<u>836</u> 321	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>80,1</u> 2,87
28	C130-901 варіант 2	Компакт 484 Мг 031 дюр 3/6 з дюропласт.сид	шт	22	<u>5237,90</u> -	<u>-</u> -	115234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-2154 варіант 3	Вентиль кутовий 1/2" для сан приладів	шт	22	<u>176,76</u> -	<u>-</u> -	3889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-13-1 варіант 5	Шланг для води 1/2"x1/2"вз 0,5м лат.	шт	22	<u>128,80</u> -	<u>-</u> -	2834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-13-1 варіант 3	Гофра для унітазу WC (армована) 558 мм	шт	22	<u>213,78</u> -	<u>-</u> -	4703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	22	<u>372,20</u> 372,20	<u>-</u> -	8188	8188	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>77,44</u> -
33	C113-2126 варіант 1	Трубка K-FLEX 09x022-2 PE L=2	м	224,4	<u>11,25</u> -	<u>-</u> -	2525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1600-284	Універсальна армована клейка стрічка	п.м	224,4	<u>7,45</u> -	<u>-</u> -	1672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							750771	56488	<u>13441</u> 7043		<u>508,65</u> 64,77
Разом будівельні роботи, грн.							750771				
в тому числі:							680842				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63531				
всього заробітна плата, грн.							32182				
Загальновиробничі витрати, грн.							58,58				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10177				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							782953				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							782953				
Розділ 2. Внутрішня каналізація											
35	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,44	<u>11175,15</u> 10610,28	<u>166,20</u> 65,72	4917	4669	<u>73</u> 29	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>40,41</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-1451 варіант 1	Труба канал. діам. 110 мм	м	44	<u>288.02</u>	-	12673	-	-	-	-
37	KB22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	6,6	<u>4050.57</u> 4050,57	-	26734	26734	-	<u>35.6000</u>	<u>234.96</u>
38	C113-1064 варіант 3	Трійник внутрішній 110х50х87,5°	шт	22	<u>154.85</u>	-	3407	-	-	-	-
39	C113-1064 варіант 4	Трійник внутрішній 110х87,5°	шт	44	<u>167.59</u>	-	7374	-	-	-	-
40	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	2,112	<u>11065.46</u> 11065,46	-	23370	23370	-	<u>95.7800</u>	<u>202.29</u>
41	& C113- 2226-1	Труба д50 500 мм канал	шт	132	<u>87.70</u>	-	11576	-	-	-	-
42	& C113- 2226-1 варіант 1	Труба д50 300 мм канал	шт	44	<u>63.07</u>	-	2775	-	-	-	-
43	& C113- 2226-1 варіант 2	Труба д50 2000 мм канал	шт	22	<u>248.93</u>	-	5476	-	-	-	-
44	& C113- 2226-1 варіант 3	Труба д 50 1000 мм канал	шт	88	<u>136.97</u>	-	12053	-	-	-	-
45	C113-2290 варіант 1	Ревізія д 50	шт	22	<u>156.59</u>	-	3445	-	-	-	-
46	C113-989 варіант 2	Коліно д50-45 канал	шт	220	<u>38.52</u>	-	8474	-	-	-	-
47	C113-989 варіант 1	Коліно д50-30 канал	шт	88	<u>40.45</u>	-	3560	-	-	-	-
48	C113-989 варіант 3	Коліно д50-67 канал	шт	44	<u>34.82</u>	-	1532	-	-	-	-
49	C113-1206 варіант 1	Перехідник редукційний ПВХ д110/50 канал	шт	44	<u>64.04</u>	-	2818	-	-	-	-
50	C113-1741 варіант 1	Трійник 50-45 канал	шт	66	<u>62.25</u>	-	4109	-	-	-	-
51	C111-1867 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) 110-119 мм сталь	шт	220	<u>126.20</u>	-	27764	-	-	-	-
52	KB16-15-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 50 мм	шт	22	<u>263.92</u> 263,92	-	5806	5806	-	<u>2.4100</u>	<u>53.02</u>
53	C113-2299 варіант 2	Вакуумний клапан 50 мм	шт	22	<u>224.33</u>	-	4935	-	-	-	-
54	KB20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	22	<u>254.40</u> 254,40	-	5597	5597	-	<u>2.1400</u>	<u>47.08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C130-271 варіант 1	Двері ревізійні металеві ДМЗ 400х400х30	шт	22	<u>1500,83</u>	<u>-</u>	33018	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					211413	66176	<u>73</u>		<u>577,76</u>
									29		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					211413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145164				
		всього заробітна плата, грн.					66205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32518				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10095				
		Всього будівельні роботи, грн.					243931				

		Всього по розділу 2					243931				
		Разом прямі витрати по кошторису					962184	122664	<u>13514</u>		<u>1086,41</u>
									7072		65,02
		Разом будівельні роботи, грн.					962184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					826006				
		всього заробітна плата, грн.					129736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64700				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20272				
		Всього будівельні роботи, грн.					1026884				

		Всього по кошторису					1026884				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1268,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					150008				

Склав _____ С. Басистий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О. Горніковський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]