

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня №1» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21а
2022.036

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.036-ГП

Кошторисна вартість 1119,310 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,39116 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 155,939 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Земляні роботи										
1	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,3725	<u>9392,32</u> 476,84	<u>8911,20</u> 2591,89	3499	178	<u>3319</u> 965	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>1,97</u> 8,23	
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	65,1875	<u>278,94</u> -	<u>278,94</u> 49,83	18183	-	<u>18183</u> 3248	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 26,79	
Разом прями витрати по розділу 1							21682	178	<u>21502</u> 4213		<u>1,97</u> 35,02	
Разом будівельні роботи, грн.							21682					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2					
всього заробітна плата, грн.							4391					
Загальновиробничі витрати, грн.							2230					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,44					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							754					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.						23912				

		Всього по розділу 1						23912				
		Розділ 2. Водовідведення										
3	КБ46-34-3	Розбирання залізобетонних лотків	м3	8,5	<u>7894,06</u> 3753,42	<u>4095,64</u> 1379,87	67100	31904	<u>34813</u> 11729	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>308,55</u> 110,05	
4	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,075	<u>8382,21</u> 2291,85	<u>6090,36</u> 1169,77	629	172	<u>457</u> 88	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>1,94</u> 0,65	
5	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,025	<u>40434,13</u> 16943,04	<u>23491,09</u> 6900,33	1011	424	<u>587</u> 173	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>4,79</u> 1,55	
6	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,4	<u>3521,94</u> 292,67	<u>3229,27</u> 994,50	1409	117	<u>1292</u> 398	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,32</u> 3,42	
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	40	<u>303,45</u> -	<u>303,45</u> 49,83	12138	-	<u>12138</u> 1993	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 16,44	
8	КБ8-2-2	Улаштування основи під лотки щебеневої	1 м3	0,6	<u>1685,85</u> 256,02	<u>188,13</u> 63,10	1012	154	<u>113</u> 38	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>1,66</u> 0,35	
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02	<u>530511,23</u> 16075,77	<u>-</u> -	10610	322	<u>-</u> -	<u>173,3050</u> -	<u>3,47</u> -	
10	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекиваються або обпираються на плити	100м3	0,0102	<u>237573,50</u> 58098,68	<u>69016,76</u> 26789,32	2423	593	<u>704</u> 273	<u>555,2775</u> 206,2535	<u>5,66</u> 2,1	
11	К585821-Г001 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л1-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	3	<u>4732,33</u> -	<u>-</u> -	14197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						110529	33686	<u>50104</u> 14692		<u>327,39</u> 134,56
		Разом будівельні роботи, грн.						110529				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						26739				
		всього заробітна плата, грн.						48378				
		Загальновиробничі витрати, грн.						26305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						55,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9380				
		Всього будівельні роботи, грн.						136834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						136834				
		Розділ 3. Фундамент блочно-модульної котельні										
12	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеної фр. 5-20 мм	1 м3	6,5	<u>1896,65</u> 256,02	<u>188,13</u> 63,10	12328	1664	<u>1223</u> 410	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>17,94</u> 3,74	
13	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеної фр. 20-40 мм	1 м3	15,2	<u>1627,91</u> 222,62	<u>163,59</u> 54,87	24744	3384	<u>2487</u> 834	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>36,48</u> 7,61	
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,039	<u>515110,25</u> 16075,77	- -	20089	627	- -	<u>173,3050</u> -	<u>6,76</u> -	
15	КР2-14-4	Улаштування залізобетонних фундаментних стін висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,107	<u>853649,53</u> 98360,62	<u>53084,04</u> 14846,82	91340	10525	<u>5680</u> 1589	<u>987,1600</u> 105,6190	<u>105,63</u> 11,3	
16	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,03266	<u>61389,00</u> -	- -	2005	-	- -	- -	- -	
17	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,40988	<u>61741,14</u> -	- -	25306	-	- -	- -	- -	
18	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,03266	<u>10298,50</u> -	- -	336	-	- -	- -	- -	
19	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,40988	<u>6731,41</u> -	- -	2759	-	- -	- -	- -	
20	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,05	<u>573876,62</u> 28928,82	<u>1973,80</u> 174,86	28694	1446	<u>99</u> 9	<u>286,8215</u> 1,7206	<u>14,34</u> 0,09	
21	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,27539	<u>61741,14</u> -	- -	17003	-	- -	- -	- -	
22	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,02321	<u>60160,97</u> -	- -	1396	-	- -	- -	- -	
23	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,27539	<u>6731,41</u> -	- -	1854	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,02321	<u>8087,17</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
25	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,02772	<u>112468,65</u> 14196,66	<u>335,56</u> 99,65	3118	394	9 3	<u>137,2985</u> 0,7073	<u>3,81</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 3							231160	18040	<u>9498</u> 2845		<u>184,96</u> 22,76
Разом будівельні роботи, грн.							231160				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							203622				
всього заробітна плата, грн.							20885				
Загальновиробничі витрати, грн.							11648				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4235				
Всього будівельні роботи, грн.							242808				

Всього по розділу 3							242808				
Розділ 4. Навіс паливного складу											
26	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,032	<u>726773,52</u> 67542,71	<u>521,32</u> 77,61	23257	2161	17 2	<u>669,6680</u> 0,7788	<u>21,43</u> 0,02
27	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,044	<u>61389,00</u> -	- -	2701	-	- -	- -	- -
28	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,02384	<u>63583,15</u> -	- -	1516	-	- -	- -	- -
29	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,02416	<u>10298,50</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
30	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	1,0736	<u>4882,53</u> 1800,05	<u>2682,39</u> 999,55	5242	1933	<u>2880</u> 1073	<u>17,2040</u> 7,6763	<u>18,47</u> 8,24
31	С121-782	Металеві конструкції	т	1,0736	<u>156957,62</u> -	- -	168510	-	- -	- -	- -
32	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,6304	<u>7896,41</u> 2720,66	<u>4329,45</u> 1624,45	4978	1715	<u>2729</u> 1024	<u>26,3120</u> 12,0985	<u>16,59</u> 7,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C121-782	Металеві конструкції	т	0,6304	<u>156957,62</u>	-	98946	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнотозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,43046	<u>15561,71</u> 10358,57	<u>4827,95</u> 1808,74	6699	4459	<u>2078</u> 779	<u>103,9600</u> 13,3340	<u>44,75</u> 5,74
35	C121-782	Металеві конструкції	т	0,43046	<u>156957,62</u>	-	67564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,32357	<u>5332,80</u> 2585,06	<u>2384,94</u> 829,21	1726	836	<u>772</u> 268	<u>25,9440</u> 6,2753	<u>8,39</u> 2,03
37	C121-782	Металеві конструкції	т	0,32357	<u>156957,62</u>	-	50787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,748	<u>11725,14</u> 5811,80	<u>4087,68</u> 1413,03	8770	4347	<u>3058</u> 1057	<u>58,3280</u> 10,6369	<u>43,63</u> 7,96
39	C111-217 варіант 1	Профнастил НС35-1000-0,55	м2	77,792	<u>504,30</u>	-	39231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C111-88-145 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	600	<u>2,50</u>	-	1500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ34-51-1	Улаштування сітчастого огороження на установлених опорах	10м2	7,89	<u>14975,14</u> 1248,99	<u>11995,91</u> 2993,01	118154	9855	<u>94648</u> 23615	<u>12,5350</u> 27,8622	<u>98,9</u> 219,83
42	C111-873 варіант 1	Сітка рифлена СР45	м2	78,9	<u>465,94</u>	-	36763	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,98	<u>4076,58</u> 1159,15	<u>168,96</u> 15,68	3995	1136	<u>166</u> 15	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>9,37</u> 0,14
44	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,98	<u>6930,21</u> 865,98	<u>126,01</u> 17,57	6792	849	<u>123</u> 17	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>7,1</u> 0,16
Разом прямі витрати по розділу 4								647380	27291	<u>106471</u> 27850	<u>268,63</u> 251,75
Разом будівельні роботи, грн.								647380			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								513618			
всього заробітна плата, грн.								55141			
Загальновиробничі витрати, грн.								29710			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								61,9			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								10516			
Всього будівельні роботи, грн.								677090			

Всього по розділу 4								677090			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 5. Попільник												
45	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,19282	<u>13336,57</u> 8502,76	<u>3132,44</u> 575,24	2572	1640	<u>604</u> 111	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>13,34</u> 0,79			
46	C121-782	Металеві конструкції	т	0,19282	<u>156957,62</u>	-	30265	-	-	-	-			
47	C111-956 варіант 1	Завіса (метиз покупний)	шт	2	<u>59,98</u>	-	120	-	-	-	-			
48	C111-956 варіант 2	Ручка-скоба (метиз покупний)	шт	1	<u>137,82</u>	-	138	-	-	-	-			
49	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,077	<u>4076,58</u> 1159,15	<u>168,96</u> 15,68	314	89	<u>13</u> 1	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,74</u> 0,01			
50	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,077	<u>6930,21</u> 865,98	<u>126,01</u> 17,57	534	67	<u>10</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,56</u> 0,01			
51	KP15-107-1	Установлення ковзних опор	опора	2	<u>26,40</u> 18,64	<u>1,63</u> 0,09	53	37	<u>3</u> -	<u>0,1700</u> 0,0008	<u>0,34</u> -			
52	C121-788 варіант 1	Опори ковзні ОП-1	т	0,03732	<u>99463,57</u>	-	3712	-	-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 5					37708	1833	<u>630</u> 113		<u>14,98</u> 0,81			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37708		35245	1946	958	1,86	313	38666
		Всього по розділу 5					38666							
		Разом прямі витрати по кошторису					1048459	81028	<u>188205</u> 49713		<u>797,93</u> 444,9			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1048459		779226	130741	70851	148,33	25198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1119310				

		Всього по кошторису					1119310				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1391,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					155939				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи тепlopостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня №1» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21а
2022.036

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на систему пожежної сигналізації, система керування евакууванням (системи оповіщення про пожежу і покажчики напрямку руху), система передачі тривожних сповіщень
Будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.036-ПС

Кошторисна вартість 35,238 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06971 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,685 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3932,51</u>	<u>1,70</u>	3933	3805	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					3805,12	0,25			-	0,0026	-
2	& 1602-30001-6	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-4П"	шт	1	<u>8320,00</u>	-	8320	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>172,65</u>	<u>3,27</u>	345	339	<u>6</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					169,38	1,35			3	0,0126	0,03
4	& 1602-30046-6	Модуль цифрового GSM-дозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>4146,00</u>	-	4146	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1602-30046-6	Модуль релейних мереж МРЛ-2.1	шт	1	<u>1792,00</u>	-	1792	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>89,10</u>	<u>6,54</u>	89	66	<u>7</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					66,18	2,70			3	0,0252	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1503-8213-18 варіант 1	Акумуляторна батарея 12/7 Ah	шт	1	<u>1540,00</u> -	- -	1540	-	- -	- -	- -
8	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>204,36</u> 155,36	<u>6,60</u> 0,98	204	155	<u>7</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01
9	& 1602-30076-10B варіант 1	Сповіщувач пожежний автоматичний тепловий ТПТ-3	шт	2	<u>525,00</u> -	- -	1050	-	- -	- -	- -
10	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>192,07</u> 175,39	- -	192	175	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
11	& 1602-30076-6-Л варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас	шт	2	<u>846,00</u> -	- -	1692	-	- -	- -	- -
12	KM10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	<u>369,89</u> 350,78	- -	740	702	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
13	& 1602-30076-12 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий тип "Пожежа" ОСЗ-2	шт	1	<u>780,00</u> -	- -	780	-	- -	- -	- -
14	& 1602-30076-14P варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній ОСЗ "Джміль"	шт	1	<u>915,00</u> -	- -	915	-	- -	- -	- -
15	KM10-898-13	Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці	коробка	1	<u>1053,59</u> 526,18	<u>366,90</u> 76,75	1054	526	<u>367</u> 77	<u>4,8000</u> 0,6696	<u>4,8</u> 0,67
16	& 12-14868 варіант 1	Коробка комутаційна вогнестійка Крома-01-30 (К8)	шт	1	<u>961,04</u> -	- -	961	-	- -	- -	- -
17	KM8-593-6	<i>Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий</i>	100 шт	0,01	<u>16958,85</u> 12653,76	<u>884,52</u> 304,11	170	127	<u>9</u> 3	<u>112,0000</u> 2,8733	<u>1,12</u> 0,03
18	& 1196-2742 варіант 1	Світильник аварійного освітлення Fegon EL18 (80 LED)	шт	1	<u>867,09</u> -	- -	867	-	- -	- -	- -
19	KM8-526-1	<i>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А</i>	шт	1	<u>506,44</u> 175,39	<u>15,29</u> 2,89	506	175	<u>15</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0272	<u>1,6</u> 0,03
20	& 1501-10-58 варіант 1	Автоматичний вимикач АВ2000/ 6А	шт	1	<u>250,00</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
21	KM10-51-34	Припаювання або відпаювання одножильного проводу/ монтаж резисторів	100кінц.	0,12	<u>541,74</u> 526,18	- -	65	63	- -	<u>4,8000</u> -	<u>0,58</u> -
22	1517-1556 варіант 3	Резистор МЛТ 3,0 кОм	шт	4	<u>10,21</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1517-1556 варіант 2	Резистор МЛТ 0,5 Вт-1,5 кОм	шт	1	<u>9,19</u>	-	9	-	-	-	-
24	1517-1556 варіант 1	Резистор МЛТ 2,2 кОм	шт	1	<u>8,17</u>	-	8	-	-	-	-
25	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>6788,66</u>	<u>2612,78</u>	543	275	<u>209</u>	<u>32,8000</u>	<u>2,62</u>
					3431,86	695,83			56	6,4826	0,52
26	& 15101- 22001-3 варіант 3	Кабель-канал пласт. декор. білий 12x12 мм	м	8,08	<u>22,47</u>	-	182	-	-	-	-
27	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,28	<u>1794,49</u>	<u>1244,09</u>	502	144	<u>348</u>	<u>4,8000</u>	<u>1,34</u>
					513,98	312,25			87	2,9160	0,82
28	& 6-2-1111-К варіант 2	Кабель сигнальний вогнестійкий JE- H(St)H...BD FE180/E30 1x2x0,8	100 м	0,102	<u>1429,07</u>	-	146	-	-	-	-
29	& 2-783438- 1-И варіант 1	Кабель сигнальний ПСВВнг 4*0,4	м	15,3	<u>10,02</u>	-	153	-	-	-	-
30	& 12-14863 варіант 1	Кабель живлення вогнестійкий 3x1,5 мм NHXН FE 180/E30	м	3,06	<u>43,04</u>	-	132	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					31327	6552	<u>970</u>		<u>62,3</u>
									233		2,14
		Разом устаткування, грн.					20485				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					804				
		Всього устаткування, грн.					21289				
		Разом будівельні роботи, грн.					10842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3320				
		всього заробітна плата, грн.					6785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					900				
		Всього будівельні роботи, грн.					13949				

		Всього по кошторису					35238				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					69,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						7685				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня №1» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21а
2022.036

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на пусконаладжувальні роботи систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (система оповіщення про пожежу і покажчики напрямку руху), система передачі тривожних сповіщень
Будівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

12,321 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06489 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

9,663 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>3407,30</u> 3407,30	- -	3407	3407	- -	<u>23,1600</u> -	<u>23,16</u> -
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	1	<u>1235,81</u> 1235,81	- -	1236	1236	- -	<u>8,4000</u> -	<u>8,4</u> -
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних/ МЦА-GSM	шт	1	<u>2876,20</u> 2876,20	- -	2876	2876	- -	<u>19,5500</u> -	<u>19,55</u> -
4	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	1	<u>1159,31</u> 1159,31	- -	1159	1159	- -	<u>7,8800</u> -	<u>7,88</u> -
5	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	<u>104,46</u> 104,46	- -	104	104	- -	<u>0,7100</u> -	<u>0,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					8782	8782	-		59,7
		Разом будівельні роботи, грн.					8782		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3539				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					881				
		Всього будівельні роботи, грн.					12321				

		Всього по кошторису					12321				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					64,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9663				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи тепlopостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня №1» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21а
2022.036

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на блискавзахист
Будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.036-Б3.С

Кошторисна вартість 50,143 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07979 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,526 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0875	<u>26605,58</u> 26605,58	- -	2328	2328	- -	<u>300,9000</u> -	<u>26,33</u> -
2	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0875	<u>16835,17</u> 16835,17	- -	1473	1473	- -	<u>190,4000</u> -	<u>16,66</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					3801	3801	- -		<u>42,99</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3801				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2288				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					877				
		Всього будівельні роботи, грн.					6089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						6089				
		Розділ 2. Монтажні роботи										
3	КБ33-30-20	Установлення сталевих окремих блискавководів зі шпилем	т	0,0025	<u>6771,89</u> 6282,86	<u>489,03</u> 120,48	17	16	<u>1</u> -	<u>57,9600</u> 0,8952	<u>0,14</u> -	
4	1507-1211-23 варіант 27	Блискавкоприймач на коник (Н=2,0м) М-01/20	шт	1	<u>1796,89</u> -	- -	1797	-	- -	- -	- -	
5	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,22	<u>4612,30</u> 3058,20	<u>240,92</u> 31,80	1015	673	<u>53</u> 7	<u>28,5600</u> 0,2944	<u>6,28</u> 0,06	
6	15091-5252 варіант 6	Провідник круглий ф8мм алюмінієвий W-08/AL	1000м	0,022	<u>38165,63</u> -	- -	840	-	- -	- -	- -	
7	1507-1211-23 варіант 29	Злучник контрольний для дроту і смуги С-034	шт	1	<u>147,98</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -	
8	1507-1211-23 варіант 37	Злучник для стержня та дроту С-044	шт	74	<u>144,25</u> -	- -	10675	-	- -	- -	- -	
9	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,35	<u>2952,25</u> 2398,59	<u>280,22</u> 52,68	1033	840	<u>98</u> 18	<u>22,4000</u> 0,4896	<u>7,84</u> 0,17	
10	15091-5252 варіант 5	Смуга уземлення 40х4мм W-40х4/ST	1000м	0,035	<u>186106,43</u> -	- -	6514	-	- -	- -	- -	
11	1507-1211-23 варіант 33	Злучник для смуги хрестовий С-024	шт	3	<u>110,97</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -	
12	1507-1211-23 варіант 31	Тримач смуги з дюбелем Н-039	шт	1	<u>92,97</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -	
13	1507-1211-23 варіант 36	Антикорозійна стрічка G-115	шт	1	<u>485,73</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -	
14	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	<u>5098,79</u> 1199,30	<u>3708,56</u> 680,57	2040	480	<u>1483</u> 272	<u>11,2000</u> 5,8786	<u>4,48</u> 2,35	
15	1507-1211-23 варіант 35	Комплект стержневого уземлювача ф20мм G -20 30	шт	4	<u>1880,86</u> -	- -	7523	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1507-1211-23 варіант 32	Ревізійний колодязь К-681	шт	2	<u>1173,14</u> -	- -	2346	-	-	-	-
17	1507-1211-23 варіант 34	Ударна насадка SDS-MAX G 20/8	шт	4	<u>1558,42</u> -	- -	6234	-	-	-	-
18	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>79,65</u> 77,68	- -	80	78	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u> -
19	С1512-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	1	<u>303,98</u> -	- -	304	-	-	-	-
20	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	4	<u>250,10</u> 250,10	- -	1000	1000	-	<u>1,7000</u>	<u>6,8</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							42478	3087	<u>1635</u> 297		<u>26,34</u> 2,58
Разом будівельні роботи, грн.							42478				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37756				
всього заробітна плата, грн.							3384				
Загальновиробничі витрати, грн.							1574				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							464				
Всього будівельні роботи, грн.							44052				

Всього по розділу 2							44052				
Разом прямі витрати по кошторису							46279	6888	<u>1635</u> 297		<u>69,33</u> 2,58
Разом будівельні роботи, грн.							46279				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37756				
всього заробітна плата, грн.							7185				
Загальновиробничі витрати, грн.							3864				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1341				
Всього будівельні роботи, грн.							50143				

Всього по кошторису							50143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					79,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8526				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи тепlopостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня №1» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21а
2022.036

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішнє електропостачання
Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.036-ЕП

Кошторисна вартість 148,983 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,945 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-575-1	Монтаж устаткування в існуючий РП Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186,64</u> 180,77	<u>3,27</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
2	1504-1001 варіант 1	Автоматичний вимикач, 220 В, 1Р, Іном=6А, PL6-C6/1	шт	1	<u>283,14</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
3	КМ8-523-1	Запобіжник, що встановлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	3	<u>185,65</u> 142,51	<u>6,49</u> 1,91	557	428	<u>19</u> 6	<u>1,3000</u> 0,0181	<u>3,9</u> 0,05
4	1504-2043 варіант 1	Запобіжник на струм 40 А ПН2-40	шт	3	<u>282,20</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
5	КМ8-407-1	Прокладання кабелю на тросі у гофротрубі Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм/ монтаж трубостійки	100 м	0,07	<u>27944,37</u> 6148,53	<u>17573,54</u> 4849,43	1956	430	<u>1230</u> 339	<u>57,4200</u> 45,7993	<u>4,02</u> 3,21
6	С113-131 варіант 1	Гусак металевий, довжина 3,5 м	м	7	<u>134,82</u> -	- -	944	-	- -	- -	- -
7	15091-5252 варіант 3	Смуга сталеві 25x4 мм	1000м	0,004	<u>186106,43</u> -	- -	744	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	15091-5252 варіант 4	Коло сталеве 8 мм	1000м	0,001	<u>38165,63</u> -	-	38	-	-	-	-
9	КМ8-149-1	Гофра, що підвішується на тросі, для прокладання кабелю	100 м	0,1	<u>13074,94</u> 2398,59	<u>10580,73</u> 2676,40	1307	240	<u>1058</u> 268	<u>22,4000</u> 24,9936	<u>2,24</u> 2,5
10	С113-1355 варіант 1	Труба, гофрована з ПВХ пластикату з протяжкою, діаметром 40 мм стійка до УФ, код 91940 ДКС	м	10,1	<u>32,09</u> -	-	324	-	-	-	-
11	& С1-7-1-33 варіант 1	Трос d8	м	10	<u>43,43</u> -	-	434	-	-	-	-
12	& С1-1-120-4К варіант 1	Зажим тросовий К676	шт	2	<u>207,58</u> -	-	415	-	-	-	-
13	& С1-1-120-4-1 варіант 1	Муфта натяжна К804	шт	2	<u>183,69</u> -	-	367	-	-	-	-
14	& С1-1-120-4-2 варіант 1	Болт М6	шт	4	<u>36,00</u> -	-	144	-	-	-	-
15	КМ8-148-1 т.ч. п. 1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,1	<u>1867,58</u> 1798,94	-	187	180	-	<u>16,8000</u> -	<u>1,68</u> -
16	15093-38243 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, яка не поширює горіння, перентином 4x16 мм2 АВВГнг-1,0	1000м	0,0102	<u>86716,67</u> -	-	885	-	-	-	-
17	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,12	<u>5548,42</u> 2912,58	<u>240,92</u> 31,80	666	350	<u>29</u> 4	<u>27,2000</u> 0,2944	<u>3,26</u> 0,04
18	15091-5252 варіант 4	Коло сталеве 8 мм	1000м	0,012	<u>38165,63</u> -	-	458	-	-	-	-
19	КМ8-152-3	Прокладання кабелю по металевим конструкціям Конструкція кабельна зварна	т	0,43732	<u>185584,28</u> 6510,46	<u>1835,99</u> 449,87	81160	2847	<u>803</u> 197	<u>60,8000</u> 4,1898	<u>26,59</u> 1,83
20	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,45	<u>6917,46</u> 2569,92	<u>1505,22</u> 393,18	3113	1156	<u>677</u> 177	<u>24,0000</u> 3,6601	<u>10,8</u> 1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	15093-38243 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, яка не поширює горіння, перентином 4x16 мм2 АВВГнг-1,0 Прокладання кабелю по підвалу існуючої котельні	1000м	0,0459	<u>86716,67</u> -	- -	3980	-	- -	- -	- -
22	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,56	<u>28417,68</u> 4700,17	<u>19204,89</u> 4750,06	15914	2632	<u>10755</u> 2660	<u>47,8000</u> 44,3546	<u>26,77</u> 24,84
23	С113-1355 варіант 1	Труба, гофрована з ПВХ пластикату з протяжкою, діаметром 40 мм стійка до УФ, код 91940 ДКС	м	56,56	<u>32,09</u> -	- -	1815	-	- -	- -	- -
24	КМ8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,56	<u>2687,79</u> 2227,26	<u>68,65</u> 28,33	1505	1247	<u>38</u> 16	<u>20,8000</u> 0,2646	<u>11,65</u> 0,15
25	15093-38243 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, яка не поширює горіння, перентином 4x16 мм2 АВВГнг-1,0	1000м	0,05712	<u>86716,67</u> -	- -	4953	-	- -	- -	- -
26	С113-1878 варіант 1	Кабельний хомут, довжина 300 мм	шт	6	<u>1,61</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
27	С1545-153 варіант 1	Кабельний наконечник на кабель АВВГнг-4x16 Заземлення	шт	4	<u>67,71</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
28	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>22632,61</u> 22632,61	- -	1132	1132	- -	<u>261,8000</u> -	<u>13,09</u> -
29	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>14068,53</u> 14068,53	- -	703	703	- -	<u>165,2400</u> -	<u>8,26</u> -
30	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,1	<u>2952,25</u> 2398,59	<u>280,22</u> 52,68	295	240	<u>28</u> 5	<u>22,4000</u> 0,4896	<u>2,24</u> 0,05
31	С111-1683-1 варіант 1	Полоса 30x3,5мм, сталь гарячого цинкування	м	10	<u>179,25</u> -	- -	1793	-	- -	- -	- -
32	1507-1211-23 варіант 12	Хрестовий з'єднувач смуга-смуга NG3105	шт	1	<u>370,08</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
33	1507-1211-23 варіант 13	Антикорозійна стрічка, ширина 50 мм, рулон 10м NA1002	шт	2	<u>533,34</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -
34	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	<u>5098,79</u> 1199,30	<u>3708,56</u> 680,57	4589	1079	<u>3338</u> 613	<u>11,2000</u> 5,8786	<u>10,08</u> 5,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1507-1211-23 варіант 14	Стрижень заземлення безмуфтовий загострений, d16мм, довжина 1,5м, сталь гарячого цинкування, NE1215	шт	9	<u>476,88</u> -	- -	4292	-	- -	- -	- -
36	1507-1211-23 варіант 15	З'єднувальна муфта для різьбових стрижнів заземлення M16, оцинкована, NE1305	шт	6	<u>57,92</u> -	- -	348	-	- -	- -	- -
37	1507-1211-23 варіант 16	З'єднувальна муфта різьбова, NE1307	шт	3	<u>125,33</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
38	1507-1211-23 варіант 17	Наконечник для різьбового стрижня заземлення M16, оцинкований, NE1403L	шт	3	<u>115,60</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
39	1507-1211-23 варіант 18	З'єднувач провідника та стрижня, NG6606	шт	3	<u>476,52</u> -	- -	1430	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по кошторису							140206	12845	<u>17978</u> 4286		<u>126,18</u> 39,62
Разом устаткування, грн.							1130				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							44				
Всього устаткування, грн.							1174				
Разом будівельні роботи, грн.							139076				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							108253				
всього заробітна плата, грн.							17131				
Загальновиробничі витрати, грн.							8733				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2814				
Всього будівельні роботи, грн.							147809				

Всього по кошторису							148983				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							182,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						19945				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи тепlopостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня №1» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21а
2022.036

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні теплові мережі
Зовнішні теплові мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1844,794 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02658 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,892 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ24-10-6	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із оцинкованої сталі] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,024	<u>482488,23</u> 213911,81	<u>256955,81</u> 44786,11	11580	5134	<u>6167</u> 1075	<u>1893,3600</u> 374,1248	<u>45,44</u> 8,98
2	С113-1507 варіант 1	Труби сталеві електрозварні (ГОСТ 10704-91) попередньо ізольована пінополіуританом в захисній оцинкованій оболонці ф159х4.0/250, L =11.5 м	м	24,048	<u>5572,35</u> -	-	134004	-	-	-	-
3	С113-1557 варіант 1	Опора рухлива ф159/250	шт	4	<u>21854,50</u> -	-	87418	-	-	-	-
4	С113-1567 варіант 1	Комплект ізоляції стику ф159/250	шт	10	<u>1934,38</u> -	-	19344	-	-	-	-
5	С113-1517 варіант 1	Коліно крутогнуте ф159/250	шт	10	<u>11209,57</u> -	-	112096	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ24-10-6	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,07	<u>482488,23</u> 213911,81	<u>256955,81</u> 44786,11	33774	14974	<u>17987</u> 3135	<u>1893,3600</u> 374,1248	<u>132,54</u> 26,19
7	С113-1507 варіант 2	Труби сталеві електрозварні (ГОСТ 10704-91) попередньо ізована пінополіуританом в захисній поліетиленовій оболонці ф159х4.0/250, L =11.5 м	м	70,14	<u>4066,25</u> -	- -	285207	-	- -	- -	- -
8	С113-1557 варіант 1	Опора рухлива ф159/250	шт	8	<u>21854,50</u> -	- -	174836	-	- -	- -	- -
9	С113-1567 варіант 1	Комплект ізоляції стику ф159/250	шт	8	<u>1934,38</u> -	- -	15475	-	- -	- -	- -
10	С113-1517 варіант 1	Коліно крутогнуте ф159/250	шт	2	<u>11209,57</u> -	- -	22419	-	- -	- -	- -
11	С113-1544 варіант 1	Кільце ущільнюоче ф159	шт	2	<u>1001,56</u> -	- -	2003	-	- -	- -	- -
12	С113-1537 варіант 1	Рукав кінцевий ф159/250 мм	шт	2	<u>2621,67</u> -	- -	5243	-	- -	- -	- -
13	С113-1509 варіант 1	Патрубок з стал. труби по ГОСТ 10704-91 ф21,3х2,0, L=50мм с різьбою 1/2"	шт	2	<u>97,07</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
14	С130-474 варіант 1	Кран кульовий для випуску повітря G1/2"	шт	2	<u>333,54</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
15	КР16-55-6	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	100м	0,06	<u>34165,03</u> 12817,15	<u>19005,96</u> 1765,46	2050	769	<u>1140</u> 106	<u>115,2000</u> 13,1563	<u>6,91</u> 0,79
16	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,06	<u>2063,49</u> -	- -	12505	-	- -	- -	- -
17	С1534-32 варіант 1	Відвід сталевий крутоізогнутий 90° ф159	шт	2	<u>613,05</u> -	- -	1226	-	- -	- -	- -
18	С130-971 варіант 1	Фланець сталевий приварний Ду150	шт	1	<u>1089,96</u> -	- -	1090	-	- -	- -	- -
19	КР19-5-6	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм напівциліндрами з пінополіуретану, товщина ізоляційного шару 50 мм	100м	0,06	<u>6803,72</u> 5858,95	<u>944,77</u> 389,92	408	352	<u>56</u> 23	<u>57,3900</u> 3,6414	<u>3,44</u> 0,22
20	С114-133-У варіант 1	Напівциліндри з пінополіуретану з покривним шаром товщ. 50 мм	м3	0,2	<u>10598,91</u> -	- -	2120	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-1638 варіант 1	Скотч армований кліювий	шт	1	<u>140,68</u>	-	141	-	-	-	-
22	KP15-31-2	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	<u>822,91</u> 460,13	-	1646	920	-	<u>4,4500</u>	<u>8,9</u>
Розділ 1. Димохід											
23	KB9-62-1	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	т	3,6275	<u>22262,61</u> 11009,02	<u>5918,60</u> 1264,38	80758	39935	<u>21470</u> 4587	<u>96,0480</u> 10,6849	<u>348,41</u> 38,76
24	C130-111 варіант 1	Димова труба ф530х6, 23 м. в каркас	шт	1	<u>719769,90</u>	-	719770	-	-	-	-
25	C113-226 варіант 1	З'єднувальний патрубок - Труба Ф530х6 L=1 м	м	1	<u>6810,46</u>	-	6810	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							807338	39935	<u>21470</u> 4587		<u>348,41</u> 38,76
Разом будівельні роботи, грн.							807338				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							745933				
всього заробітна плата, грн.							44522				
Загальновиробничі витрати, грн.							20716				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6183				
Всього будівельні роботи, грн.							828054				

Всього по розділу 1							828054				
Розділ 2. Модульна котельня											
26	KM38-6-12	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 18 т	шт	1	<u>61567,65</u> 23349,06	<u>32136,94</u> 14547,67	61568	23349	<u>32137</u> 14548	<u>213.0000</u> 104,8040	<u>213</u> 104,8
27	2108-305 варіант 1	Модульна котельня типу БМК 1000 (устаткування замовника)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							61568	23349	<u>32137</u> 14548		<u>213</u> 104,8
Разом будівельні роботи, грн.							61568				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6082				
всього заробітна плата, грн.							37897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					17320 29,87 5075 78888 78888				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1794352 1794352 1629962 108907 50442 88,2 14985 1844794 1844794	85433	<u>78957</u> 23474		<u>758,64</u> 179,74
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1026,58 123892				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи тепlopостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня №1» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21а
2022.036

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішній водопровід та каналізацію
Зовнішній водопровід та каналізація

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

70,207 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1458 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

16,620 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання В1											
1	KP16-28-1	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	<u>605,47</u>	<u>288,71</u>	605	290	<u>289</u>	<u>2,3900</u>	<u>2,39</u>
					289,79	43,62			44	0,3979	0,4
2	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>3076,40</u>	<u>106,81</u>	1231	1167	<u>43</u>	<u>27,5500</u>	<u>11,02</u>
					2916,44	11,43			5	0,1053	0,04
3	C113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25x2 мм	м	40,4	<u>56,15</u>	-	2268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,01	<u>5463,75</u>	-	55	54	-	<u>49,5000</u>	<u>0,5</u>
					5426,19	-			-	-	-
5	C1630-142 варіант 1	Кран кульовий муфтовий dn25 (1") 956 Everlast IVR	шт	1	<u>298,34</u>	-	298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, базальтовими скорлупами, товщина ізоляційного шару 30 мм	100м	0,4	<u>4258,65</u>	<u>385,75</u>	1703	1351	<u>154</u>	<u>33,9000</u>	<u>13,56</u>
					3377,80	159,21			64	1,4868	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1353 варіант 1	Теплова ізоляція із базальтових скорлуп товщ. 30 мм	м	40	<u>114,23</u>	-	4569	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	10729	2862	<u>486</u> 113	-	<u>27,47</u> 1,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10729			7381 2975 1454 2,68 456	12183

		Всього по розділу 1					12183				
		Розділ 2. Каналізація К1									
8	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,02	<u>5406,60</u> 3779,20	<u>1519,52</u> 550,63	108	76	<u>30</u> 11	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>0,71</u> 0,1
9	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 110 мм	м	2	<u>173,60</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
10	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,3	<u>6965,99</u> 3147,55	<u>3818,44</u> 1382,77	2090	944	<u>1146</u> 415	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>8,49</u> 3,95
11	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	1	<u>132,96</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
12	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>70,07</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
13	C113-1484 варіант 1	Перехідник ПВХ діам. 100x50 мм	шт	1	<u>103,87</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
14	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	0,1	<u>10282,64</u> 4554,98	<u>5727,66</u> 2074,16	1028	455	<u>573</u> 207	<u>40,9400</u> 19,7499	<u>4,09</u> 1,97
15	C113-1457-1	Трійник ПВХ діам. 110x110/45	шт	1	<u>147,02</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4027	1475	<u>1749</u> 633	-	<u>13,29</u> 6,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					4027			803	2108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1007 1,82 309 5034				
		----- Всього по розділу 2					5034				
		Розділ 3. Дренажний колодезь ДК									
16	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,04	<u>6984,26</u> 192,00	<u>6792,26</u> 2091,78	279	8	<u>271</u> 84	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,09</u> 0,72
17	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,23	<u>9392,32</u> 476,84	<u>8911,20</u> 2591,89	2160	110	<u>2050</u> 596	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>1,22</u> 5,08
18	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	40,25	<u>278,94</u> -	<u>278,94</u> 49,83	11227	-	<u>11227</u> 2006	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 16,54
19	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,01	<u>31926,69</u> 31926,69	<u>-</u> -	319	319	<u>-</u> -	<u>361,0800</u> -	<u>3,61</u> -
20	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,01	<u>16835,17</u> 16835,17	<u>-</u> -	168	168	<u>-</u> -	<u>190,4000</u> -	<u>1,9</u> -
21	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,04	<u>1014,47</u> -	<u>1014,47</u> 247,14	41	-	<u>41</u> 10	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 0,08
22	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,04	<u>9660,44</u> 2046,87	<u>7613,57</u> 2532,99	386	82	<u>304</u> 101	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,84</u> 0,95
23	KP16-46-6	Улаштування колодезів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	0,935	<u>7179,42</u> 2035,95	<u>1216,72</u> 358,41	6713	1904	<u>1138</u> 335	<u>19,6900</u> 2,6293	<u>18,41</u> 2,46
24	K585521- Л007 варіант 2 C1415-8033	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 3582,56х0,6	шт	1	<u>2351,53</u> -	<u>-</u> -	2352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	K585521-Л035 варіант 2 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,27+24,27:100x3209,39+3,02:100x2992,56+0:100x3068,84+1,63:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	1	<u>3235,94</u> -	- -	3236	-	- -	- -	- -
26	K585521-Л049 варіант 2 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,38+18,30:100x3209,39+0:100x3068,84+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84	шт	1	<u>4256,59</u> -	- -	4257	-	- -	- -	- -
27	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>471,00</u> -	- -	471	-	- -	- -	- -
28	С111-1789	Скоби ходові	кг	1,64	<u>33,04</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
29	С113-753 варіант 1	Люк полімерпіщаний	шт	1	<u>2409,94</u> -	- -	2410	-	- -	- -	- -
30	КБ6-33-1	Улаштування монолітних стін дренажного колодязя при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,0075	<u>870529,82</u> 266848,71	<u>115117,29</u> 45021,69	6529	2001	<u>863</u> 338	<u>2492,0500</u> 325,0337	<u>18,69</u> 2,44
31	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0021	<u>61389,00</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
32	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 16 мм	т	0,0074	<u>57175,75</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
33	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0762	<u>62266,72</u> -	- -	4745	-	- -	- -	- -
34	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою/ монолітних стін дренажного колодязя	100 м2	0,045	<u>13028,79</u> 5266,07	- -	586	237	- -	<u>48,5800</u> -	<u>2,19</u> -
35	КР11-37-1	Гідроізоляція внутрішніх поверхонь дренажного колодязя з цементного розчину з додаванням церезиту	100м2	0,073	<u>27818,85</u> 15015,57	<u>196,55</u> 173,07	2031	1096	<u>14</u> 13	<u>138,5200</u> 1,5318	<u>10,11</u> 0,11
Разом прямі витрати по розділу 3							48516	5925	<u>15908</u> 3483		<u>57,06</u> 28,38
Разом будівельні роботи, грн.							48516				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26683				
всього заробітна плата, грн.							9408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					4473 8,05 1364 52989 52989				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					63272 63272 34867 14491 6935 12,55 2129 70207 70207	10262	<u>18143</u> 4229		<u>97,82</u> 35,43
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					145,8 16620				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня №1» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21а
2022.036

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.036-ГП

Кошторисна вартість 944,129 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82082 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 93,044 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	2,62	<u>3455,39</u> 327,15	<u>3128,24</u> 956,22	9053	857	<u>8196</u> 2505	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>9,69</u> 21,5
2	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,76	<u>2032,16</u> 327,15	<u>1705,01</u> 517,91	3577	576	<u>3001</u> 912	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>6,51</u> 7,81
3	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	112,3675	<u>278,94</u> -	<u>278,94</u> 49,83	31344	-	<u>31344</u> 5599	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 46,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					43974	1433	<u>42541</u> 9016		<u>16,2</u> 75,49
		Разом будівельні роботи, грн.					43974				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5429 11 1870 49403				
		----- Всього по розділу 1					49403				
		Розділ 2. Покриття асфальтобетонне (проїзна частина), ТИП 1									
4	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево- піщаної суміші товщ. 20 см	100м3	0,394	<u>10397,59</u> 2367,04	<u>7735,85</u> 1328,31	4097	933	<u>3048</u> 523	<u>26,0000</u> 9,6839	<u>10,24</u> 3,82
5	S1421-9611 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	48,068	<u>1019,71</u> -	<u>-</u> -	49015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	1,97	<u>29769,35</u> 552,85	<u>4622,67</u> 1172,86	58646	1089	<u>9107</u> 2311	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>11,74</u> 17,2
7	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1,97	<u>2614,76</u> 665,39	<u>1779,74</u> 508,96	5151	1311	<u>3506</u> 1003	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>11,96</u> 7,4
8	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/ додавати до товщ. 6 см	100м2	1,97	<u>26,17</u> 8,77	<u>-</u> -	52	17	<u>-</u> -	<u>0,0800</u> -	<u>0,16</u> -
9	S1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	27,3633	<u>4974,49</u> -	<u>-</u> -	136118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1,97	<u>2614,76</u> 665,39	<u>1779,74</u> 508,96	5151	1311	<u>3506</u> 1003	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>11,96</u> 7,4
11	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/ додавати до товщ. 5 см	100м2	1,97	<u>13,08</u> 4,38	<u>-</u> -	26	9	<u>-</u> -	<u>0,0400</u> -	<u>0,08</u> -
12	S1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	23,7976	<u>5199,00</u> -	<u>-</u> -	123724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,95	<u>13891,34</u> 12124,09	<u>765,78</u> 220,09	13197	11518	<u>727</u> 209	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>119,73</u> 1,48
14	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,8	<u>4813,08</u> -	-	8664	-	-	-	-
15	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	14	<u>684,66</u> -	-	9585	-	-	-	-
16	С1416-8684	Камені бортові, БР300.30.15	шт	27	<u>1617,86</u> -	-	43682	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							457108	16188	<u>19894</u> 5049		<u>165,87</u> 37,3
Разом будівельні роботи, грн.							457108				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							421026				
всього заробітна плата, грн.							21237				
Загальновиробничі витрати, грн.							11580				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4143				
Всього будівельні роботи, грн.							468688				

Всього по розділу 2							468688				
Розділ 3. Покриття асфальтобетонне (тротуар), ТИП 2											
17	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-20 мм за товщини шару 12 см	100м2	1,76	<u>28724,58</u> 3203,84	<u>1688,30</u> 509,98	50555	5639	<u>2971</u> 898	<u>33,3040</u> 4,1398	<u>58,62</u> 7,29
18	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3/ додавати до товщ. 15 см	100м2	1,76	<u>5396,00</u> -	<u>279,84</u> 86,27	9497	-	<u>493</u> 152	- 0,7262	- 1,28
19	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	1,76	<u>4920,60</u> 2752,36	-	8660	4844	-	<u>26,0000</u> -	<u>45,76</u> -
20	КР18-46-2	На кожен 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1/ додавати до товщ. 4 см	100м2	1,76	<u>887,11</u> 887,11	-	1561	1561	-	<u>8,3800</u> -	<u>14,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	16,8256	<u>5199,00</u> -	- -	87476	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 3							157749	12044	<u>3464</u> 1050		<u>119,13</u> 8,57
Разом будівельні роботи, грн.							157749				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							142241				
всього заробітна плата, грн.							13094				
Загальновиробничі витрати, грн.							7503				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2741				
Всього будівельні роботи, грн.							165252				

Всього по розділу 3							165252				
Розділ 4. Асфальтобетонне вимощення, ТИП 3											
22	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 20-40 мм за товщини шару 12 см	100м2	0,65	<u>25902,03</u> 3203,84	<u>1688,30</u> 509,98	16836	2082	<u>1097</u> 331	<u>33,3040</u> 4,1398	<u>21,65</u> 2,69
23	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 20-40 мм, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3/ вилучати до товщ. 8 см	100м2	-0,650	<u>6387,30</u> -	<u>373,12</u> 115,03	-4152	-	<u>-243</u> -75	<u>-</u> 0,9683	<u>-</u> -0,630
24	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-20 мм за товщини шару 12 см	100м2	0,65	<u>28724,58</u> 3203,84	<u>1688,30</u> 509,98	18671	2082	<u>1097</u> 331	<u>33,3040</u> 4,1398	<u>21,65</u> 2,69
25	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3/ вилучати до товщ. 7 см	100м2	-0,650	<u>8993,33</u> -	<u>466,40</u> 143,78	-5846	-	<u>-303</u> -93	<u>-</u> 1,2104	<u>-</u> -0,790
26	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,065	<u>30378,23</u> -	<u>508,13</u> 125,15	1975	-	<u>33</u> 8	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,07
27	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0585	<u>530511,23</u> 16075,77	<u>-</u> -	31035	940	<u>-</u> -	<u>173,3050</u> -	<u>10,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	KP18-46-3	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	100м2	0,65	<u>4166,98</u> 1773,65	<u>653,32</u> 198,52	2709	1153	<u>425</u> 129	<u>16,1800</u> 1,4976	<u>10,52</u> 0,97
29	KP18-46-5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4/ додавати до товщ. 6 см	100м2	0,65	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
30	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	9,295	<u>4974,49</u> -	- -	46238	-	- -	- -	- -
31	KP18-46-4	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	100м2	0,65	<u>4166,98</u> 1773,65	<u>653,32</u> 198,52	2709	1153	<u>425</u> 129	<u>16,1800</u> 1,4976	<u>10,52</u> 0,97
32	KP18-46-5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4/ додавати до товщ. 4 см	100м2	0,65	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
33	C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	6,201	<u>5199,00</u> -	- -	32239	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 4							142414	7410	<u>2531</u> 760		<u>74,48</u> 5,97
Разом будівельні роботи, грн.							142414				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							132473				
всього заробітна плата, грн.							8170				
Загальновиробничі витрати, грн.							4730				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1736				
Всього будівельні роботи, грн.							147144				

Всього по розділу 4							147144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Огорожа									
34	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,5	<u>65098,17</u> 39364,31	<u>24415,80</u> 7293,71	32549	19682	<u>12208</u> 3647	<u>371,8525</u> 53,4721	<u>185,93</u> 26,74
35	С1545-322 варіант 1	Стовп завод Сітка Захід Стандарт 2,5м	шт	21	<u>601,61</u> -	- -	12634	-	- -	- -	- -
36	С1545-322 варіант 2	Секція огорожі Garant Metz 2,03x2,5м	шт	20	<u>943,92</u> -	- -	18878	-	- -	- -	- -
37	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,92	<u>4893,74</u> -	- -	4502	-	- -	- -	- -
38	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під стовпи воріт	100 м3	0,004	<u>160722,20</u> 64967,71	<u>53394,59</u> 15300,60	643	260	<u>214</u> 61	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>2,7</u> 0,43
39	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,408	<u>5263,98</u> -	- -	2148	-	- -	- -	- -
40	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00384	<u>61389,00</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
41	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,00366	<u>63583,15</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
42	КР18-74-4	Улаштування воріт із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів	100м2	0,09	<u>31595,33</u> 12640,48	<u>6028,75</u> 1732,69	2844	1138	<u>543</u> 156	<u>130,1800</u> 12,2972	<u>11,72</u> 1,11
43	С1545-322 варіант 1	Стовп завод Сітка Захід Стандарт 2,5м	шт	2	<u>601,61</u> -	- -	1203	-	- -	- -	- -
44	С121-253 варіант 1	Ворота двостулкові 4,5x2(н)м	шт	1	<u>24495,82</u> -	- -	24496	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					100366	21080	<u>12965</u> 3864		<u>200,35</u> 28,28
		Разом будівельні роботи, грн.					100366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66321				
		всього заробітна плата, грн.					24944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13276				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4660				
		Всього будівельні роботи, грн.					113642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						113642				
		Разом прямі витрати по кошторису						901611	58155	<u>81395</u> 19739		<u>576,03</u> 155,61
		Разом будівельні роботи, грн.						901611				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						762061				
		всього заробітна плата, грн.						77894				
		Загальновиробничі витрати, грн.						42518				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						89,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						15150				
		Всього будівельні роботи, грн.						944129				

		Всього по кошторису						944129				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						820,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						93044				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]