

Додаток № 1
до Договору № 1/кр-23
від «10» квітня 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР



Лариса Василенко
2023р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

№	Найменування	Коротка характеристика
1	2	3
1	Назва та місцезнаходження об'єкта	«Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11»
2	Підстава для проектування	Договір № <u>1/кр-23</u> від <u>10.04.</u> 2023 р.
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про замовника	КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР 69071, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11 IBAN:UA813204780000025451000001190 У ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК МФО 320478 ЄДРПОУ 19282283 ІПН 192822808301 тел. (061) 280-50-74 Директор Лариса Василенко
5	Дані про генерального проектувальника	ТОВ «АРХІТЕКТУРНО КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ПІВДЕНЬ - БУД» Адреса: 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Перемоги, б. 2, оф. 102. ЄДРПОУ: 43055409 р/р UA6935100500000026007878953303 в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005 Директор Безручко АльонаАнатоліївна
6	Стадійність проектування	Робочий проект (РП)
7	Інженерні вишукування	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». Виконати геодезичні вишукування на майданчику будівництва
8	Черговість будівництва	Одна черга
9	Клас (наслідки) відповідальності	Об'єкт відноситься до класу наслідків СС 1. Згідно попереднього розрахунку

№	Найменування	Коротка характеристика
1	2	3
10	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва	Даним проектом передбачити: 1. Влаштування бетонної основи під встановлення модульної котельні та складу під паливо. 2. Монтаж модульної котельні. 3. Влаштування складу під зберігання твердого палива. 4. Встановлення огорожуючих конструкцій (огороження сіткою «рабіця»). 5. Влаштування доріжки з тротуарної плитки. 6. Підключення кабелю до шаф живлення. 7. Перепідключення існуючої системи опалення.
11	Вимоги до складу проекту (Стадія Робочий проект)	В робочому проекті передбачити коригування наступних розділів : - пояснювальна записка (ПЗ); - генеральний план (ГП); - архітектурно – будівельна частина (АБ); - опалення та вентиляція (ОВ); - електротехнічні рішення (ЕТР); - блискавкозахист (БЗ); - кошторисна документація; - розробити проекту організації будівництва.
12	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	Не потребує, згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003 та нормами ЗУ 2059-19 від 23.05.2017 р.
13	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту	В угоді з нормативними актами України.
14	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва.	Даним коригуванням проекту передбачено коригування кошторисної документації. В кошторисі урахувати: 1. Кошти на утримання служби замовника; 2. Кошти на здійснення технічного нагляду – 1,5 %; 3. Кошти на здійснення авторського нагляду по відношенню до будівельних робіт відповідно до листа Мінрегіону України(наразі Міністерство розвитку громад та територій) від 22.10.2013 №8/15-386-13 складає таке співвідношення від 0,1 % до 0,4 %; 4. Кошти на відрядження працівників будівельних організації на об'єкт будівництва; 5. Оплата послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єкту в експлуатацію: - інші витрати, пов'язаних з введенням об'єкту в експлуатацію; 6. Додаткові витрати, пов'язані з проведенням робіт в літній і зимовий періоди;

№	Найменування	Коротка характеристика
1	2	3
		7. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва кошти (прийняти по ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, додаток П, табл. П.3); 8. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами; 9. Перевезення сміття на відстань – 30 км; 10. Перевезення ґрунту на відстань – 30 км.; 11. Перевезення чорнозему на відстань до 1 км; 12. Утилізація будівельного сміття – 306,3 грн з урахуванням ПДВ; 2.12. Розмір кошторисної заробітної плати – 12 558,80 грн.

Розроблено:

Головний інженер проекту
Безручко А.А.

« » 2023р.

Погоджено:

Директор ТОВ «АКБ «Південь-Буд»
Безручко А.А.

« » 2023 р.