

«Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для базової підготовки населення до національного спротиву в с. Кам'янка, вул. Кам'янецька, 11, Стрийської територіальної громади, Львівської області»
17/04-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на внутрішній водопровід та каналізацію модульних будинків

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1449,748 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,41953 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

348,349 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішнє водопостачання									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,2	<u>30886.52</u> 22386,00	<u>8446.86</u> 5809,95	67950	49249	<u>18583</u> 12782	<u>89,9000</u> 24,5872	<u>197,78</u> 54,09
2	C113-1689 варіант 2	Труба поліпропіленова, PP-R/F, PN 20 бар, 20 мм	м	132	<u>61.37</u> -	<u>-</u> -	8101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C113-1689 варіант 4	Труба поліпропіленова армована, PP-R/F, PN 20 бар, 20 мм	м	88	<u>61.37</u> -	<u>-</u> -	5401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C113-1705 варіант 2	Настінне коліно внутрішня різьба Wavin 20x1/2"	шт	154	<u>138.72</u> -	<u>-</u> -	21363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	242	<u>15.47</u> -	<u>-</u> -	3744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	132	<u>27.37</u> -	<u>-</u> -	3613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	88	<u>25.67</u>	-	2259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C113-1792	Муфта з'єднувальна 20	шт	132	<u>8.68</u>	-	1146	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	C113-1792	МРЗ 20 на 1/2 "	шт	44	<u>153.51</u>	-	6754	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
10	C113-1792	Муфта UNIDELTA 1" на 32 вн	шт	22	<u>165.41</u>	-	3639	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
11	C113-1873-1A	Кран кульовий американка 1/2"	шт	22	<u>387.75</u>	-	8531	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
12	C113-2154	Футорка 1" на 1/2"	шт	22	<u>214.35</u>	-	4716	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
13	C111-1867	Кліпси для кріплення для трубопроводів 20мм	шт	220	<u>3.93</u>	-	865	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,2	<u>8220.17</u>	<u>374.20</u>	18084	17261	<u>823</u>	<u>31.9800</u>	<u>70.36</u>
					7845,97	185,99			409	0,7581	1,67
15	C130-644	Умивальник Cersanit ЕКО 55	комплект	22	<u>1301.75</u>	-	28639	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
16	& C130-616-1	Змішувач для умивальника Deante Boro BMO 020M хром	шт	22	<u>2902.47</u>	-	63854	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
17	C113-2154	Кран кутовий FADO S.r.l 1/2"x1/2"	шт	44	<u>370.33</u>	-	16295	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
18	& C1545-13-1	Сифон д/умив. 1 1/4 з гнучкою трубою	шт	22	<u>235.17</u>	-	5174	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
19	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	2,2	<u>32917.94</u>	<u>1878.93</u>	72419	68055	<u>4134</u>	<u>129.0700</u>	<u>283.95</u>
					30934,21	906,58			1994	3,5540	7,82
20	C130-9	Водонагрівач 150л. GCV 1504420 B11 TSR	шт	22	<u>11780.67</u>	-	259175	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
21	C113-2154	Кран кульовий 1/2"	шт	44	<u>246.65</u>	-	10853	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
22	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,2	<u>2858.63</u>	-	6289	6289	-	<u>11.4800</u>	<u>25.26</u>
					2858,63	-			-	-	-
23	& C130-616-1	Змішувач для душу Aquatica HF-1D117C	шт	22	<u>1884.62</u>	-	41462	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
24	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових	10компл.	2,2	<u>4762.69</u>	<u>1004.43</u>	10478	8268	<u>2210</u>	<u>16.2400</u>	<u>35.73</u>
					3758,26	499,24			1098	2,0349	4,48
25	C130-539	Душовий піддон Cersanit Tako Slim 90x90x4 напівкруглий B185	шт	22	<u>5871.57</u>	-	129175	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1545-13-1 варіант 3	Сифон для душевого піддону з решіткою з нержавіючої сталі d50	шт	22	<u>669.97</u> -	<u>-</u> -	14739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,2	<u>9476.43</u> 8833,07	<u>643.36</u> 319,77	20848	19433	<u>1415</u> 703	<u>36.4100</u> 1,3034	<u>80.10</u> 2,87
28	C130-901 варіант 3	Компакт 484 Mr 031 дюр 3/6 з дюропласт.сид	шт	22	<u>5398.31</u> -	<u>-</u> -	118763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-2154 варіант 4	Кран кутовий FADO S.r.l 1/2"x1/2"	шт	22	<u>370.33</u> -	<u>-</u> -	8147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-13-1 варіант 6	Шланг для води 1/2"x1/2" вз 0,5 м лат.	шт	22	<u>206.79</u> -	<u>-</u> -	4549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-13-1 варіант 4	Гофра для унітазу WC (армована) 558 мм	шт	22	<u>261.96</u> -	<u>-</u> -	5763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	22	<u>814.60</u> 814,60	<u>-</u> -	17921	17921	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>77.44</u> -
33	C113-2126 варіант 2	Трубка K-FLEX 09x022-2 PE L=2	м	224,4	<u>29.92</u> -	<u>-</u> -	6714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1600-284	Універсальна армована клейка стрічка	п.м	303,9	<u>5.48</u> -	<u>-</u> -	1665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							999088	186476	<u>27165</u> 16986		<u>770.62</u> 70,93
Разом будівельні роботи, грн.							999088				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							785447				
всього заробітна плата, грн.							203462				
Загальновиробничі витрати, грн.							99910				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1098998				

Всього по розділу 1							1098998				
Розділ 2. Внутрішня каналізація											
35	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,44	<u>23963.01</u> 23222,66	<u>256.75</u> 125,13	10544	10218	<u>113</u> 55	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>40.41</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-1451 варіант 2	Труба для внутрішньої каналізації Pestan 110	м	44	<u>402.05</u> -	<u>-</u> -	17690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	6,6	<u>8864.76</u> 8864,76	<u>-</u> -	58507	58507	<u>-</u> -	<u>35.6000</u> -	<u>234.96</u> -
38	C113-1064 варіант 4	Трійник внутрішній 110x50x87,5°	шт	22	<u>180.54</u> -	<u>-</u> -	3972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1064 варіант 5	Трійник внутрішній 110x87,5°	шт	44	<u>172.89</u> -	<u>-</u> -	7607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	2,112	<u>24218.93</u> 24218,93	<u>-</u> -	51150	51150	<u>-</u> -	<u>95.7800</u> -	<u>202.29</u> -
41	& C113-2226-1	Труба д50 500 мм канал	шт	132	<u>91.20</u> -	<u>-</u> -	12038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C113-2226-1 варіант 2	Труба д50 300 мм канал	шт	44	<u>95.93</u> -	<u>-</u> -	4221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C113-2226-1 варіант 3	Труба д50 2000 мм канал	шт	22	<u>911.21</u> -	<u>-</u> -	20047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C113-2226-1 варіант 4	Труба д 50 1000 мм канал	шт	88	<u>144.28</u> -	<u>-</u> -	12697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-2290 варіант 2	Ревізія д 50	шт	22	<u>234.03</u> -	<u>-</u> -	5149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-989 варіант 3	Коліно д50-45 канал	шт	220	<u>35.87</u> -	<u>-</u> -	7891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-989 варіант 2	Коліно д50-30 канал	шт	88	<u>36.40</u> -	<u>-</u> -	3203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-989 варіант 4	Коліно д50-67 канал	шт	44	<u>40.74</u> -	<u>-</u> -	1793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1206 варіант 2	Перехідник редукційний ПВХ д110/50 канал	шт	44	<u>65.55</u> -	<u>-</u> -	2884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1741 варіант 2	Трійник 50-45 канал	шт	66	<u>92.64</u> -	<u>-</u> -	6114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C111-1867 варіант 3	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) 110-119 мм сталь	шт	220	<u>149.72</u> -	<u>-</u> -	32938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 50 мм	1 шт	22	<u>577.60</u> 577,60	<u>-</u> -	12707	12707	<u>-</u> -	<u>2.4100</u> -	<u>53.02</u> -
53	C113-2299 варіант 3	Вакуумний клапан ASG HTR 50 мм	шт	22	<u>392.87</u> -	<u>-</u> -	8643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	1 шт	22	<u>556.81</u> 556,81	<u>-</u> -	12250	12250	<u>-</u> -	<u>2.1400</u> -	<u>47.08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C130-271 варіант 2	Двері ревізійні металеві ДМЗ 400х400х30	шт	22	<u>1218.98</u>	<u>-</u>	26818	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	318863	144832	113 55		<u>577.76</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					318863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173918				
		всього заробітна плата, грн.					144887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31887				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					350750				

		Всього по розділу 2					350750				
		Разом прямі витрати по кошторису					1317951	331308	<u>27278</u> 17041		<u>1348.38</u> 71,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1317951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					959365				
		всього заробітна плата, грн.					348349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131797				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1449748				

		Всього по кошторису					1449748				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1419,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					348349				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]