

Погоджено:  
ФОП Маснюк К.

Затверджую:  
гр. Наконечний О.В.

Маснюк К.С.

Наконечний О.В.

«14» серпня 2022 р.

«14» серпня 2022 р.

### ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

1	Назва і місцезнаходження об'єкту	Нове будівництво зблокованих непродовольчих магазинів по вул. Будівельників м. Ладижин, Гайсинського району, Вінницької області
2	Межі проектування	межі земельної ділянки
3	Характер будівництва	Нове будівництво
4	Підстава для проектування	Договір із замовником №009.06/23 від 14.08.2023р.
5	Черга будівництва	Одна черга
6	Дані про замовника	Наконечний Олександр Володимирович (2824419276) паспорт 004045489 виданий 0513 10.10.2019.
7	Джерело фінансування	Особисті кошти замовника
8	Проектна організація	ФОП Маснюк К.С., 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Соборна, 50
9	Стадійність проектування	Робочий проект, одностадійний
10	Інженерні вишукування	Не виконувати
11	Клас наслідків (відповідальності)	СС1
12	Вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група складності умов будівництва, тощо)	6 балів
13	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристика запроектованого об'єкта	<p>Виготовити проектну документацію на нове будівництво зблокованих непродовольчих магазинів по вул. Будівельників в м. Ладижин, Гайсинського району, Вінницької області:</p> <p>Блок магазину замовника гр. Наконечного розміром в осях 1-2 – 6,0 м.; в осях А-Б – 5,6 м.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Поверховість – 2 поверха без підвала;</li><li>- Висота 1-го поверху – 3,0 м;</li><li>- Висота 2-го поверху – 2,7 м;</li><li>- Покрівля – односкатна;</li><li>- Покриття – металочерепиця по дерев'яним латам;</li><li>- Фундаменти – з монолітного бетону;</li><li>- Стіни – газобетонних блоків "АЕРОС D400";</li><li>- Перекриття – дерев'яне балочне;</li><li>- Перемички – з U-блоків "АЕРОС";</li><li>- Утеплення стін – не передбачено;</li><li>- Зовнішнє опорядження стін – штукатурка з послідуочим фарбуванням у білий колір;</li><li>- Внутрішнє опорядження стін – штукатурка з послідуочим фарбуванням акриловими фарбами;</li><li>- Опорядження підлоги – керамічна плитка;</li><li>- Опорядження стелі – Підвісна стеля типу "Armstrong" та шпаклювання, фарбування акриловими фарбами;</li><li>- Сходи на другий поверх – внутрішні металеві;</li></ul> <p>Конструктивна схема будівлі жорстка, з поперечними несучими стінами .</p>

14	Вимоги до погоджень	Замовник самостійно погоджує ПКД
15	Інженерне забезпечення	Даним проектом не розглядається
16	Особливі умови:	-
17	Склад вихідних даних	Див. «Пояснювальну записку»
18	ПКД виготовити:	В 3 примірниках

Замовник

\_\_\_\_\_ Наконечний О.В.

«14» серпня 2023 р.

Проектувальник

\_\_\_\_\_ Маснюк К.С.

«14» серпня 2023 р.