

Реконструкція теплопостачання КНП "Білокоровицька АЗПСМ" Білокоровицької сільської ради (встановлення блочної котельні) за адресою: вул. Шкільна,34-А, с. Білокоровичі, Коростенський район,Житомирська область
6-2023*

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Реконструкція теплопостачання КНП "Білокоровицька АЗПСМ" Білокоровицької сільської ради (встановлення блочної котельні) за адресою: вул. Шкільна,34-А, с. Білокоровичі, Коростенський район,Житомирська область

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість 176,874 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21424 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,368 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент під блочну котельню									
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0291	<u>46453,64</u> 1827,32	<u>44626,32</u> 10293,64	1352	53	<u>1299</u> 300	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,89</u> 3,56
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	46,56	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	2724	-	<u>2724</u> 379	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 4,61
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	23,13	<u>393,45</u> 144,88	<u>99,71</u> 25,56	9100	3351	<u>2306</u> 591	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>53,2</u> 7,86
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,0225	<u>217408,72</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	4892	214	<u>52</u> 20	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,39</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,0615	<u>273849,93</u> 17084,59	<u>8489,25</u> 2709,27	16842	1051	<u>522</u> 167	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>15,34</u> 2,01
6	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,36772	<u>31760,04</u> -	- -	11679	-	- -	- -	- -
7	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0198	<u>30179,86</u> -	- -	598	-	- -	- -	- -
8	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,2046	<u>8178,30</u> 2360,07	<u>7,15</u> 5,96	1673	483	<u>1</u> 1	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>6,49</u> 0,02
9	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0582	<u>10578,91</u> 2465,94	- -	616	144	- -	<u>33,5000</u> -	<u>1,95</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					49476	5296	<u>6904</u> 1458		<u>81,26</u> 18,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49476 37276 6754 4020 11,94 1378 53496				
		----- Всього по розділу 1					53496				
		Розділ 2. Вимощення									
10	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,0234	<u>273849,93</u> 17084,59	<u>8489,25</u> 2709,27	6408	400	<u>199</u> 63	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>5,84</u> 0,77
11	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1106	<u>33602,04</u> -	- -	3716	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10124	400	<u>199</u> 63		<u>5,84</u> 0,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10124 9525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					463 270 0,79 91 10394 10394				
12	КБ6-1-5	Розділ 3. Навіс <i>Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]</i>	100м3	0,0128	<u>291320,43</u> 39888,92	<u>10843,56</u> 4023,68	3729	511	<u>139</u> 52	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>7,45</u> 0,62
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02784	<u>31760,04</u> -	<u>-</u> -	884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01088	<u>31407,89</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,04312	<u>56128,40</u> 8383,57	<u>263,99</u> 58,85	2420	361	<u>11</u> 3	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>5,15</u> 0,03
16	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	1,12115	<u>6466,72</u> 2490,88	<u>3232,56</u> 842,57	7250	2793	<u>3624</u> 945	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>35,88</u> 10,32
17	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,12115	<u>68626,30</u> -	<u>-</u> -	76940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0, 36885835	<u>1223,72</u> 393,59	<u>81,96</u> 5,32	451	145	<u>30</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,76</u> 0,03
19	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0, 36885835	<u>1091,62</u> 223,96	<u>64,34</u> 4,52	403	83	<u>24</u> 2	<u>2,7200</u> 0,0612	<u>1</u> 0,02
20	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,27	<u>7735,38</u> 3432,22	<u>3183,03</u> 841,93	2089	927	<u>859</u> 227	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>13,69</u> 2,52
21	& С111-31-5 варіант 1	Профлист ТП-35	м2	28,08	<u>343,03</u> -	<u>-</u> -	9632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111-181- 1-ІІ2 варіант 1	Саморізи	шт	216	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ9-47-1 заст.	Облицювання стін профільованим листом	100м2	0,1375	<u>3872,22</u>	<u>308,89</u>	532	451	<u>42</u>	<u>47,8400</u>	<u>6,58</u>
24	& С111- 1807-3	Профлист ТП-18	м2	14,3	<u>3277,04</u>	<u>78,71</u>			<u>11</u>	<u>1,0649</u>	<u>0,15</u>
25	варіант 1 & С111-181- 1-И2	Саморізи	шт	110	<u>305,81</u>	-	4373	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					109388	5271	<u>4729</u>		<u>71,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					109388		<u>1242</u>		<u>13,69</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99388				
		всього заробітна плата, грн.					6513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3595				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1169				
		Всього будівельні роботи, грн.					112983				

		Всього по розділу 3					112983				
		Разом прямі витрати по кошторису					168988	10967	<u>11832</u>		<u>158,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					168988		<u>2763</u>		<u>32,76</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146189				
		всього заробітна плата, грн.					13730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7886				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2638				
		Всього будівельні роботи, грн.					176874				

		Всього по кошторису					176874				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					214,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16368				

Склав _____ А.Й.Синюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Й.Синюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]