

Нове будівництво швидкостпруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішню каналізацію
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:

креслення (специфікації) № ЗВК-СО1

Кошторисна вартість

41,512 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27585 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

19,112 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0713	<u>26409,18</u> 862,92	<u>25546,26</u> 6752,69	1883	62	<u>1821</u> 481	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>1,02</u> 6,1
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,072	<u>14132,67</u> 14132,67	- -	1018	1018	- -	<u>240,7200</u> -	<u>17,33</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,53	<u>13646,87</u> 1028,00	- -	7233	545	- -	<u>16,3200</u> -	<u>8,65</u> -
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,66	<u>9554,18</u> 9554,18	- -	6306	6306	- -	<u>165,2400</u> -	<u>109,06</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,106	<u>2476,28</u> 1210,66	<u>1265,62</u> 372,20	262	128	<u>134</u> 39	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,95</u> 0,54
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0755	<u>18637,56</u> 17224,84	<u>923,08</u> 95,63	1407	1300	<u>70</u> 7	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>18,09</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С113-1375 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х3 мм	м	76,255	<u>47,76</u> -	- -	3642	-	- -	- -	- -
8	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1	<u>5494,42</u> 2722,59	<u>2771,83</u> 822,56	5494	2723	<u>2771</u> 823	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>39,27</u> 11,36
9	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>310,62</u> 207,15	- -	311	207	- -	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
10	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2444,42</u> 1891,73	<u>103,65</u> 28,22	2444	1892	<u>104</u> 28	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
11	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	2	<u>309,21</u> 43,73	<u>88,92</u> 1,08	618	87	<u>178</u> 2	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
12	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>814,71</u> 175,28	<u>73,58</u> 12,11	815	175	<u>74</u> 12	<u>2,4100</u> 0,1542	<u>2,41</u> 0,15
13	С1534-7	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	1	<u>39,37</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
14	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи	10м3	0,001	<u>40512,38</u> 1525,62	<u>3649,79</u> 918,59	41	2	<u>4</u> 1	<u>24,2200</u> 9,6000	<u>0,02</u> 0,01
15	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи	10м3	0,02	<u>22835,25</u> 1028,00	- -	457	21	- -	<u>16,3200</u> -	<u>0,33</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					31970	14466	<u>5156</u> 1393		<u>229,04</u> 18,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31970 12348 15859 9542 28,19 3253 41512				

		Всього по кошторису					41512				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					275,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19112				

Склав _____ Л.Зайкова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.Слободянюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]