

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на озеленение
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,703 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02837 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,966 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-195-2	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 24 см	100шт	0,03	<u>6199,76</u> 693,73	<u>5506,03</u> 1188,03	186	21	<u>165</u> 36	<u>11,2200</u> 12,5472	<u>0,34</u> 0,38
2	КБ1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,03	<u>1670,29</u> 258,22	<u>1412,07</u> 315,42	50	8	<u>42</u> 9	<u>4,3000</u> 3,3839	<u>0,13</u> 0,1
3	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	1,331	<u>414,56</u> 376,85	<u>37,71</u> 8,75	552	502	<u>50</u> 12	<u>6,3700</u> 0,1048	<u>8,48</u> 0,14
4	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	1,331	<u>1525,62</u> 538,32	<u>-</u> -	2031	717	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>10,97</u> -
5	КБ47-11-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10шт	0,3	<u>425,15</u> 293,15	<u>132,00</u> 30,61	128	88	<u>40</u> 9	<u>5,0700</u> 0,3668	<u>1,52</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10шт	0,3	<u>1034,66</u> 989,05	- -	310	297	- -	<u>12,8900</u> -	<u>3,87</u> -
7	С1429-10	Саджанці (каштана)(липи), 1 група, 2 сорт	шт	3	<u>179,66</u> -	- -	539	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					3796	1633	<u>297</u> 66		<u>25,31</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн.					3796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1866				
		всього заробітна плата, грн.					1699				
		Загальновиробничі витрати, грн.					907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					267				
		Всього будівельні роботи, грн.					4703				

		Всього по кошторису					4703				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					28,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1966				

Склав _____ Л.Зайкова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]