

«Підготовка до опалювального сезону. Нове будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого, 17»  
02/2024 - КС

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-02**  
**на система зовнішньої каналізації К1 та Т96**  
**Зовнішні мережі водопроводу й каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 227,804 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,52366 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 60,724 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
							на одиницю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодязь 1 мережі К1 (марка КСП-2)									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,00242	<u>84142,24</u> 5396,19	<u>78746,05</u> 26624,66	204	13	<u>191</u> 64	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.13</u> 0,5
2	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,00558	<u>50089,25</u> 2178,46	<u>47910,79</u> 17011,58	279	12	<u>267</u> 95	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.12</u> 0,74
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0028	<u>25077,82</u> 25077,82	<u>-</u> -	70	70	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>0.73</u> -
4	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,006	<u>30093,39</u> 30093,39	<u>-</u> -	181	181	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>1.88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-15 варіант 2	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,872	<u>155,08</u>	<u>155,08</u>	600	-	<u>600</u>	-	-
6	КБ1-13-4	Зворотна засипка екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00646	<u>32434,39</u>	<u>31026,56</u>	210	9	<u>201</u>	<u>14,3700</u>	<u>0,87</u>
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0646	<u>3551,63</u>	<u>1576,46</u>	229	128	<u>101</u>	<u>18,3600</u>	<u>1,19</u>
		Разом прями витрати по розділу 1			<u>1975,17</u>	<u>607,20</u>	1773	413	<u>39</u>	<u>5,1175</u>	<u>0,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1773				<u>4,14</u>
		-----									<u>2,99</u>
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>2212</b>				
		<b>Розділ 2. Улаштування колодязя</b>									
8	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,064	<u>69022,24</u>	<u>18358,35</u>	4417	1478	<u>1175</u>	<u>201,6000</u>	<u>12,9</u>
9	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2793,98</u>	-	2794	-	-	-	-
10	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1963,38</u>	-	3927	-	-	-	-
11	К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2106,48</u>	-	2106	-	-	-	-
12	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>625,95</u>	-	626	-	-	-	-
13	& С121-781-1-БН варіант 3	Драбина L=900 мм	шт	1	<u>2286,31</u>	-	2286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-753 варіант 3	Люк полімер-піщаний зелений кл. А з запірним пристроєм	шт	1	<u>2530,14</u> -	-	2530	-	-	-	-
15	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,03	<u>6801,51</u> 2596,98	-	204	78	-	<u>24.1400</u>	<u>0.72</u>
16	& С1630-12- 11 варіант 2	Болт анкерний однорозпірний М10 12х60 з гайкою	шт	4	<u>53,85</u> -	-	215	-	-	-	-
17	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону Колодязь 2 мережі К1 (марка КСП-4)	100м2	0,15	<u>24627,33</u> 4023,35	-	3694	604	-	<u>33.5000</u>	<u>5.03</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							22799	2160	<u>1175</u> 406		<u>18.65</u> 2,6
Разом будівельні роботи, грн.							22799				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19464				
всього заробітна плата, грн.							2566				
Загальновиробничі витрати, грн.							1245				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							403				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>24044</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>24044</b>				
<b>Розділ 3. Земляні роботи</b>											
18	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,00274	<u>84142,24</u> 5396,19	<u>78746,05</u> 26624,66	231	15	<u>216</u> 73	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.15</u> 0,56
19	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,00526	<u>50089,25</u> 2178,46	<u>47910,79</u> 17011,58	263	11	<u>252</u> 89	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.12</u> 0,69
20	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0148	<u>25077,82</u> 25077,82	-	371	371	-	<u>261.8000</u>	<u>3.87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,006	<u>30093.39</u> 30093,39	<u>-</u> -	181	181	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>1.88</u> -
22	С311-15 варіант 2	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,384	<u>155.08</u> -	<u>155.08</u> 30,09	680	-	<u>680</u> 132	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,98
23	КБ1-13-4	Зворотна засипка екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00734	<u>32434.39</u> 1407,83	<u>31026.56</u> 11016,54	238	10	<u>228</u> 81	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>0.11</u> 0,63
24	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0734	<u>3551.63</u> 1975,17	<u>1576.46</u> 607,20	261	145	<u>116</u> 45	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.35</u> 0,38
		Разом прями витрати по розділу 3					2225	733	<u>1492</u> 420		<u>7.48</u> 3,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2225 1153 647 1,3 243 <b>2872</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>2872</b>				
		<b>Розділ 4. Улаштування колодязя</b>									
25	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0694	<u>69022.24</u> 23097,31	<u>18358.35</u> 6346,01	4790	1603	<u>1274</u> 440	<u>201.6000</u> 40,6500	<u>13.99</u> 2,82
26	К585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2793.98</u> -	<u>-</u> -	2794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	К585521- Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1963.38</u> -	<u>-</u> -	3927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	К585521- Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1564.87</u> -	<u>-</u> -	1565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	К585521- Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2106.48</u> -	<u>-</u> -	2106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>625,95</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -
31	& C121-781-1-БН варіант 2	Драбина L=1200 мм	шт	1	<u>2286,31</u> -	- -	2286	-	- -	- -	- -
32	C113-753 варіант 3	Люк полімер-піщаний зелений кл. А з запірним пристроєм	шт	1	<u>2530,14</u> -	- -	2530	-	- -	- -	- -
33	& C1630-12-11 варіант 2	Болт анкерний однорозпірний М10 12х60 з гайкою	шт	4	<u>53,85</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
34	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону Колодязь 3 мережі Т96 (марка КСЛ-1)	100м2	0,192	<u>24627,33</u> <u>4023,35</u>	- -	4728	772	- -	<u>33.5000</u> -	<u>6.43</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					25567	2375	<u>1274</u> 440		<u>20,42</u> 2,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					25567				<b>26935</b>
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>26935</b>				
		<b>Розділ 5. Земляні роботи</b>									
35	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,00107	<u>84142,24</u> 5396,19	<u>78746,05</u> 26624,66	90	6	<u>84</u> 28	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0,06</u> 0,22
36	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,00242	<u>50089,25</u> 2178,46	<u>47910,79</u> 17011,58	121	5	<u>116</u> 41	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0,05</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0034	<u>30093,39</u> 30093,39	<u>-</u> -	102	102	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>1,07</u> -
38	С311-15 варіант 2	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,712	<u>155,08</u> -	<u>155,08</u> 30,09	265	-	<u>265</u> 52	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,38
39	КБ1-13-4	Зворотна засипка екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00276	<u>32434,39</u> 1407,83	<u>31026,56</u> 11016,54	90	4	<u>86</u> 30	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>0,04</u> 0,24
40	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0276	<u>3551,63</u> 1975,17	<u>1576,46</u> 607,20	98	55	<u>43</u> 17	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,51</u> 0,14
		Разом прями витрати по розділу 5					766	172	<u>594</u> 168		<u>1,73</u> 1,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					766				<b>952</b>
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>952</b>				
		<b>Розділ 6. Улаштування колодязя</b>									
41	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0514	<u>69022,24</u> 23097,31	<u>18358,35</u> 6346,01	3548	1187	<u>944</u> 326	<u>201,6000</u> 40,6500	<u>10,36</u> 2,09
42	К585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2793,98</u> -	<u>-</u> -	2794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	К585521- Л002 варіант 2	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1957,39</u> -	<u>-</u> -	1957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	К585521- Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1564,87</u> -	<u>-</u> -	1565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	К585521- Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2106,48</u> -	<u>-</u> -	2106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>625,95</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -
47	& C121-781-1-БН варіант 3	Драбина L=900 мм	шт	1	<u>2286,31</u> -	- -	2286	-	- -	- -	- -
48	C113-753 варіант 3	Люк полімер-піщаний зелений кл. А з запірним пристроєм	шт	1	<u>2530,14</u> -	- -	2530	-	- -	- -	- -
49	& C1630-12-11 варіант 2	Болт анкерний однорозпірний М10 12х60 з гайкою	шт	4	<u>53,85</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
50	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону Прокладання мережі К1 від котельні до колодязя 2	100м2	0,122	<u>24627,33</u> 4023,35	- -	3005	491	- -	<u>33.5000</u> -	<u>4.09</u> -
Разом прями витрати по розділу 6							20632	1678	<u>944</u> 326		<u>14.45</u> 2,09
Разом будівельні роботи, грн.							20632				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18010				
всього заробітна плата, грн.							2004				
Загальновиробничі витрати, грн.							971				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							312				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>21603</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>21603</b>				
<b>Розділ 7. Земляні роботи</b>											
51	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,01408	<u>84142,24</u> 5396,19	<u>78746,05</u> 26624,66	1185	76	<u>1109</u> 375	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.78</u> 2,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,03232	<u>50089,25</u> 2178,46	<u>47910,79</u> 17011,58	1619	70	<u>1549</u> 550	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,72</u> 4,27
53	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,496	<u>30093,39</u> 30093,39	<u>-</u> -	14926	14926	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>155,82</u> -
54	С311-15 варіант 2	Перевезення ґрунту до 15 км	т	23,68	<u>155,08</u> -	<u>155,08</u> 30,09	3672	-	<u>3672</u> 713	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 5,3
55	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,328	<u>16708,38</u> 1677,21	<u>-</u> -	5480	550	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>5,35</u> -
56	КБ1-166-1	Обсипка вручну трубопроводу, група ґрунтів 1	100м3	0,1004	<u>14193,45</u> 14193,45	<u>-</u> -	1425	1425	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>15,11</u> -
57	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	11,044	<u>1366,47</u> -	<u>-</u> -	15091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ1-13-4	Зворотна засипка екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,08192	<u>32434,39</u> 1407,83	<u>31026,56</u> 11016,54	2657	115	<u>2542</u> 902	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>1,18</u> 7,01
59	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,8192	<u>3551,63</u> 1975,17	<u>1576,46</u> 607,20	2909	1618	<u>1291</u> 497	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>15,04</u> 4,19
		Разом прямі витрати по розділу 7					48964	18780	<u>10163</u> 3037		<u>194</u> 23,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					48964				<b>61709</b>
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>61709</b>				
		<b>Розділ 8. Прокладання мережі К1</b>									
60	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3864,36</u> 3086,52	<u>123,72</u> 46,03	3864	3087	<u>124</u> 46	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
61	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	1000м	0,085	<u>50021,85</u> 36406,82	<u>13615,03</u> 5420,20	4252	3095	<u>1157</u> 461	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>26,38</u> 3,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,85	<u>1207.19</u> 1207,19	- -	-1026	-1026	- -	<u>8.2200</u> -	<u>-6.99</u> -
63	С113-1412 варіант 2	Труба DN110 ПВХ SDR41 (SN4) (для безнапірної зовнішньої каналізації)	м	85	<u>355.99</u> -	- -	30259	-	- -	- -	- -
64	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>6372.49</u> 3032,44	<u>3340.05</u> 1333,31	637	303	<u>334</u> 133	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>2.46</u> 1,15
65	С113-992 варіант 2	Відведення 90° DN110 ПВХ (для безнапірної зовнішньої каналізації)	шт	1	<u>992.23</u> -	- -	992	-	- -	- -	- -
66	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням /ФУТЛЯР/	1000м	0,0184	<u>71321.83</u> 46863,54	<u>24458.29</u> 9772,65	1312	862	<u>450</u> 180	<u>404.2400</u> 83,9249	<u>7.44</u> 1,54
67	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,184	<u>1207.19</u> 1207,19	- -	-222	-222	- -	<u>8.2200</u> -	<u>-1.51</u> -
68	КБ22-47-3	Протягування у футляр труб діаметром 200 мм	100м	0,184	<u>10938.24</u> 10678,50	<u>51.98</u> 21,00	2013	1965	<u>10</u> 4	<u>90.0000</u> 0,1729	<u>16.56</u> 0,03
69	С113-1417 варіант 2	Труба ПЕ-100 SDR9 dn200	м	18,4	<u>509.03</u> -	- -	9366	-	- -	- -	- -
70	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм /ФУТЛЯР/	1000м	0,0009	<u>69868.40</u> 51415,92	<u>13879.66</u> 616,71	63	46	<u>12</u> 1	<u>417.1000</u> 4,5033	<u>0.38</u> -
71	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,009	<u>1207.19</u> 1207,19	- -	-11	-11	- -	<u>8.2200</u> -	<u>-0.07</u> -
72	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 100 мм	100м	0,009	<u>10197.69</u> 10014,06	<u>31.99</u> 12,92	92	90	- -	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>0.76</u> -
73	С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,9	<u>715.43</u> -	- -	644	-	- -	- -	- -
74	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,0009	<u>130286.23</u> 39392,80	<u>5058.82</u> 1453,11	117	35	<u>5</u> 1	<u>328.0000</u> 11,9856	<u>0.3</u> 0,01
75	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 100 мм	1 футляр	2	<u>3604.22</u> 1445,67	<u>752.72</u> 76,33	7208	2891	<u>1505</u> 153	<u>12.7800</u> 0,5859	<u>25.56</u> 1,17
76	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /за два рази/	100м2	0,0215	<u>4017.87</u> 1284,29	<u>147.91</u> 10,75	86	28	<u>3</u> -	<u>9.5600</u> 0,0896	<u>0.21</u> -
77	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Прокладання мережі Т96 від котельні до колодязя 1	100м2	0,0215	<u>7567.11</u> 959,52	<u>123.72</u> 19,45	163	21	<u>3</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					59809	11164	<u>3603</u> 979		<u>98,58</u> 8,18
		Разом будівельні роботи, грн.					59809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45042				
		всього заробітна плата, грн.					12143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5872				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1871				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>65681</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>65681</b>				
		<b>Розділ 9. Земляні роботи</b>									
78	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0009	<u>84142,24</u> 5396,19	<u>78746,05</u> 26624,66	76	5	<u>71</u> 24	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>0,05</u> 0,18
79	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0007	<u>50089,25</u> 2178,46	<u>47910,79</u> 17011,58	35	2	<u>33</u> 12	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,02</u> 0,09
80	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0175	<u>30093,39</u> 30093,39	<u>-</u> -	527	527	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>5,5</u> -
81	С311-15 варіант 2	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,44	<u>155,08</u> -	<u>155,08</u> 30,09	223	-	<u>223</u> 43	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,32
82	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,017	<u>16708,38</u> 1677,21	<u>-</u> -	284	29	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>0,28</u> -
83	КБ1-166-1	Обсипка вручну трубопроводу, група ґрунтів 1	100м3	0,0071	<u>14193,45</u> 14193,45	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>1,07</u> -
84	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	0,781	<u>1366,47</u> -	<u>-</u> -	1067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ1-13-4	Зворотна засипка екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00245	<u>32434,39</u> 1407,83	<u>31026,56</u> 11016,54	79	3	<u>76</u> 27	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>0,04</u> 0,21
86	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0245	<u>3551,63</u> 1975,17	<u>1576,46</u> 607,20	87	48	<u>39</u> 15	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,45</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					2479	715	<u>442</u> 121		<u>7.41</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					2479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1322				
		всього заробітна плата, грн.					836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					488				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					186				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2967</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>2967</b>				
		<b>Розділ 10. Прокладання мережі Т96</b>									
87	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3864.36</u> 3086,52	<u>123.72</u> 46,03	3864	3087	<u>124</u> 46	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26.94</u> 0,34
88	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	1000м	0,0025	<u>50021.85</u> 36406,82	<u>13615.03</u> 5420,20	125	91	<u>34</u> 14	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>0.78</u> 0,12
89	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,025	<u>1207.19</u> 1207,19	<u>-</u> -	-30	-30	<u>-</u> -	<u>8.2200</u> -	<u>-0.21</u> -
90	С113-1412 варіант 2	Труба DN110 ПВХ SDR41 (SN4) (для безнапірної зовнішньої каналізації)	м	2,5	<u>355.99</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,00415	<u>58099.33</u> 48506,75	<u>7027.04</u> 322,82	241	201	<u>29</u> 1	<u>393.5000</u> 2,3633	<u>1.63</u> 0,01
92	С113-139 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	<u>517.57</u> -	<u>-</u> -	2070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С1534-10 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	<u>161.46</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм /ФУТЛПЯР/	1000м	0,0009	<u>69868.40</u> 51415,92	<u>13879.66</u> 616,71	63	46	<u>12</u> 1	<u>417.1000</u> 4,5033	<u>0.38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
95	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,009	<u>1207.19</u> 1207,19	- -	-11	-11	- -	<u>8,2200</u> -	-0,07 -		
96	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 100 мм	100м	0,009	<u>10197.69</u> 10014,06	<u>31,99</u> 12,92	92	90	- -	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>0,76</u> -		
97	С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,9	<u>715.43</u> -	- -	644	-	- -	- -	- -		
98	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,0009	<u>130286.23</u> 39392,80	<u>5058.82</u> 1453,11	117	35	<u>5</u> 1	<u>328.0000</u> 11,9856	<u>0,3</u> 0,01		
99	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 100 мм	1 футляр	2	<u>3604.22</u> 1445,67	<u>752.72</u> 76,33	7208	2891	<u>1505</u> 153	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>25,56</u> 1,17		
100	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /за два рази/	100м <sup>2</sup>	0,015	<u>4017.87</u> 1284,29	<u>147.91</u> 10,75	60	19	<u>2</u> -	<u>9,5600</u> 0,0896	<u>0,14</u> -		
101	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м <sup>2</sup>	0,015	<u>7567.11</u> 959,52	<u>123.72</u> 19,45	114	14	<u>2</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,11</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 10					15608	6433	<u>1713</u> 216		<u>56,32</u> 1,65		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					15608	7462	6649	3221	5,43	1025	<b>18829</b>
		<b>Всього по розділу 10</b>					<b>18829</b>						
		Разом прямі витрати по кошторису					200622	44623	<u>22760</u> 6499		<u>423,18</u> 49,46		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					200622	133239	51122	27182	51,02	9602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>227804</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>227804</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>523,66</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>60724</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*