

«Підготовка до опалювального сезону. Нове будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого, 17»
02/2024 - КС

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на газопостачання
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,112 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06061 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,793 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ19-5-2	Установлення лічильників газу діаметром до 100 мм	шт	3	2124,46	352,37	6373	4441	1057	12,0100	36,03
					1480,47	114,23			343	0,9406	2,82
2	КМ12-792-4	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	42654,47	1481,13	4265	1943	148	160,0000	16
					19433,60	543,66			54	3,9140	0,39
3	С130-985 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	6	615,28	-	3692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С130-986 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	2	756,34	-	1513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					15843	6384	1205		52,03
		Разом будівельні роботи, грн.					15843		397		3,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8254				
		всього заробітна плата, грн.					6781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3269 5,37 1012 19112				
		----- Всього по кошторису					19112				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					60,61 7793				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]