

"Нове будівництво ветеранського простору на розі вул. Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області. Проект повторного використання".

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Укриття цивільного захисту

Кошторисна вартість об’єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

11504,747 тис.грн.
0,61878 тис.люд.год.
79,645 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 11 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Укриття цивільного захисту	11357,37	-	11357,37	0,23227	29,185	-
2	02-02-02	на Вузол обліку водопостачання	5,421	-	5,421	0,00772	0,999	-
3	02-02-03	на Система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	141,956	-	141,956	0,37879	49,461	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	11504,747	-	11504,747	0,61878	79,645	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стяжкіна О.О.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Терза І.І.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Укриття цивільного захисту	<u>0,13276</u> 14,938	<u>0,05360</u> 6,585	<u>0,02310</u> 3,218	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,20946</u> 24,741	<u>0,02281</u> 4,444	<u>0,23227</u> 29,185
02-02-02	Вузол обліку водопостачання	<u>0,00698</u> 0,855	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00698</u> 0,855	<u>0,00074</u> 0,144	<u>0,00772</u> 0,999
02-02-03	Система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	0,29323 35,339	0,02674 3,389	<u>-</u> -	0,02800 4,726	0,34797 43,454	0,03082 6,007	0,37879 49,461
-	Разом :	<u>0,13974</u> 15,793	<u>0,34683</u> 41,924	<u>0,04984</u> 6,607	<u>-</u> -	<u>0,02800</u> 4,726	<u>0,56441</u> 69,05	<u>0,05437</u> 10,595	<u>0,61878</u> 79,645

Склав



Стяжкіна О.О.

Перевірів



Тегза І.І.

"Нове будівництво ветеранського простору на розі вул. Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області. Проект повторного використання".

11/05_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Укриття цивільного захисту

Укриття цивільного захисту

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

11357,370 тис. грн.

0,23227 тис.люд.год.

29,185 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід в укриття 2ШТ									
1	КБ1-12-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,0672	<u>34537,37</u> 1251,65	<u>33285,72</u> 10827,80	2321	84	<u>2237</u> 728	<u>12,3400</u> 75,7452	<u>0,83</u> 5,09
2	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,0336	<u>42130,49</u> 42130,49	<u>-</u> -	1416	1416	<u>-</u> -	421,6000 -	14,17 -
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	6,4	<u>1814,79</u> 255,38	<u>165,03</u> 62,95	11615	1634	<u>1056</u> 403	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>15,36</u> 3,21
4	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,1068	<u>49552,20</u> 28859,23	<u>11836,48</u> 4576,46	5292	3082	<u>1264</u> 489	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>26,64</u> 3,49
5	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,1924	<u>87234,22</u> 43114,70	<u>11311,45</u> 5232,33	16784	8295	<u>2176</u> 1007	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>71,69</u> 7,15
6	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	29,92	<u>5644,60</u> -	<u>-</u> -	168886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	17,5126	<u>3129,22</u>	-	54801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01136	<u>8758,14</u>	<u>8758,14</u>	99	-	<u>99</u>	-	-
					-	2458,33			28	17,6730	0,2
9	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,01136	<u>16140,64</u>	-	183	183	-	165,2400	1,88
					16140,64	-			-	-	-
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1193	<u>3704,70</u>	<u>1659,58</u>	442	244	<u>198</u>	<u>18,3600</u>	<u>2,19</u>
					2045,12	628,65			75	5,1175	0,61
11	КМ38-6-4	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	2	<u>7484,77</u>	<u>841,31</u>	14970	6585	<u>1683</u>	<u>26,8000</u>	<u>53,6</u>
					3292,38	244,16			488	1,6754	3,35
12	1914-1001 варіант 1	Підйомник для інвалідів	шт	2	<u>46407,09</u>	-	92814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					369623	21523	<u>8713</u>		<u>186,36</u>
									3218		23,1
		Разом будівельні роботи, грн.					369623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					339387				
		всього заробітна плата, грн.					24741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4444				
		Всього будівельні роботи, грн.					382370				

		Всього по розділу 1					382370				
13	& C1411-105-ЛОТ варіант 1	Розділ 2. Укриття Залізобетонна конструкція швидкокомпонованого модульного залізобетонного укриття цивільного захисту «Варта 4»	шт	1	<u>#####</u>	-	10975000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					10975000	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					10975000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10975000				
		Всього будівельні роботи, грн.					10975000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					10975000				
		Разом прямі витрати по кошторису					11344623	21523	<u>8713</u> 3218		<u>186,36</u> 23,1
		Разом будівельні роботи, грн.					11344623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11314387				
		всього заробітна плата, грн.					24741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4444				
		Всього будівельні роботи, грн.					11357370				

		Всього по кошторису					11357370				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					232,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29185				

Склав

Перевірив



[посада, підпис (підписати, прізвище)]

[посада, підпис (підписати, прізвище)]

"Нове будівництво ветеранського простору на розі вул. Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області. Проект повторного використання".
11/05_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Вузол обліку водопостачання
Укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5,421 тис. грн.
0,00772 тис.люд.год.
0,999 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	82,31 82,31	- -	82	82	- -	0,6700 -	0,67 -	
2	& С1630-1455-1-У варіант 1	Лічильники холодної води Ду15мм , 33 3/4"	шт	1	2066,65 -	- -	2067	-	- -	- -	- -	
3	С111-1897 варіант 1	Комплект для лічильника	комплект	1	317,04 -	- -	317	-	- -	- -	- -	
4	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10 шт	0,1	1811,88 1811,88	- -	181	181	- -	14,9200 -	1,49 -	
5	& С1630-103-1-П варіант 1	Фільтри сітчасті латунні діаметром 1 1/2"	шт	1	453,10 -	- -	453	-	- -	- -	- -	
6	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	2	296,07 296,07	- -	592	592	- -	2,4100 -	4,82 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-538 варіант 1	Зворотний клапан Ду25	шт	1	253,91	-	254	-	-	-	-
8	C1630-670 варіант 1	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	1	1037,41	-	1037	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4983	855	-		6,98
		Разом будівельні роботи, грн.					4983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4128				
		всього заробітна плата, грн.					855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					438				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					144				
		Всього будівельні роботи, грн.					5421				

		Всього по кошторису					5421				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					999				

Склав
Перевірів



посада [дідусь (Іван Іванович) (розвище)]
посада [дідусь (Іван Іванович) (розвище)]



"Нове будівництво ветеранського простору на розі вул. Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області. Проект повторного використання".
11/05_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	141,956 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,37879 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	49,461 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-2	Прилад приймально-контрольний ППКП "Tiras PRIME S"	шт	1	<u>7521,96</u> 7212,10	<u>1,76</u> 0,29	7522	7212	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	КМ10-667-1	Телефонний комунікатор M-LTE ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>4583,60</u> 4365,22	<u>1,76</u> 0,29	4584	4365	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
3	КМ10-669-1	GSM-антена SMA 20 м Atis	шт	1	<u>3023,89</u> 2087,71	<u>1,42</u> 0,23	3024	2088	<u>1</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>17,6</u> -
4	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора батарея	шт	1	<u>745,34</u> 402,43	<u>31,46</u> 1,80	745	402	<u>31</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0162	<u>3,2</u> 0,02
5	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	1	<u>1557,04</u> 948,96	<u>0,95</u> 0,16	1557	949	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
6	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	8	<u>212,20</u> 178,22	<u>-</u> -	1698	1426	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>12,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоітопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>452,31</u> 356,45	<u>1,76</u> 0,29	452	356	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
8	1705-164 варіант 1	Телефонний комунікатор M-LTE ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>2500,85</u> -	- -	2501	-	- -	- -	- -
9	1504-19157 варіант 1	GSM-антена SMA 20 м Atis	шт	1	<u>389,33</u> -	- -	389	-	- -	- -	- -
10	1504-15222 варіант 1	Модуль розширення M-OUT2R ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>1064,09</u> -	- -	1064	-	- -	- -	- -
11	1511-2001 варіант 1	Акумуляторна батарея 12V7Ah FEP-127 Full Energy	шт	1	<u>611,85</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
12	1504-15074 варіант 1	Прилад приймально-контрольний ППКП "Tiras PRIME S" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>9207,61</u> -	- -	9208	-	- -	- -	- -
13	2402-4057 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон"	шт	8	<u>2437,46</u> -	- -	19500	-	- -	- -	- -
14	2402-4057 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон"	шт	1	<u>2437,46</u> -	- -	2437	-	- -	- -	- -
15	2402-4057 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний ИПР-1 "СКБ "Електронмаш"	шт	2	<u>3151,46</u> -	- -	6303	-	- -	- -	- -
16	2402-4057 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний ИПР-1 "СКБ "Електронмаш"	шт	1	<u>3151,46</u> -	- -	3151	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					64747	16798	<u>39</u> 2		<u>142,4</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					64747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47910				
		всього заробітна плата, грн.					16800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2204				
		Всього будівельні роботи, грн.					72278				

		Всього по розділу 1					72278				
		Розділ 2. системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей									
17	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	1	<u>1557,04</u> 948,96	<u>0,95</u> 0,16	1557	949	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2402-4001 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" (24V) ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>1065,88</u> -	-	1066	-	-	-	-
19	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>19540,96</u> 17004,83	<u>1961,37</u> 660,25	586	510	<u>59</u> 20	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>3,94</u> 0,14
20	1507-5063 варіант 1	Ліхтар аварійного освітлення Delux REL-501	шт	1	<u>512,83</u> -	-	513	-	-	-	-
21	1507-5090 варіант 1	Показчик світлозвуковий ОСЗ-12 (24V) "Вихід" ТОВ "Тірас-12"	шт	2	<u>1027,55</u> -	-	2055	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5777	1459	<u>60</u> 20		<u>11,94</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							5777				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4258				
всього заробітна плата, грн.							1479				
Загальновиробничі витрати, грн.							673				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							200				
Всього будівельні роботи, грн.							6450				

Всього по розділу 2							6450				
Розділ 3. Кабель і матеріали											
22	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>498,08</u> 201,22	<u>25,06</u> 5,72	498	201	<u>25</u> 6	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
23	С1512-6 варіант 1	Бокс під автоматичний вимикач	шт	1	<u>195,21</u> -	-	195	-	-	-	-
24	С1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА 47-29, 1Р, 6А	шт	1	<u>197,23</u> -	-	197	-	-	-	-
25	1507-5091 варіант 1	Знак вказівний "Ручний пожежний сповіщувач"	шт	2	<u>79,31</u> -	-	159	-	-	-	-
26	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>8274,36</u> 3936,98	<u>2592,64</u> 771,22	4965	2362	<u>1556</u> 463	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>19,68</u> 3,67
27	С1545-269 варіант 1	Кабельний канал 40х20	м	30	<u>67,41</u> -	-	2022	-	-	-	-
28	С1545-269 варіант 2	Кабельний канал 20х10	м	30	<u>26,61</u> -	-	798	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,5	<u>18152,76</u> 8781,32	<u>5064,13</u> 1762,64	27229	13172	<u>7596</u> 2644	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>107,22</u> 21,1
30	C1545-64 варіант 1	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0.8	1000м	0,05	<u>49582,55</u> -	-	2479	-	-	-	-
31	C1545-64 варіант 2	Кабель вогнетривкий NHXH FE 180/E30 3x1, 5	1000м	0,025	<u>41422,55</u> -	-	1036	-	-	-	-
32	C1545-543 варіант 1	Кабель сигналізаційний ПСВВнг (J-YY-U) 6x0,4	м	150	<u>10,51</u> -	-	1577	-	-	-	-
33	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,01	<u>1895,83</u> 769,04	<u>974,47</u> 279,06	19	8	<u>10</u> 3	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>0,06</u> 0,02
34	C1513-7	Пристрій кабельний захисний абонентський, марка АЗУ-4	шт	1	<u>473,63</u> -	-	474	-	-	-	-
35	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2885,99</u> 1338,87	<u>880,14</u> 250,73	2886	1339	<u>880</u> 251	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
36	C1514-1 варіант 1	Щит з монтажною панеллю, 500x400x220, IP54, прозора дверка	шт	1	<u>2194,99</u> -	-	2195	-	-	-	-
37	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>4725,56</u> 4725,56	-	4726	4726	-	28,0000	28
		Разом прямі витрати по розділу 3					51455	21808	<u>10067</u> 3367		<u>166,89</u> 26,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51455 19580 25175 11772 18,49 3603 63227				
		Всього по розділу 3					63227				
		Разом прямі витрати по кошторису					121979	40065	<u>10166</u> 3389		<u>321,23</u> 26,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121979 71748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					43454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6007				
		Всього будівельні роботи, грн.					141956				

		Всього по кошторису					141956				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					378,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49461				

Склав

Перевірив



[посада підпис (ініціали, прізвище)]

[посада підпис (ініціали, прізвище)]

